

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ " ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЦИД АТЛАС" ООД
ОБЕКТ: " РЕМОНТ НА МТБ НА АПИ - ОПУ - СТАРА ЗАГОРА ЗА 2015Г.:
ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БКПК - ГР. ПАВЕЛ БАНЯ"
ДОГОВОР: ОТ 08.10.2015Г.
СТОЙНОСТ: 137 268,38 ЛВ. С ДДС

ПРОТОКОЛ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И/ИЛИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Днес 17.12.2015год. в гр. Павел Баня,

Представители на :

А: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ " ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА

Представяван от – Илия Златев – Директор и инж. Живка Берова – главен експерт

Б: ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: "ЦИД-Атлас"ЕООД- гр. Пловдив

Представяван от:

инж.Любен Пашев–Управител на "ЦИД-Атлас"ООД- гр. Пловдив

техн. Васил Василев – технически ръководител "ЦИД-АТЛАС"ООД

се събрахме, за да се извърши проверка на изпълнените строителни и монтажни работи на обект:: " РЕМОНТ НА МТБ НА АПИ - ОПУ - СТАРА ЗАГОРА ЗА 2015Г.:
ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БКПК - ГР. ПАВЕЛ БАНЯ"

След като прегледахме подписаният Договор от 08.10.2015 год., подписаните актове и протоколи и след огледа на обекта

УСТАНОВИХМЕ:

1. По срока за изпълнение на поръчката:

Поръчката е изпълнена своевременно в срок от 70 /седемдесет / календарни дни.

2. По обхвата на паръчката:

Извършени са следните видове СМР:

№ по ред	ВИД РАБОТА	Кол-во
1	2	3
1	Топлоизолация на външни тухл. Стени с експандиран пенополистирол 80мм при ремонти	814,72

2	Външна силикатна мазилка	1012,94
3	Доставка и монтаж на кабели, ел.инсталация, контакти, разклонителни кутии, табла за I-ви и II-ри етаж	1,00
4	Демонтаж дървена дограма- врати	24,00
5	Доставка и монтаж на портална врата	2,00
6	Доставка и монтаж на врати интериорни- входни	23,00
7	Демонтаж дървена врати за баня	11,00
8	Доставка и монтаж на врати за баня	11,00
9	Демонтаж дървени подови первази	241,39
10	Доставка и монтаж первази за ламиниран паркет	241,39
11	Демонтаж дървена дограма	17,15
12	Доставка и монтаж на PVC дограма-прозорци	17,15
13	Доставка и монтаж на климатици - енергиен клас A++; мощност 2400W	0,00
14	Премахване на тапети по стени с препарат	742,26
15	Шпакловка със шпакловъчна смес по стени и тавани	1292,58
16	Боядисване на таван и стени с латекс	1292,58
17	Премахване на съществуваща подова настилка	354,03
18	Изравнителна подова шпакловка с лепило	354,03
19	Доставка и монтаж ламиниран паркет с подложка 2 мм - широк - високоустойчив	299,52
20	Сваляне стара облицовка от плочки на вароцимент	122,80
21	Доставка и монтаж на моноблок	10,00
22	Доставка и монтаж на душ батерия "Видима"	11,00
23	Доставка и монтаж на бойлери	10,00
24	Сваляне на теракот	79,70
25	Теракот по под на лепило	88,99
26	Фаянс по стени на лепило	211,04
27	Обръщане на PVC дограма	242,40
27	Доставка и монтаж на осветителни тела висящи	14,00
29	Доставка и монтаж противовлажни осв. тела за баня	12,00
30	Демонтаж на подов сифон	12,00
31	Доставка и монтаж подов сифон	12,00
32	Демонтжж на дървена облицовка по стени	108,41
33	Разваляне на тухлена зидария на вароциментов разтвор	1,79
34	Тухлена зидария	20,77
35	ВиК / тръби, скоби ,фасонни части,канализационни тръби/	1,00
36	Разбиване на стоманобетонна плоча с компресор	4,00
37	Изкърпване на мазилка	38,38
НОВИ ВИДОВЕ СМР		
1	Доставка и монтаж на климатици GWH09KF-K3DNA6G - енергиен клас (A+) по приложена и одобрена оферта от Възложителя	4,00

2	Доставка и монтаж на климатици GWH12KF-K3DNA6G - енергиен клас (A+) по приложена и одобрена оферта от Възложителя	11,00
3	Доставка и монтаж на климатици GWH18KF-K3DNA6G - енергиен клас (A+) по приложена и одобрена оферта от Възложителя	1,00
4	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле	880,00
5	Доставка и монтаж на алуминиеви паравани м/у терасите с размер 150/60	4,00
6	Доставка и монтаж на комарници за прозорци 75/140	6,00
7	Доставка и монтаж на отваряеми комарници за врати 70/220	2,00
8	Доставка и монтаж на обков за двойно отваряне на съществуваща дограма	4,00
9	Доставка и монтаж на тръбни дръжки и патрони	3,00
10	Направа на куфари за скриване на ВиК щраннгове	28,86
11	Демонтаж на радиатори и тръби към него	14,00
12	Доставка и монтаж на ревизионни отвори	12,00
13	Доставка и монтаж подпрозоречни алуминиеви профили с РЕ-полиестерно покритие	68,95
14	Направа PVC окачен таван	5,00
15	Доставка и монтаж на душ кабина	1,00
16	Доставка и монтаж на вентилатор за мокри помещения	12,00
17	Направа на лята стоманобетонова мивка, вкл. Облицовка с фаянсови плочки	1,00
18	Доставка и монтаж на осветително влагозащитено тяло с IP 54 за бани над огледала	11,00
19	Доставка и монтаж на плафон със сензор за коридор	3,00
20	Доставка и монтаж на влагозащитено осветително тяло за тераси	9,00
21	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18 за конферентна зала и столова	14,00

3. По качеството на изпълнение на поръчката:
След извършения оглед на място, констатирахме, че възложените РСМР са изпълнени с много добро качество и в съответствие с нормативните изисквания.

4. По състоянието на строителната площадка:
Строителната площадка е почистена и са извозени отпадъците.


Въз основа на горното:

РЕШИХМЕ:

Приемаме изпълнените строителни и ремонтни работи за горния обект без забележки.

Гаранционните срокове на всички изпълнени видове СМР са съгласно
клаузите на договора и започват да текат от 17.12.2015 година.

СЪСТАВИЛИ:

А: 
.....
/ Илия Златев/

.....
/ инж. Живка Берова/

Б: 
.....
/инж. Любен Пашев/

.....
/техн. Васил Василев/