

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

КЪМ

Договор № РД-33-2 от 28.07.2020 г. с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за Обособена позиция № 1: Лот 29 „Път III-208 Провадия – Дъскотна“ от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна“. **BG16RFOP001-7.001-0029-S- 01**

Днес,2021 г. в гр. София:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, Булстат 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от инж. Ивайло Денчев – и.д. Председател на УС на АПИ, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ИСА 2000“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1111, ул. „Николай Коперник“ № 25 и ЕИК 831040520, представлявано от Юлиян Инджов – управител на дружеството, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна:

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор № РД-33-2 от 28.07.2020г. и Допълнително споразумение № 1 (Изм.№ 53-00-11819) от 10.12.2020г., за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях са сключени Договор № РД-33-2 от 28.07.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. за Обособена позиция № 1: Лот 29 „Път III-208 Провадия – Дъскотна“ от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна“ **BG16RFOP001-7.001-0029-S- 01** и Допълнително споразумение № 1 (Изм.№ 53-00-11819) от 10.12.2020г. към него.

2. В процеса на изпълнение на договора, страните са констатирали необходимост от промени, изразяващи се в следното:

Наличие на обстоятелства, представляващи основание за прилагането на разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) по отношение на необходимостта от изменение на договора в процеса на изпълнението му.

Въз основа на позиция 1827 „Изготвяне на технологично решение за изпълнението на полутунел (укрепването на скатове преди и след тунел на км 56+420) и съгласуване с Възложителя, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи“ от КСС по Договор № РД-33-2/28.07.2020г. за възлагане на обществена поръчка за строителството на обект: „Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020: за Обособена позиция № 1: Лот 29 Път III-208 „Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна“, по проект **BG16RFOP001-7.001-0029-S- 01**, Изпълнителят, „ИСА 2000“ гр. София е изготвил и

представил за преглед и утвърждаване от Възложителя технически проект за участъка от км 56+320 до км 56+496,50.

За участъка от км 56+320 до км 56+496,50, свързан с изпълнението на СМР по тунела и укрепване на скатове преди и след него, е издадено второ Разрешение за строеж № 43/29.06.2021 г., от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, заверено, че е влязло в сила на 24.07.2021 г., от същия орган.

Протокол 2а за откриване на строителната площадка и ниво на строежи от техническата инфраструктура за участъка от км 56+320 до км 56+496,50 е съставен и подписан на 30.07.2021 г.

С писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ с вх. № 53-00-7967/06.08.2021 г. – Изпълнителят е представил Актуализиран линеен график за изпълнение на СМР, в който предвижда да завърши изпълнението по тунела и укрепване на скатове преди и след него в участъка от км 56+320 до км 56+496,50 - до 30.11.2021 г.


С писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ с вх. № 53-00-9777/04.10.2021 г. - „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – Консултант, упражняващ строителен надзор на обекта по силата на сключения с него Договор № Д-69/28.07.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „*Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка със строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 2 (две) обособени позиции: за Обособена позиция № 1: BG16RFOP001-7.001-0029-U-01 Лот 29 Път III-208 „Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна*“, относно одобрение на представения от Строителя актуализиран линеен график изразява своето становище, че графикът е реален и актуално отразява необходимото време за изпълнение на участъка от км 56+320 до км 56+496,50, свързан с изпълнението на СМР по тунела и укрепване на скатове преди и след него.

От гореизложеното за Възложителя е видно, че създамата се фактическа обстановка кореспондира с разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно: договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни когато поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение. Това е така защото е налице забавяне от страна на трето лице, в случая Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от което зависи издаването на административен акт (Разрешение за строеж), необходимо за законосъобразното изпълнение на предвидените строително-ремонтни работи по договора. Издаването на акта е предшествано от административни процедури, които нямат точно определен срок, като породеното от това забавяне в издаването му, не е по вина на никоя от страните по настоящия договор, но правят изпълнението на дейностите по последния невъзможни, в конкретния пътен участък.

С оглед на горното за Възложителя и Изпълнителя са налице всички предпоставки за сключване на допълнително споразумение, предвиждащо удължаване срока на договора за изпълнението на дейностите, за участъка от км 56+320 до км 56+496,50, свързан с изпълнението на СМР по тунела и укрепване на скатове преди и след него, съгласно актуализирания линеен график до 30.11.2021 г. За сключване на допълнително споразумение за удължаване на срока за изпълнение на обекта са налице както законови, така и договорни условия, обективирани в чл. 6, ал. 2 от Договор № РД-33-2/28.07.2020 г.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет



на АПИ, взето с Протокол №/21 от заседание проведено на2021 г., страните се споразумяха за следното изменение на Договор № РД-33-2/28.07.2020 г.:

чл. 1. (1) Страните се споразумяват, че Изпълнителят ще завърши необходимите дейности за изпълнение на участъка от км. 56+320 до км 56+496,50, свързан с изпълнението на СМР по тунела и укрепване на скатове преди и след него, съгласно даденото положително становище от Консултанта по договора с вх. № 53-00-9777 от 04.10.2021г.

(2) Срокът за изпълнение на дейностите по ал. 1 е съгласно представения от Изпълнителя актуализиран линеен график, считано от датата на подписване на Протокол 2а за откриване на строителната площадка и ниво на строежи от техническата инфраструктура, за участъка от км 56+320 до км 56+496,50- 30.07.2021 г., но не по-късно от 30.11.2021г.

чл. 2. За удълженото време за завършване по чл. 1 от настоящото споразумение, в срок от 5 работни дни след подписване на същото, Изпълнителят се задължава да предостави и поддържа валидна, удължена и актуализирана гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора, съгласно Раздел XVI от Договор № РД-33-2/28.07.2020 г.

чл. 3. Договорната цена по чл. 7 от Договор № РД-33-2/28.07.2020 г. не се променя.

чл. 4. В останалата си част Договор № РД-33-2/28.07.2020 г. остава непроменен.

чл. 5. С подписването на настоящото допълнително споразумение, страните безусловно приемат за установено, че считат за уредени всички възникнали в процеса на изпълнение на договора въпроси и представените до датата на настоящото допълнително споразумение в Агенция „Пътна инфраструктура“, в тази връзка и претенции от страна на изпълнителя.

чл. 6. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-33-2/28.07.2020 г., и Допълнително споразумение № 1 (Изх.№ 53-00-11819) от 10.12.2020г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ИВАЙЛО ДЕНЧЕВ

И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УСФМАИИ
(СЪГЛ. ЗАПОВЕД № РД-02-14-669/26.07.2021 Г.
НА МИНИСТЪРА НА РРБ)

Валентин Иванов

гл. счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ИНЖ. ЮЛИЯН ИНДЖОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „ИСА 2000“ ЕООД