


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2



КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № РД-36-12/12.10.2020 г. с предмет: „Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка със строителството на 6 /шест/ обекта – ЛОТ 31, ЛОТ 32, ЛОТ 33, ЛОТ 34, ЛОТ 35 И ЛОТ 36 НА ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции:

За обособена позиция № 1: BG16RFOP001-7.001-0031-U-01: Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“

Днес2023 г., в гр. София, между:

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Ясен Йорданов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. ДЗЗД „Регионални пътища 2020“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, ул. „Черковна“ № 37, ет. 2, вписано в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 177444563, представлявано от Райчо Яръмов, в качеството на упълномощен представител, с партньори:

- „СТРОЛ 1000“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, ул. „Софийски герой“ № 1, ет. 2, офис № 2, с ЕИК 130046442, представлявано от Савина Цукева, в качеството на Изпълнителен директор на дружеството,
- „ТРИ ЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505 ул. „Черковна“ № 37, ет. 2, с ЕИК 831766802, представлявано от Райчо Яръмов, в качеството на Управител на дружеството, (наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“), от друга страна,

наричани заедно „страните“, се подписва настоящото допълнително споразумение (наричано по-долу също и „анекс“),

УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

I. Между АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ и „Пътно поддържане Сливен“ ЕООД е сключен Договор № РД-33-9/03.11.2020 г., с предмет „Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020: За Обособена позиция 1 - „Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“.

II. Между страните е сключен договор за възлагане на обществена поръчка № РД- 36-12/12.10.2020 г. с предмет: „Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка със строителството на 6 /шест/ обекта – ЛОТ 31, ЛОТ 32, ЛОТ 33, ЛОТ 34, ЛОТ 35 И ЛОТ 36 НА ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции: За обособена позиция № 1: BG16RFOP001-7.001-0031-U-01: Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“.

III. Съгласно чл. 1 от договор № РД- 36-12/12.10.2020 г. за извършване на консултантска услуга във връзка със строителството на ЛОТ 31, изпълнителят приема да предоставя срещу възнаграждение и при условията на договора конкретно посочени услуги, във връзка с изпълнението на обект: „Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“. Срокът за изпълнение на услугите по договора съгласно чл. 5, ал. 1, б. „а“ от същия е **13 месеца** и започва да тече от датата на подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и е до датата на приключване на строителството /получаване на писмено уведомление от консултанта за съществено завършване на строително-монтажните работи, както и за готовност за съставяне и подписване на Акт обр.15/. За строителството на обект „Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“ е издадено Разрешение за строеж № РС-48 от 07.07.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Строителството е стартирало на 11.05.2022 г. с подписването на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е подписан Акт обр. 10 от 13.10.2022 г. и съгласно договор № РД- 36-12/12.10.2020 г. за извършване на консултантска услуга в случай на спиране на строителството, срокът спира да тече.

IV. С Допълнително споразумение, изх. № 53-00-12097/13.10.2022 г., на основание чл. 77, ал. 7 от Договор № РД-33-9/03.11.2020 г., с предмет „Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020: За Обособена позиция 1 - „Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“, същият е прекратен по взаимно съгласие. Към момента на прекратяване на договора не са извършвани СМР съгласно разписаните в него клаузи. Основание за подписване на допълнителното споразумение е съществуващата електронно съобщителна инфраструктура в обхвата на пътя. Мотивите за прекратяването са подробно разписани в горепосоченото допълнително споразумение и видно от тях както Възложителят така и Изпълнителят са предприели активни действия в посока реализирането на проекта, но при обективна оценка на законовата рамка, страните по договора за строителство са поставени в ситуация да се извършат действия на трета страна, в случая собственици на електро-съобщителното трасе с цел да се избегнат бъдещи съдебни спорове.

V. След прекратяване на договора за строителство, както и предвид своевременното изпълнение на обекта в рамките на оперативната програма Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“ обектът е разделен на два обекта, всеки от които да се изпълнява и въведе в експлоатация като самостоятелен строеж в съответствие с изискванията на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ.

Със Заповед № РС-78/14.12.2022 г. министърът на регионалното развитие и благоустройство допуска допълване на Разрешение за строеж № РС-48 от 07.07.2021 г. с въвеждане на етапност на изграждане, както следва:

- Етап 1: Основен ремонт (реhabилитация) на път II-53 „Поликраище – Елена – Сливен“ от км 34+400 до км 46+290, област Велико Търново;



- Етап 2: Основен ремонт (рехабилитация) на път II-53 „Поликрайще – Елена – Сливен“ от км 72+200 до км 87+301, област Сливен.


Съгласно дадени от ДНСК указания, с писмо изх. № СТ-2454-05-488/25.11.2022 г., след влизане в сила на заповедта за въвеждане на етапност, заверка на нови заповедни книги за двата обекта /етапа по реда на чл. 7, ал. 3, т. 4 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ и определяне на нов строител по реда на ЗОП, строителството спряно с Акт обр. 10 може да продължи за всеки от двата етапа, след съставяне на Акт обр. 11, съгласно чл. 7, ал. 3, т. 11 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.

VI. С оглед ускоряване на процеса по реализация на обект Лот 31 Път II-53 Поликрайще - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“ и максимално усвояване на заложените по оперативната програма средства в рамките на периода за допустимост на разходите, с Решение № F342482 от 22.03.2023 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на 2 /два/ обекта - Лот 31а и Лот 31б на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции: Обособена позиция 1: Лот 31а „Път II-53 Поликрайще - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290, с обща дължина 11,890 км, област В. Търново“ и Обособена позиция 2: Лот 31б „Път II-53 Поликрайще - Елена - Сливен от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 15,101 км, област Сливен“. В резултат на проведената процедура са сключени два договора, а именно за обособена позиция 1 е сключен договор № РД- 37-73/17.10.2023 г., за обособена позиция 2 е сключен договор № РД -37-75/23.10.2023 г. Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от всеки от двата договори срокът за изпълнение на СМР е 7 /седем/ месеца, които започват да текат от подписване на Акт обр. 11.

VII. Във връзка с прекратяване на първоначалния договор за строителство на ЛОТ 31 и сключването в следствие на два нови договора съответно за ЛОТ 31а и ЛОТ 31 б възниква необходимост от изменение на договор № РД- 36-12/12.10.2020 г. за надзор с цел осигуряване на възможност за осъществяване на консултантски услуги в пълен обем. В допълнение е необходимо и съответно да бъде удължен срокът за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството по чл. 5, б „а“ от договора, включително всички разпоредби обвързани с първоначално посочения срок от 13 месеца. Страните се съгласяват, че изменението попада в хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. В подкрепа на този извод е и писмо с изх. № 13-00-158/10.10.2023 г. Агенцията по обществени поръчки. Последното касае сходен казус и предоставя методическа помощ на агенцията, видно от което се акцентира върху няколко основни момента при сключването на допълнително споразумение по реда на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно:

1. Настъпване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени от възложителя въпреки полагането на дължимата грижа - доколко е положена дължимата грижа, вида и обема ѝ с оглед на това, че възложителят не е могъл да предвиди настъпването на обстоятелствата.
2. От настъпването на обстоятелствата да е възникнала необходимост от изменение без това да засяга предмета на договора.

АОП изразява становище, че обстоятелствата, водещи до изменение на договора следва да са извън възможностите на възложителя да ги предвиди, независимо от полагането на дължимата грижа и да не са резултат от волята и действията му. Законът изисква установените обстоятелства, в случая - в хода на изпълнение на строителните работи, да не са могли да бъдат предположени и при полагане на „дължимата грижа“ възложителят да не е могъл да ги предвиди. В ЗОП няма дефиниция на понятието „дължима грижа“, което налага при прилагане



на разпоредбата да се извършва преценка за наличието на дължимата грижа във всеки отделен случай с оглед на фактите. При тълкуване на съдържанието на понятието следва да се вземе предвид и съображение 109 от Директива 2014/24/ЕС: „Възможно е възлагащите органи да бъдат изправени пред външни обстоятелства, които не са могли да предвидят, когато са възлагали поръчката, по-специално когато изпълнението ѝ обхваща дълъг период от време. В тези случаи е необходима известна степен на гъвкавост за адаптиране на поръчката към тези обстоятелства без провеждането на нова процедура за възлагане на обществена поръчка. Понятието за непредвидени обстоятелства се отнася за обстоятелства, които не биха могли да бъдат предвидени въпреки достатъчно надлежната подготовка на първоначалното възлагане на поръчка от възлагащия орган при отчитане на наличните средства, естеството и характеристиките на конкретния проект, добрите практики в съответната област и необходимостта да се осигури подходящо съотношение между ресурсите, изразходвани за подготовката на възлагането на поръчката, и нейната предвидена стойност...“.


Видно от гореизложеното, по отношение на наличието на обстоятелствата по т. 1 и т. 2 от писмо с изх. № 13-00-158/10.10.2023 г. на Агенцията по обществени поръчки обстоятелството, че договорът за строителство на ЛОТ 31 ще бъде прекратен, както и че в следствие ще се сключат два отделни договора за изпълнението му, а именно ЛОТ 31 а и ЛОТ 31б не са могли да бъдат предвидени по никакъв начин от Възложителя. Последният е положил изискуемата се дължима грижа за обекта, като в случая са налице обстоятелства по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно наличие на обстоятелства след сключване на договора, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени. В случая, не се променя предмета на договора за строителство или строителен надзор, тъй като по същество, технологията на изпълнение остава същата и крайният резултат от изпълнението е въвеждането в експлоатация на целия рехабилитиран път, предмет на договора. На следващо място с настоящите промени Консултантът ще има възможност да осигури нужното изпълнение на услугите по двата договора за строителство, като същевременно ще се облекчи възложителя, както и обществото чрез намаляване времето, през което ползващите пътната инфраструктура, ще бъдат възпрепятствани от изпълняваните СМР. В допълнение с настоящите промени се изпълняват и изискванията на закона, касаещи взаимоотношенията между участниците в строителството, а именно чл. 160, ал. 1 и ал. 2 и чл. 166 от ЗУТ.

VIII. С промените в настоящото допълнително споразумение страните спазват концепцията на плащане, приемане на работата и отчитане на изпълнението по основния договор за консултантска услуга. Единствената промяна е свързана с прилагане на разпоредбите на основния договор за консултантска услуга към всеки един от двата договора за строителство. В този смисъл, всички разпоредби на договора, касаещи строителство, строеж и/или обект като цяло, се считат приложими и за обособените с настоящото допълнително споразумение етапи, представляващи договорите за изпълнение на СМР.

ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол №..... /23 г. от заседание проведено на23 г., страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. В чл. 1 от договора се добавя следното изречение: „При изпълнение на обекта се обособяват етапи както следва:



- Етап 1: Път II-53 „Поликрайще – Елена – Сливен“ от км 34+400 до км 46+290, област Велико Търново;
- Етап 2: Път II-53 „Поликрайще – Елена – Сливен“ от км 72+200 до км 87+301, област Сливен.

Чл. 2. В чл. 5, ал. 1, б „а“ от договора цифрите и думите „13 (тринадесет) месеца“ се заменят с цифрите и думите „15 (петнадесет) месеца“.

Чл. 3. (1) В чл. 10, ал. 1, т. „а“ от договора цифрите и думите „13 (тринадесет) месеца“ се заменят с цифрите и думите „15 (петнадесет) месеца“.

(2) В чл. 10, ал. 1, т. „б“ от договора думите „Междинните плащания по договора са 6 (шест), всяко от които представлява 15% (петнадесет процента) от Цената за изпълнение на договора“ се заменя с думите „Междинните плащания по договора са 6 (шест) за всеки един от етапите по чл. 1 от договора, всяко от които представлява 7.5 % (седем цяло и половина процента) от Цената за изпълнение на договора“.

(3) В чл. 10, ал. 3 от договора думите „Окончателното плащане от Възложителя към Изпълнителя представлява 10% от Цената за изпълнение на договора“ и се заменя с думите „Окончателното плащане от Възложителя към Изпълнителя за всеки един от етапите по чл. 1 от договора и представлява 5% от Цената за изпълнение на договора“.

Чл. 4. В чл. 15 от договора цифрите и думите „63 (шестдесет и три) месеца“ се заменят с цифрите и думите „65 (шестдесет и пет) месеца“.

Чл. 5. Всички разпоредби на договора, касаещи строителство, строеж и/или обект като цяло се считат приложими и за отделните етапи, посочени в чл. 1 от договора, съответно чл. 1 от настоящото допълнително споразумение. Всички разпоредби, в които се посочва „договорът за строителство“ се считат приложими и за двата договора за строителство за отделните етапи, посочени в чл. 1 от договора, съответно чл. 1 от настоящото допълнително споразумение.

Чл. 6. В срок до 5 (пет) работни дни от подписване на настоящото допълнително споразумение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в съответствие с клаузите на договора да предостави валидни и актуализирани в съответствие със сроковете на настоящото допълнително споразумение гаранции, които обезпечават изпълнението на договора и авансово предоставените средства.

Чл. 7. Всички останали условия на договор № РД- 36-12/12.10.2020 г. остават непроменени и в сила за страните.

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № РД- 36-12/12.10.2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регл. ЕС/2016/679

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УСНА АПИ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Регл. ЕС/2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Регл. ЕС/2016/679

**УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
ДЗЗД РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА**