

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ

ДОГОВОР № РД-37-8 от 04.05.2020 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (рехабилитация) по три обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Път III-861 „Лъки – Джурково – м. Здравец – Здравец – м. Момина вода – м. Рожен (II-86 Чепеларе – Соколовци)“ от км 31+040 до км 42+971; Обособена позиция № 2: Път III-1906 (Гоце Делчев – граница Гърция) – Копривлен – п.к. Нова Ловча – Парил – Голешево – Петрово – Катунци“ от км 0+025 до км 18+147 и от км 30+800 до км 50+500; Обособена позиция № 3: Път III-1906 „(Гоце Делчев – граница Гърция) – Копривлен – п.к. Нова Ловча – Парил – Голешево – Петрово – Катунци“ от км 18+147 до км 30+800”, за обособена позиция № 1 „Път III-861 „Лъки – Джурково – м. Здравец – м. Момина вода – м. Рожен (II-86 Чепеларе – Соколовци)“ от км 31+040 до км 42+971“;

Днес, 2020 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет, в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 25514/20 от 18.06.2020 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „ТРАНСКОНСУЛТ - 22“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул. „Даме Груев“ № 15, ет. 7, ап. 6, с ЕИК 130608148, представлявано поотделно от Венелина Борисова и Павел Павлов, в качеството им на управители, наричани по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „ТРАНСКОНСУЛТ - 22“ ООД, в резултат на проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 25167 от 30.04.2020 г. и Решение № 7 от 23.01.2020 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ за определяне на изпълнителя, е сключен Договор № РД-37-8 от 04.05.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (рехабилитация) по три обособени позиции“, в частта за обособена позиция № 1 – „Път III-861 „Лъки – Джурково – м. Здравец – м. Момина вода – м. Рожен (II-86 Чепеларе – Соколовци)“ от км 31+040 до км 42+971“.

2. В разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Договора, касаеща започването на срока за изпълнение на ППР, е посочено следното: „Срок за изпълнение на ППР - 120 (сто и двадесет) календарни дни. Започва да тече от датата на влизане в сила на договора (датата на регистриране в деловодната система на Възложителя, която се поставя на всички екземпляри на договора) и е до датата на предаване на изработения Технически проект (приключване на ППР в пълен обем и качество, предаване и приемане на изискуемите оригинали и копия на съгласувания Технически проект), като в този период се включва само времето за проектиране (включително времето за отстраняване на непълноти, пропуски и/или грешки в проекта)“.

3. На 05.05.2020 г. Изпълнителят по договора е депозирал писмо с вх. № 53-00-3997/05.05.2020 г., с което на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, отправя искане за удължаване срока за изпълнение на възложените му с договора работи с броя календарни дни за периода от влизане в сила на договора до премахване на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

4. Искането на Изпълнителя за предоговаряне на срока е изменено на проведени срещи по изпълнението на договора, като е заявено удължаване съгласно внесените промени с § 12, т. 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето в чл. 13 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, където се посочва, че по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение за времето на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид установените обстоятелства, както и на основание чл. 5 от Договор № РД-37-8 от 04.05.2020 г. и §12, т. 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и въз основа на решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 255/14.06.2020 от 18.06.2020 г., СТРАНИТЕ се споразумяха за следното:

§1. В чл. 4, ал. 1, второ изречение се изменя както следва:

Чл. 4, ал. 1 „Започва да тече два месеца след отмяна на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и е до датата на предаване на изработения Технически проект (приключване на ППР в пълен обем и качество, предаване и приемане на изискуемите оригинали и копия на съгласувания Технически проект), като в този период се включва само времето за проектиране (включително времето за отстраняване на непълноти, пропуски и/или грешки в проекта)“.

§2. Всички останали клаузи от Договор № РД-37-8 от 04.05.2020 остават непроменени.

§3. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-37-8 от 04.05.2020 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра, два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и

едн

Чл. 4, ал. 1
ЕС/2016/673

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

*

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
Главен счетоводител АПИ

Чл. 4, ал. 1
ЕС/2016/673

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ИНЖ. ПАВЕЛ ПАНДОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ТРАНСКОНСУЛТ - 22“ ООД