

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА

Договор № РД-33-9/03.11.2020 г., с предмет „Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020: За Обособена позиция 1 - „Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“

Днес, 2022 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Иво Иванов – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „Пътно поддържане Сливен“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1618, ул. „Владайска“ № 43, с ЕИК 119524605, представлявано от Господин Господинов – в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ


1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № РД-33-9/03.11.2020 г., с предмет „Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020: **За Обособена позиция 1 - „Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“**, като в съответствие с договорните условия, изпълнителят приема срещу възнаграждение да изпълни всички описани дейности в Раздел II, чл. 4, ал. 1 от цитирания договор.

2. Сроктът на договора за строително-монтажни работи (СМР) е 10 (десет) месеца, като започва да тече от датата на подписване на Протокол (Образец 2а) съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За обекта има съставен и подписан Протокол (Образец 2а) от 11.05.2022г. До момента не са започнати СМР на обекта. От страна на АПИ са проведени многократно разговори, организирани са срещи и е водена кореспонденция с изпълнителя на СМР, като същият е приканван да се мобилизира и да започне строителни дейности съгласно сключения договор. Към настоящия момент изпълнителят не е започнал изпълнение на СМР, като основен аргумент в тази връзка е наличие на електронно-съобщителна инфраструктура в обхвата на пътя.

3. С писмо Вх. № 53-00-10333/08.09.2022 г. изпълнителят на СМР на обекта „Пътно поддържане Сливен“ ЕООД изразява становище, че се обективира невиновна невъзможност за страните по договора, а именно изпълнител и възложител, да осигурят изпълнение на строителството на обекта в съответствие с одобрения инвестиционен проект и апелират към подписване на споразумение за прекратяване на договор № РД-33-9/03.11.2020 г. по взаимно съгласие, съобразно чл. 77, ал. 7 от същия. Дружеството подробно излага доводите си в цитираното писмо, като основния акцент е върху съществуващата електронно съобщителна инфраструктура в обхвата на пътя.

4. По отношение на електронно съобщителната инфраструктура, страните установяват следната фактология:

В обхвата на сервитута на пътя (банкета и окопите), на териториите на области Сливен и Велико Търново, има изградено електронно съобщително трасе от 4 бр. тръби HDPE ф40. За него има издадени Разрешения за специално ползване (Разрешение № 835 от 13.03.2008г. на фирма „Нетера“




ЕООД за участъка от пътя на територията на ОПУ Сливен и Разрешение № 1 от 09.07.2008г. на фирма „ЕВО“ ООД за участъка от пътя на територията на ОПУ Велико Търново). Съгласно клаузите на Разрешенията за специално ползване и Декларациите към тях в едномесечен срок от писменото уведомяване на засегнатите собственици на изградената мрежа, за предстояща реконструкция на пътя, същите следва да я изместят за своя сметка, в противен случай АПИ не носи отговорност за нея. Във връзка с това с писмо с № 53-00-5421/18.05.2022г., както и допълнително с писма с № 53-00-7267/29.06.2022г., № 53-00-7266/29.06.2022г. и № 53-00-8448/26.07.2022г. АПИ е уведомила собствениците на изградената електронно-съобщителна инфраструктура. С писмо с № 53-00-7261/29.06.2022г. фирма „Нетера“ ЕООД уведомява АПИ, че ще съдейства с всички необходими средства за безпроблемното изпълнение на СМР и ще измества поетапно частите от оптичното трасе по време на отделните етапи от строителството. На провела се среща на обекта на 20.07.2022г. собствениците на инфраструктурата на територията на област Велико Търново изразиха необходимост от допълнително време за запознаване с техническия проект и линейния график за изпълнение на СМР на обекта с цел изготвяне на проект за временно изместване на оптичното трасе по етапи.

От друга страна неразделна част от одобрения инвестиционен проект и по-конкретно Разрешение за строеж на обекта № РС-48/07.07.2021 г. са съгласувателни становища с рег. № 12-00-404/20.10.2020г. и № 53-00-1737/24.02.2021г. от собствениците на електронно съобщителната инфраструктура, съгласно клаузите на които: опазването, реконструкцията и изместването на мрежата трябва да се извърши изцяло за сметка на АПИ, но на името и в полза на собственика на мрежата, като се спазват изискванията на чл. 64, ал. 5, чл. 67, ал. 2 и чл. 73 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Разрешението за строеж за обекта е издадено след подписване на договора за строителство и същото не е било част от документацията за избор на изпълнител на СМР. Като в техническия проект, който е част от документацията за избор на изпълнител, и по-конкретно в чертежите със съдържание „Ситуация – подземни комуникации“ към Част „Пътна“ графично е нанесена оптичната мрежа, като няма насоки и указания за начин и условия за изместването и. В текстовата част е записано, че *„При започване на работа в тези участъци задължително да се извикат представители на съответните ведомства за допълнителни указания по време на изпълнение на ремонтните работи“*.

Към днешна дата няма разбирателство между изпълнителя и собствениците на електронно-съобщителното трасе за начина на временно изместване на оптичното трасе по време на строителството, независимо от проведената кореспонденция и срещи.

5. Изисквания за поетапно изместване на кабелна мрежа, каквото е предложението на собственици на електро-съобщителното трасе не е включено в документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, в резултат на която „Пътно поддържане Сливен“ ЕООД е избран за изпълнител. Същевременно, в представеното техническо предложение на посоченото дружество, включително и в линейния график не е предвиден начин и срок за изместване на кабелната мрежа. На етап сключване на договор, както и в процеса на неговото изпълнение не е допустимо изменение на същия с поставяне на изисквания, които не са описани в документацията за участие към изпълнителя, предвид липсата на основания по чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

6. По отношение на отправеното предложение консултанта на обекта ДЗЗД "Регионални пътища 2020" с писмо, с наш Вх. № 53-00-11056/26.09.2022г., изразява мнение, че както Възложителя така и Изпълнителя са предприели активни действия в посока реализирането на проекта, но при обективна оценка на законовата рамка, страните по договора за строителство са поставени в ситуация да се извършат действия на трета страна, в случая собственици на електро-съобщителното трасе с цел да се избегнат бъдещи съдебни спорове.



7. В резултат на изложените по-горе обстоятелствата от настоящото споразумение, страните констатира, че от една страна е налице обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора, а от друга – водят до невъзможност за изменение на договора по реда на чл. 116, ал. 1 от ЗОП, поради което са налице предпоставките в чл. 77, т. 7 от Договор РД-33-9/03.11.2020 г., а именно прекратяването му по взаимно съгласие.

8. Към момента на подписване на настоящото Допълнително споразумение по Договор № РД-33-9/03.11.2020 г. не са извършвани никакви плащания.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, както и на основание чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 77, т. 7 от Договор № РД-33-9/03.11.2020 г. и въз основа на Решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 32359/22 от заседание проведено на 12.10.22 г., страните се споразумяха за следното:

§. 1. Страните прекратяват Договор № РД-33-9/03.11.2020 г. по взаимно съгласие и при изпълнение на следните условия:

1. В 30-дневен срок от подписването на настоящото споразумение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща представената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** гаранция за обезпечаване на изпълнението на задълженията по Договор № РД-33-9/03.11.2020 г.

§. 2. С подписването на настоящото споразумение страните се съгласяват, че Договор № РД-33-9/03.11.2020 г. се счита за прекратен по взаимно съгласие след изпълнение на посоченото в §. 1 условие и декларират, че нямат претенции за обезщетения или неустойки, или за плащания една към друга във връзка с прекратяването му.

§. 3. С подписването на настоящото допълнително споразумение, страните безусловно приемат за установено, че считат за уредени всички възникнали в процеса на изпълнение на договора въпроси и/или претенции във връзка с него.

§. 4. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-33-9/03.11.2020 г. и се изготви в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Регл. ЕС/2016/679

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИНЖ. ИВО ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Регл. ЕС/2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ПЪТНО
ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН“
ЕООД

Регл. ЕС/2016/679

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ АПИ