

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към

Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път 1-1 (Е79) „Видин - Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция № 1 „Път 1-1 „Видин - о.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“

Днес, в гр. София:

1. **АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Георги Терзийски - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. **„СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1“ ДЗЗД**, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Сребърна“ № 22, ет. 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 177394157, представлявано от Велко Венциславов Руйков, (с участници в обединението: „ПСТ Груп“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бесарабия“ № 114, ЕИК 831928535; „Нивел Строй“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сребърна“ № 22, ет. 3, ЕИК 113580690; „Пътинженеринг - М“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, ЕИК 111001688; „ПСТ Видин“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, бул. „Панония“ № 1Б, ЕИК 201082059 и „ПСТ София“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бесарабия“ № 114, ЕИК 205098256), в качеството му на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за строителство на обект: „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път 1-1 (Е79) „Видин - Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция № 1 „Път 1-1 „Видин - о.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“ за следното:

1. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за строителство на обект: „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път 1-1 (Е79) „Видин - Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция № 1 „Път 1-1 „Видин - о.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“. Съгласно чл. 5, ал. 1 от Договора, срокът за изпълнението му започва да тече от датата на неговото подписване и е до датата на изтичане на последния Гаранционен срок за строежа, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и включва: **Срок за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) и Срок за изпълнение на дейностите по СМР по време на отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове (Гаранционен срок)**. Със съставянето и подписването на 29.10.2019 г. на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за обекта, предмет на договора, срокът за изпълнение на СМР е започнал да тече. Към момента на сключване на настоящото споразумение за обекта има съставен и подписан от страните Акт обр. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за установяване състоянието на Строежа при спиране на строителството от 19.12.2019 г.

1.2. В процеса на изпълнение на сключения между страните договор на територията на цялата Република България на 13 март 2020 г. е обявено извънредно положение с решение на Народното събрание от същата дата, обнародвано в Държавен вестник, бр. 33 от 07.04.2020 г. В тази връзка и на основание § 12, т. 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с писмо вх. № 53-00-5511/19.06.2020 г.

Изпълнителят е отправил към Възложителя искане за преговаряне на срока на изпълнение на договора, като мотивите за това са следните:

Въвеждането на извънредно положение в страната, поради развитата се пандемия от COVID-19, което е в сила до 13.05.2020 г. съпада с планирани от Изпълнителя доставки на различни материали и препятства сериозно изпълнението на задълженията му по договора свързани със затруднената подготовка за изпълнение на обекта в частта, касаеща и строителството на обекта, независимо от спирането на строителството с Акт обр. 10. Поради възникналите извънредни обстоятелства, както и поради необходимостта от мобилизация на наличния персонал, и предвид факта, че към настоящия момент са в сила все още множество извънредни противоепидемични мерки, които затрудняват бързата мобилизация и обезпечаване на обекта с материали, Изпълнителят мотивира преговарянето на срокът за изпълнение на проекта, като същия бъде удължен със срока на извънредното положение, както и с предвидения в закона срок от два месеца след неговата отмяна.

Изпълнителят сочи, че същевременно част от доставчиците на критични за изпълнението на обекта материали са чуждестранни и български лица, които изпитват същите или по-големи затруднения в производството на необходимите му критични материали. В доказателство на това представя писмо от „Фрейсине България“ ЕООД с което е уведомен за невъзможността за производството на еластомерни лагери и дилатационни фути преди 45-та седмица на 2020г. Съгласно линейния график, доставката на тези материали следва да се извърши в 30-та седмица на 2020 г., както и писмо от „АСО Строителни елементи“ ЕООД с което е уведомен за невъзможността за производството на каломаслоуловители преди ноември месец на 2020г. Съгласно линейния график, доставката на тези материали следва да се извърши в месец юли на 2020 г. Двете доставки се намират на критичния път за изпълнение на обекта.

Изпълнителят, в допълнение посочва, че разхлабването на наложените противоепидемични мерки повлиява пряко икономическата дейност на отрасли, които не са свързани със строителния бранш. Към настоящия момент, въпреки отмяната на извънредното положение в страната и облекчаването на противоепидемичните мерки в редица други държави, регулярността на доставките на строителни материали на обекта не е възстановена. Не са отпаднали и ограниченията, свързани с изискванията за физическа дистанция на работещите, като в тази връзка макар и намален, кадровият ресурс е наличен, но с капацитет на дейност значително по-малък от необходимото. Това от една страна води до разходване на средства за една част от участъците на обекта, за които има такива, но и същевременно до планиране на нови разходи, нови доставки при нови условия, касаещи компенсиране на изгубеното време, спазване на наложени противоепидемични мерки и осигуряване на безпрепятствено изпълнение при условията на извънредна епидемична обстановка. Изпълнителят моли на следващо място да се има предвид, че към настоящия момент много от неговите други контрагенти не могат да потвърдят фиксиран срок за доставка, което също се дължи на наличието на усложнения в условията на международния транспорт.

1.3. Времевият ефект на обстоятелствата в т. 1.2 от установителната част по-горе от настоящото споразумение върху изпълнението на договора е отразен в одобрения с настоящото допълнително споразумение актуализиран Линеен график за изпълнение на СМР, в който междинните срокове са определени с конкретна продължителност. Графикът е одобрен и съгласуван от Консултанта, упражняващ строителен надзор на обекта по Договор № РД-37-10/18.10.2019 г. с писмо с вх. № 53-00-6140/01.07.2020 г. В допълнение с писмо с вх. № 53-00-6076/30.06.2020 г., Консултантът е потвърдил основателността на искането на Изпълнителя за преговаряне на срока за изпълнение на договора за строителство, както и обстоятелствата, мотивиращи това искане.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, описани в Част I от настоящото споразумение, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 25622/20 от заседание проведено на 02.07.2020 г., страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнението на СМР на обект: Модернизация на Път 1-1 (Е79) „Видин - Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция № 1 „Път 1-1 „Видин - о.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“, с който приемат удължаване на Срока за изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, като в тази връзка в чл. 5, ал. 1, т. 1 от Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. думите „30 (тридесет) месеца“ се заменят с думите „34 (тридесет и четири) месеца“.

Чл. 2. С оглед удължения Срок за изпълнение на строително-монтажните работи на обекта по чл. 5, ал. 1, т. 1 от Договора, в чл. 59, ал. 1 от Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. думите „31 (тридесет и един) месеца“ се заменят с думите „35 (тридесет и пет) месеца“.

Чл. 3. Във връзка с измененията в чл. 59, ал. 1 от Договор № РД-33-13/21.10.2019 г., Изпълнителят се задължава в 30-дневен срок след подписване на настоящото допълнително споразумение да представи на Възложителя доказателства за удължаване на валидността на представената от него Гаранцията за обезпечаване на изпълнението по договора, съответстващо на срока посочен в чл. 2 по-горе.

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за строителство на обект: „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път 1-1 (Е79) „Видин - Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция № 1 „Път 1-1 „Видин - о.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“, остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № РД-33-13/21.10.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за строителство на обект: „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Модернизация на Път 1-1 (Е79) „Видин - Ботевград“ по три обособени позиции: за Обособена позиция № 1 „Път 1-1 „Видин - о.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УСНА АПИ

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Чл. 4, т. 1

EC/2016/673

ВЕЛКО РУЙКОВ – ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
„СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1“