



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР: Д-107/20.09.2019 Г. ЗА „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪЛНО
АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ № 88 – ГРАДИЩЕ 4, М. ПУНАРДЖИК
ОБЩ. ШУМЕН, ПО ТРАСЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“

Днес,2019 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, в изпълнение на решение на УС, отразено в Протокол 23915./19 от заседание проведено на 27.11.2019 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. Национален археологически институт с музей при БАН, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Съборна“ № 2, ЕИК 000670919, представляван от Христо Попов – директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Страните след като взеха предвид следното:

От една страна:

1. Между страните е сключен Договор: Д-107/20.09.2019 г. за „Извършване на пълно археологическо проучване на Обект № 88 – Градище 4, м. Пунарджик общ. Шумен, по трасето на Автомагистрала „Хемус“.

2. Срокът на Договор: № Д-107/20.09.2019 г. е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от подписването на протокол за начало на археологическо проучване на Обект № 88 – Градище 4. Същият протокол е с дата 29.09.2019 г., което прави дата на приключване 27.11.2019 г.

От друга страна:

3. С писмо, вх. № 33-00-188/21.11.2019 г., Изпълнителят, ни уведомява, че поради продължителни валежи и невъзможност за работа на терен по трасето на АМ „Хемус“, е спряна работата на обект 88 – Градище 4, за период от три дни. В тази връзка, на основание т. 6.2 от Договор: № Д-107/20.09.2019 г., Изпълнителят се обръща към нас за предприемане на спешни действия за сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на договора с три дни, без това да повлияе на цената на договора.

4. Основна причина за горните обстоятелства е констатирана след сключването на договора и се изразява неблагоприятни метеорологични условия, не позволяващи извършването на дейностите предмет на Договор: № Д-107/20.09.2019 г., а именно извършване на пълно археологическо проучване на Обект № 88 – Градище 4, м. Пунарджик общ. Шумен, по трасето на Автомагистрала „Хемус“. По този начин и въпреки положените усилия от възложителя, археологическото проучване следва да продължи.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Удължава се срокът на Договор: Д-107/20.09.2019 г. за „Извършване на пълно археологическо проучване на Обект № 88 – Градище 4, м. Пунарджик общ. Шумен, по трасето на Автомагистрала „Хемус“, като в Приложение №1 от Договор № Д-107/20.09.2019 г. думите „Срок за изпълнение на археологическото проучване 60 (шестдесет) календарни дни“, се заменят с думите „Срок за изпълнение на археологическото проучване 63 (шестдесет и три) календарни дни“.

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № Д-107/20.09.2019 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и е неразделна част от Договор № Д-107/20.09.2019 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....

ИСТО ПОПОВ

ДИРЕКТОР НА НАИМ ПРИ

ГЛАВЕН СЕГОВОДИТЕЛ:

ЕС/2016/178

Кеелатке Старева
Чл. Селимовича

ЕС/2016/178

