


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № Д-15/04.02.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Провеждане на мониторинг върху популациите на два вида сухоземни костенурки и два вида змии в участъка на първокласен международен път Е-79 (I-1), преминаващ през Кресненския пролом“

Днес, 2020 г., в гр. София, между:



1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУСТАТ 000695089, представлявано от Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет, наричана по – долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „ДЕНКЩАТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Драгалевци“, ул. 6-та № 19, с ЕИК 175322404, представлявано от Боян Рашев - Управител, наричано по – долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор № Д-15/04.02.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Провеждане на мониторинг върху популациите на два вида сухоземни костенурки и два вида змии в участъка на първокласен международен път Е-79 (I-1), преминаващ през Кресненския пролом“ за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № Д-15/04.02.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Провеждане на мониторинг върху популациите на два вида сухоземни костенурки и два вида змии в участъка на първокласен международен път Е-79 (I-1), преминаващ през Кресненския пролом“. Съгласно чл. 4 от Договора, срокът за изпълнението му е 4 /четири/ години, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за осигурено финансиране и е със срок на действие до датата на последния период (сезон) от извършване на мониторинга, но не по-късно до 30.11.2023 г. С писмо с Изх. № 53-00-1487 от 18.02.2020 г. Възложителят е уведомил Изпълнителя, че за изпълнението на Договора е осигурено финансиране, предвид което, същият е влязъл в сила.

2. В процеса на изпълнение на сключения между страните договор на територията на цялата Република България на 13 март 2020 г. е обявено извънредно положение с решение на Народното събрание от същата дата, обнародвано в Държавен вестник, бр. 33 от 07.04.2020 г. В тази връзка Изпълнителят е отправил към Възложителя искане за преустановяване на работа по договора, отлагайки стартирането на теренните дейности, като мотивите за това са следните:

Въвеждането на извънредно положение в страната, поради развитата се пандемия от COVID-19, което е в сила до 13.05.2020 г. съвпада с планирано от Изпълнителя провеждане на мониторингови дейности на терен за първия (пролетен) сезон в периода 15.03.2020 г. – 15.05.2020 г. Поради породилите се извънредни обстоятелства, възниква невъзможност да се организира и проведе задължително обучение за работа и безопасност по време на теренна работа със сформирания полеви екип, състоящ се от общо 12 човека, както и да се извършва теренна работа в екип, с което Изпълнителят мотивира искането си за отлагане на стартирането на теренните дейности.

3. Във връзка с прекратяване на обявеното извънредно положение в Република България на 13.05.2020 г. (със Заповед на МЗ № РД-01-124 от 13.03.2020 г.), Изпълнителят с писмо с Вх. № 94-00-2567/14.05.2020 г., уведомява Възложителя, че има готовност да поднови изпълнение на услугите по договора, като отправя искане за преразглеждане на времевия график.

4. На основание § 12, т. 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето в чл. 13 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от два месеца след отмяна на извънредното положение. Предвид изложеното допустимото удължаване на срока за изпълнение на Договор № Д-15/04.02.2020 г. следва да е не по-късно от 30.01.2024 г. В случай, че е възникнала необходимост срокът за изпълнение на договора да бъде удължен с период по-дълъг от регламентирания в настоящата т. 4, то за това трябва да са налице мотиви и обстоятелства, които изрично да го налагат.

5. Видно от писмо с Вх. № 93-01-4792/29.07.2020 г., получено от директора на дирекция ИПОПТТИ 2014-2020, нуждата от провеждане на мониторинг е в строго определени периоди /месеци/. Това е породено от обстоятелството, че извършваната дейност е специфична и повечето видове, върху които се извършва мониторинг са активни в сезона от началото на март до средата на ноември. По мнение на експерти-херпетологи не е целесъобразно да се провежда и финансира теренен мониторинг за периода от края на ноември до началото на март месец. При провеждане на мониторинг в периоди /месеци/ различни от посочените в договора, то резултатите няма да бъдат релевантни към отчетите от извършвания мониторинг в пролетния сезон от предходните години и съответно към общия резултат от изследването и целта на провеждането на мониторинга.

6. Предвид гореизложеното и на основание § 12, т. 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, и писмо с Вх. № 93-01-4792/29.07.2020 г. от директора на дирекция ИПОПТТИ 2014-2020, се налага срокът за изпълнение на договора посочен в чл. 4 от същия да бъде променен. Изменението касае датата на последния период (сезон) от извършване на мониторинга, който съответно е следващият пролетен сезон в периода 15.03.2024 г. – 15.05.2024 г., но не по-късно до 15.06.2024 г.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства, описани в част I от настоящото споразумение, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решения на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 25396/20 от заседание проведено на 04.06.2020 г. и Протокол № 25398/20, От заседание проведено на 20.08.20, страните се споразумяха за следното:

§1. С подписване на настоящото допълнително споразумение страните приемат удължаване на Срока за изпълнение на договора, като в тази връзка в чл. 4 от Договор № Д-15/04.02.2020 г. думите „не по-късно до 30.11.2023 г.“ се заменят с думите „не по-късно до 15.06.2024 г.“

§2. Всички останали клаузи на Договор № Д-15/04.02.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на мониторинг върху популациите на два

вида сухоземни костенурки и два вида змии в участъка на първокласен международен път Е-79 (I-1), преминаващ през Кресненския пролом“, остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

§3. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № Д-15/04.02.2020 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АНИ

ГЛАВ

.....
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ИТЕЛ:

.....
БОЯН РАШЕВ,
УПРАВИТЕЛ НА „ДЕНКЩАТ
-БЪЛГАРИЯ“ ООД