

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ	
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"	
Иск. №	19.01.2023 г.
53-00-1006	

Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г. „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“

Днес,2023 г. в гр. София:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, БУЛСТАТ: 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от инж. Венцислав Ангелов – председател на УС на АПИ, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **КОНСОРЦИУМ "ПСВТ"**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 117, с ЕИК по БУЛСТАТ: 176466756, представляван от Румен Игнатов и Филип Маринов - Управители, с партньори в обединението:

2.1 **„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД** – с ЕИК: 104693344, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ № 27, представлявано от Румен Игнатов и Филип Маринов – Изпълнителни директори;

2.2 **„ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т“ ЕАД** – с ЕИК: 835009611, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище 7700, ул. „Трети март“ № 40, представлявано от Божидар Тодоров – Изпълнителен директор;

2.3 **„ХИДРОСТРОЙ“ АД** – с ЕИК: 103029862, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 6, представлявано от Николай Пашов и Живко Недев – изпълнителни директори, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се подписва настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022г., за следното:

УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

I. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“.

II. При изпълнение на дейностите по сключеното Договорно споразумение, в етапа на проектиране от Изпълнителя ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“ са установени несъответствия и непълноти в предоставените изходни данни от одобрения Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) и Кадастралната карта. В тази връзка Изпълнителят е предявил Иск № 3 по смисъла на под-клауза 20.1 [Искове на Изпълнителя] от Договорните условия, свързан с удължаване времето за проектиране, с писма вх.№ 53-00-13745/16.11.2022г.

(изх.№958/16.11.2022г.), вх.№53-00-15043/12.12.2022г. (изх.№965/08.12.2022г.) и вх.№53-00-15441/20.12.2022г. (изх.№966/20.12.2022г.). Като мотиви в иска Изпълнителят посочва установени несъответствия и непълноти в представения от Възложителя с изх.№ 43-00-13498/11.11.2022г. одобрен ПУП-ПП и доказателства за придобиване на имотите от обхвата на пътя, проведените отчуждителни процедури и отразените в Кадастралната карта имоти, което възпрепятства достъпа до обекта, разчистването на терена и извършването на инженерно-геоложките проучвания. Установени са несъответствия в представения ПУП-ПП по отношение на площите, отредени за извършване на корекциите на реките, което възпрепятства изготвянето на проектни решения за изместването им, както е предвидено в предварителния технически проект. След извършване на геодезическо заснемане и сравнение на местоположението на съществуващите бентове и обслужващата сграда за водохващанията „Малуша 1“ и „Малуша 2“ с представения ПУП-ПП е установено несъответствие между местоположението им и отредените имоти. При извършена проверка в информационната система на АГКК е установено, че съществуващото трасе на републикански път I-5 в област Стара Загора не е отразено в кадастралната карта. Не е представен ПУП-ПП за изместване на линия ВН 220 kV и изграждане на нов стълб № 316, за сметка на съществуващ стълб, попадащ в оста на проектното трасе при южния портал на тунел № 2, като посочените обстоятелства водят до забава при проектирането на части „Пътна“, „Тунели“, „Корекции на реки“ и „Електро – реконструкция на ВЛ 220 kV“.

III. С писмо вх.№ 53-00-15784/23.12.2022г. е получено становище от Консултанта ДЗЗД „Трансконсулт – Свеко“ във връзка с под-клауза 20.1 [*Искове на Изпълнителя*] от Договорните условия, относно законосъобразността и целесъобразността на иска в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Условията на договора. Инженерът приема предявения от Изпълнителя Иск №3 и го представя на Възложителя за одобрение, съгласно Под-клауза 3.1 от Договорните условия, със следните мотиви:

Съобщението за Иск № 3 е входирано от Изпълнителя на 16.11.2022г. в изискващия се, съгласно договорните условия срок от 28 дни от дата на узнаване за събитията, пораждащи иска, а именно след представяне от Възложителя на Подобен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обекта, с писмо № 53-00-13498/11.11.2022г. В писмо изх. №925/11.07.2022г., Изпълнителят е представил в изискващия се 28 дневен срок установени пропуски и несъответствия в изходните данни и изискванията на Възложителя, включително несъответствия в площите от парцеларния план и сервитута на пътя от кадастралната карта за част от имотите в землищата на с.Шейново и гр.Шипка, които възпрепятстват достъпа, разчистването на терена и извършване на инженерно-геоложки проучвания в тези имоти.

IV. Посочените горни обстоятелства се потвърждават и от извършена справка в информационната система на Агенция по геодезия, картография и кадастр (АГКК) и от проведената кореспонденция от страна на Изпълнителя и Възложителя със съответните контролни органи и институции.

V. В писма на Изпълнителя №№ 925/11.07.2022г., 952/07.10.2022г., 958/16.11.2022г., 965/08.12.2022г. и 966/20.12.2022г. обстойно са посочени всички аргументи, които водят до забава при проектирането на основните части от проекта – Пътна, Тунели, Корекции на реки и Електро, породени от установените несъответствия, потвърдени и от извършеното геодезическо заснемане от Изпълнителя. Искът е с продължително действие и следва да се разглежда за периода от 11.07.2022г. (*датата на предявяване на иск от Изпълнителя с писмо вх.№53-00-7814/11.07.2022г.*) до приключване на обстоятелствата, които го пораждат.

VI. С оглед гореизложеното Изпълнителят счита, че има право на Иск за удължаване Времето за Завършване на ППР в съответствие с под-клауза 8.4 [*Удължаване на Времето за*



Завършване] със 192 (сто деветдесет и два) календарни дни, в които достъпът до трасето е ограничен, считано от 11.07.2022г. до срока на завършване на етапа на проектиране 19.01.2023г.

VII. В раздел VI. „Договор за обществената поръчка.“, т.3 „Изменения на договора“ от Документацията за обществената поръчка е предвидена възможност за изменения на договора за обществената поръчка, свързани с промяна на срока за изпълнение на поръчката и допустими в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

VIII. Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП Договорите за обществени поръчки могат да бъдат изменяни поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение.

IX. По силата на Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за завършване“ Изпълнителят има право на удължаване на Времето за Завършване, доколкото това не противоречи на разпоредбите на чл. 116 от ЗОП.

X. Предвид посочените по-горе обстоятелства Инженерът счита, че аргументите посочени в уведомлението на Изпълнителя са основателни, и че искът е законосъобразен и целесъобразен в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки и условията на Договора. Предметът на представения от Изпълнителя Иск № 3, последно актуализиран към 19.01.2023г., е удължаване на Времето за завършване на проектантските работи със 192 календарни дни. Представеният Иск се счита за междинен до прекратяване на обстоятелствата, които го пораждат.

XI. Предвид гореизложеното, налице са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, и във връзка с които е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. За обекта е одобрен ПУП-ПП, със заповед от октомври 2014г. на министъра на регионалното развитие. През май 2016 г. отчуждителните процедури са приключили. Изработени са предварителен технически проект за обходен път на гр. Габрово, разделен на пет етапа, както и разширен идеен проект за тунел под връх Шипка с дължина 3,220 км. В процеса на изпълнение на проектантските работи по изготвяне на Технически проект, съгласно Договорните условия към Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г. с предмет: „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“, от Изпълнителя са установени несъответствия и непълноти в предоставените изходни данни, изразяващи се в несъответствие между одобрения ПУП-ПП и отразените в Кадастралната карта имоти, по отношение на площите, отредени за извършване на корекциите на реките, предвидени в предварителния технически проект. Установено е също несъответствие между местоположението на съществуващите бентове и обслужващата сграда за водохващанията и отредените имоти. Не е отразено в кадастралната карта съществуващото трасе на републикански път I-5 в област Стара Загора. Не е отразено в представения ПУП-ПП изместване на ВЛ 220 kV и изграждане на нов стълб. Посочените обстоятелства възпрепятстват достъпа до обекта, разчистването на терена и извършването на инженерно-геоложките проучвания и водят до забава изготвянето на Техническия проект по части „Пътна“, „Тунели“, „Корекции на реки“ и „Електро – реконструкция на ВЛ 220 kV“.

XII. Съгласно под-клауза 8.2 от Договорните условия „Време за завършване“, срокът за изпълнение на проектантските работи е 240 календарни дни, като първи междинен етап - съществено завършване на ПР е с продължителност 220 календарни дни, който започва да тече от датата на издаване на уведомлението за осигурено финансиране от страна на



Възложителя и завършва с предаването на Техническия проект на Възложителя (чрез Приемо-предавателен протокол) за разглеждане от ЕТИС на Възложителя. С писмо изх.№53-00-6583/13.06.2022г. Изпълнителят е уведомен за започване на изпълнението на договора, респективно изпълнението на проектантските работи е следвало да приключи на 19.01.2023г.

XIII. Искът е с продължително действие и следва да се разглежда за периода от 11.07.2022г. до приключване на обстоятелствата, които го пораждат, като към 19.01.2023г. закъснението е със 192 календарни дни. Именно този срок от 192 дни Инженерът е приел за обоснован и приемлив по отношение удължаване на времето за завършване.

XIV. Съгласно Под-клауза 3.1 „Задължения и Правомощия на Инженера“ той трябва да получи изрично писмено одобрение от Възложителя преди издаване на решения по смисъла на Под-клауза 3.5 „Решения“ от Договорните условия, отнасящи се до одобряването на допълнителни разходи и удължаване или спиране срока на Договора. В тази връзка Възложителят с писмо изх. № 53-00-840/ 16.01.2023 г. одобри постъпило от страна на Инженера по договора становище по Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия. Съответно, Инженерът с писмо вх. № 53-00-874/17.01.2023 г., представи Решение по смисъла на Под-клауза 3.5 „Решения“, във връзка с Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“, Клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ и Иск №3 на Изпълнителя, с което одобрява удължаване на времето за завършване на проектантските работи с 192 (сто деветдесет и два) календарни дни за Първи междинен етап от Проектантските работи (съществено завършване на проектантските работи). На основание под-клауза 3.5. „Решения“, решението влиза в сила само след потвърждаването му, чрез сключване на Допълнително споразумение по реда на Закона за обществените поръчки.


II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № *РД-15-12023* от заседание проведено на*19.01.2023* г., страните се споразумяха за следното:

чл. 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“, с който приемат удължаване на Времето за Завършване на обекта, като в тази връзка в Под-Клауза 8.2 „Време за Завършване“ думите „1550 (хиляда петстотин и петдесет) календарни дни“ се заменят с „1742 (хиляда седемстотин четиридесет и два) календарни дни“, в „Срокът за изпълнение на ПР“ от същата Под-Клауза думите „240 (двеста и четиридесет) календарни дни“ се заменят с „432 (четиристотин тридесет и два) календарни дни“, в „Срокът за изпълнение на дейностите за информация и комуникация“ думите „1550 (хиляда петстотин и петдесет) календарни дни“ се заменят със „1742 (хиляда седемстотин четиридесет и два) календарни дни“.

чл. 2. В „Приложение към офертата“, в Под-клауза 1.1.3.3 „Време за завършване на работите“ цифрите „1550“ се заменят с цифрите „1742“.

чл. 3. В Под-Клауза 5.10 „Ред за приемане на Проектантските работи“ думите „220 (двеста и двадесет) календарни дни“ се заменят с „412 (четиристотин и дванадесет) календарни дни“, както и думите „240 (двеста и четиридесет) календарни дни“ се заменят с „432 (четиристотин тридесет и два) календарни дни“.



чл. 4. За удълженото Време за Завършване по чл. 1, в 30 дневен срок след подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи доказателства за удължаване на валидността на Гаранцията за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия, съответни на срока, с който се удължава Времето за завършване.

чл. 5. Проектът на удължена гаранция за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия се одобрява предварително от Възложителя.

чл. 6. В останалата си част Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г., остава непроменено.

чл. 7. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г.

Неразделна част от настоящия анекс и от договора е Приложение № 1 - Линеен календарен график за изпълнение.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

РЕГЛ. ЕС/ 2016/ 679

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Елена Профирова

М.А. ЗА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

РЕГЛ. ЕС/ 2016/ 679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

РЕГЛ. ЕС/ 2016/ 679

РУМЕН ИГНАТОВ
УПРАВИТЕЛ НА
КОНСОРЦИУМ "ПСВТ"

РЕГЛ. ЕС/ 2016/ 679

ФИЛИП МАРИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА
КОНСОРЦИУМ "ПСВТ"

