


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към

Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г. „Проектиране и строителство на обект:
„Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх
Шипка“

Днес, 28.07.....2023 г. в гр. София:



1. Агенция „Пътна инфраструктура“, БУЛСТАТ: 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от инж. Ясен Йорданов – председател на УС на АПИ, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **КОНСОРЦИУМ "ПСВТ"**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 117, с ЕИК по БУЛСТАТ: 176466756, представляван от Румен Игнатов и Филип Маринов - Управители, с партньори в обединението:

2.1 **„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД** – с ЕИК: 104693344, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ № 27, представлявано от Румен Игнатов и Филип Маринов – Изпълнителни директори;

2.2 **„ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т“ ЕАД** – с ЕИК: 835009611, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище 7700, ул. „Трети март“ № 40, представлявано от Божидар Тодоров – Изпълнителен директор;

2.3 **„ХИДРОСТРОЙ“ АД** – с ЕИК: 103029862, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 6, представлявано от Николай Пашов и Живко Недев – изпълнителни директори, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022г., Допълнително споразумение № 1 от 19.01.2023 г. за следното:

УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

I. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“.

II. С Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-1006/ 19.01.2023г., сключено на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнението на обекта и приемат удължаване на Времето за Завършването му със 192 дни, предвид следните обстоятелства: „В писма на Изпълнителя №№ 925/11.07.2022г., 952/07.10.2022г., 958/16.11.2022г., 965/08.12.2022г. и 966/20.12.2022г. обстойно са посочени всички аргументи, които водят до забава при проектирането на основните части от проекта – Пътна, Тунели, Корекции на реки и Електро, породени от установените несъответствия, потвърдени и от извършеното геодезическо заснемане от Изпълнителя. Искът е с продължително действие и следва да се разглежда за периода от 11.07.2022г. (датата на предявяване на иск от Изпълнителя с писмо вх. №53-00-7814/11.07.2022г.) до приключване на обстоятелствата, които го пораждат.

В тази връзка, в установителната част на Допълнителното споразумение е прието, че за обекта е възложен, изработен и одобрен ПУП-ПП, изработен и приет предварителен технически проект и разширен идеен проект за тунел под връх Шипка с дължина 3,220 км. В процеса на изпълнение на проектантските работи по изготвяне на Технически проект, съгласно

Договорните условия към Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г. с предмет: „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“, от Изпълнителя са установени несъответствия и непълноти в предоставените изходни данни, изразяващи се в несъответствие между одобрения ПУП-ПП и отразените в Кадастралната карта имоти, по отношение на площите, отредени за извършване на корекциите на реките, предвидени в предварителния технически проект. Установено е също несъответствие между местоположението на съществуващите бентове и обслужващата сграда за водохващанията и отредените имоти. Не е отразено в кадастралната карта съществуващото трасе на републикански път I-5 в област Стара Загора. Не е отразено в представения ПУП-ПП изместване на ВЛ 220 kV и изграждане на нов стълб. Посочените обстоятелства възпрепятстват достъпа до обекта, разчистването на терена и извършването на инженерно-геоложките проучвания и водят до забава изготвянето на Техническия проект по части „Пътна“, „Тунели“, „Корекции на реки“ и „Електро – реконструкция на ВЛ 220 kV“.


III. С получени в АПИ писма с вх. № 53-00-2076/16.02.2023г., вх.№ 53-00-3249/16.03.2023г., вх.№ 53-00-4516/13.04.2023г., вх.№ 53-00-5792/16.05.2023г., вх.№ 53-00-7267/19.06.2023г., вх.№ 53-00-7997/03.07.2023г. и вх.№ 53-00-7550/13.07.2023г. Изпълнителят представя предявените си претенции за удължаване времето за завършване, като това се счита за междинен иск с продължително действие по смисъла на под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия. С последното писмо Изпълнителят представя Актуализиран график за изпълнение на проектантските работи и претендира за удължаване времето за проектиране с още 166 календарни дни след изтичането на срока на Допълнително споразумение № 1 изх.№ 53-00-1006/19.01.2023 г., който е 30.07.2023 г. Мотивите на Изпълнителя за това са неотстранената и отразена в Кадастралната карта явна фактическа грешка за установените несъответствие в площите отредени за извършване на корекции на реки и водохващанията Малуша 1 и 2, както и на обхвата на съществуващия път I-5 в област Стара Загора.

IV. С писмо вх. № 53-00-8753/18.07.2023г. е получено становище от Консултанта ДЗЗД „Трансконсулт – Свеко“ във връзка с под-клауза 20.1 [Искове на Изпълнителя] от Договорните условия, относно законосъобразността и целесъобразността на иска в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Условията на договора. Инженерът приема предявения от Изпълнителя Иск №3 и го представя на Възложителя за одобрение, съгласно Под-клауза 3.1 от Договорните условия. Консултанта ДЗЗД „Трансконсулт – Свеко“ приема, че времето за завършване на първи междинен етап от проектантските работи следва да бъде удължено със 164 календарни дни.

V. На проведена на 23.02.2023г. работна среща Възложителят предаде на Изпълнителя ПУП-ПП за изместване на кабелна линия 220 kV и подмяна на стълб, попадащ в оста на пътя пред южния портал на тунел №2.

С писмо изх. № 53-00-3137/14.03.2023г. Изпълнителят и Консултанта са уведомени, че цялото трасе на обект „Обход на гр.Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ е окончателно и коректно отразено в действащите кадастрални карти и регистри за засегнатите землища от област Габрово и област Стара Загора.

Предвид факта, че не е отстранена и отразена в Кадастралната карта явна фактическа грешка за установените несъответствие в площите отредени за извършване на корекции на реки и водохващанията Малуша 1 и 2, както и на обхвата на съществуващия път I-5 в област Стара Загора на 06.06.2023г. възложителят сключва Договор с предмет: „Проверка и отстраняване на констатираните неточности в действащ проект на ПУП-ПП, одобрен с влязла в сила заповед № РД-02-15-141/29.10.2021г. на заместник-министъра на регионалното развитие, обн. в ДВ



бр.93/11.11.2014г. за обект: Път III-5004 „Обход на гр.Габрово от км 0+000 до км 31+000, Трети етап от км 10+940,74 до км 20+124,50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от км 20+124,50 до км 30+673,48“, с Изпълнител „Трансконсулт-22“ ЕООД.

Изработените съгласно посочения договор материали са изпратени в Служба по геодезия картография и кадастър (СГКК) Стара Загора с № 01-369213/30.06.2023г. и в СГКК Габрово с № 01-369183/30.06.2023г. за процедиране и отразяване на разработката в Кадастралната карта. На 05.07.2023г. от СГКК Стара Загора са получени забележки, като след отстраняването им, проектните разработки отново са представени в СГКК Стара Загора. Получените на 10.07.2023г. забележки от СГКК Габрово са в процес на отстраняване.

VI. В раздел VI. „Договор за обществената поръчка.“, т.3 „Изменения на договора“ от Документацията за обществената поръчка и в под-клауза 13.1 „Право да променя“ от Договорните условия, е предвидена възможност за изменения на договора за обществената поръчка, свързани с промяна на срока за изпълнение на поръчката и допустими в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП Договорите за обществени поръчки могат да бъдат изменяни поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение.

По силата на Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за завършване“ Изпълнителят има право на удължаване на Времето за Завършване, доколкото това не противоречи на разпоредбите на чл. 116 от ЗОП.

В случая, Възложителят е предприел своевременно действия за отстраняване на пропуските, посочени в т. II, но към настоящия момент все още не е отстранена явна фактическа грешка за установените несъответствия на площите, отредени за извършване на корекции на реки и водохващанията Малуша 1 и 2 и обхватът на съществуващия път I-5 в област Стара Загора не е отразен в кадастралната карта. Получените в тази връзка забележки от СГКК Габрово са в процес на отстраняване, съответно от СГКК Стара Загора се очаква отговора въз основа на изпратените от страна на АПИ проектни разработки. След отстраняване на тези забележки, възложителят следва писмено да уведоми изпълнителя за отпадане на пречките за изпълнение на дейностите по договора. Установените несъответствия, водят до невъзможност проектът да бъде изготвен в цялост, поради което е допустимо съгласно договорните условия и законовите разпоредби, както и становището на инженера, срокът за изпълнение на обекта да се удължи със 164 дни.

Предвид гореизложеното, налице са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, и във връзка с които е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

VII. Съгласно Под-клауза 3.1 „Задължения и Правомощия на Инженера“ той трябва да получи изрично писмено одобрение от Възложителя преди издаване на решения по смисъла на Под-клауза 3.5 „Решения“ от Договорните условия, отнасящи се до одобряването на допълнителни разходи и удължаване или спиране срока на Договора. На основание под-клауза 3.5. „Решения“, решението влиза в сила само след потвърждаването му, чрез сключване на Допълнително споразумение по реда на Закона за обществените поръчки. В изпълнение на условията по Под-клауза 3.1 и Под-клауза 3.5 е вхвърлено писмо вх. № 53-00-9190/ 27.07.2023г. от Инженера.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния



съвет на АПИ, взето с Протокол № РД-15-2070 23 от заседание проведено на 28.07.....2023 г., страните се споразумяха за следното:

чл. 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „**Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“**“, с който приемат удължаване на Времето за Завършване на обекта, като в тази връзка в Под-Клауза 8.2 „*Време за Завършване*“: думите „**1742 (хиляда седемстотин четиридесет и два) календарни дни**“ се заменят със „**1906 (хиляда деветстотин и шест) календарни дни**“, считано от получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление за отстраняване на явна фактическа грешка за установените несъответствия в площите отредени за извършване на корекции на реки и водохващанията Малуша 1 и 2, както и на обхвата на съществуващия път I-5 в област Стара Загора“.

чл. 2. В Под-Клауза 8.2 „*Време за Завършване*“ думите „**432 (четиристотин тридесет и два) календарни дни**“ се заменят с „**596 (петстотин деветдесет и шест) календарни дни**“, считано от получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление за отстраняване на явна фактическа грешка за установените несъответствия в площите отредени за извършване на корекции на реки и водохващанията Малуша 1 и 2, както и на обхвата на съществуващия път I-5 в област Стара Загора“.


В Под-Клауза 8.2 „*Време за Завършване*“, в „*Срокът за изпълнение на дейностите за информация и комуникация*“ думите „**1742 (хиляда седемстотин четиридесет и два) календарни дни**“ се заменят с „**1906 (хиляда деветстотин и шест) календарни дни**“, считано от получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление за отстраняване на явна фактическа грешка за установените несъответствия в площите отредени за извършване на корекции на реки и водохващанията Малуша 1 и 2, както и на обхвата на съществуващия път I-5 в област Стара Загора“.

чл. 3. В „*Приложение към офертата*“, в Под-клауза 1.1.3.3 „*Време за завършване на работите*“ цифрите „**1742**“ се заменят със „**1906 (хиляда деветстотин и шест) календарни дни**“, считано от получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление за отстраняване на явна фактическа грешка за установените несъответствия в площите отредени за извършване на корекции на реки и водохващанията Малуша 1 и 2, както и на обхвата на съществуващия път I-5 в област Стара Загора“.

чл. 4. В Под-Клауза 5.10 „*Ред за приемане на Проектантските работи*“ думите „**412 (четиристотин и дванадесет) календарни дни**“ се заменят с **576 (петстотин седемдесет и шест)**, считано от получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление за отстраняване на явна фактическа грешка за установените несъответствия в площите отредени за извършване на корекции на реки и водохващанията Малуша 1 и 2, както и на обхвата на съществуващия път I-5 в област Стара Загора“, както и думите „**432 (четиристотин тридесет и два) календарни дни**“ се заменят с „**596 (петстотин деветдесет и шест) календарни дни**“, считано от получаване на писмено уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на явна фактическа грешка за установените несъответствия в площите отредени за извършване на корекции на реки и водохващанията Малуша 1 и 2, както и на обхвата на съществуващия път I-5 в област Стара Загора“.

чл. 5. С подписване на настоящото допълнително споразумение взаимоотношенията между страните във връзка с Иск № 3 се считат за уредени и производството по него по смисъла на договора се прекратява.

чл. 6. За удълженото Време за Завършване по чл. 1, в 30 дневен срок след подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи доказателства за удължаване на валидността на Гаранцията за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия, съответно на срока, с който се удължава Времето за завършване.



чл. 7. Проектът на удължена гаранция за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия се одобрява предварително от Възложителя.

чл. 8. В останалата си част Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г., остава непроменено.

чл. 9. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г. и Допълнително споразумение № 1 от 19.01.2023 г.

Неразделна част от настоящия анекс и от договора е Приложение № 1 - Линеен календарен график за изпълнение.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

РЕТЛ. ЕС/ 2016/ 679

ИНЖ. ЯСЕН ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

РЕТЛ. ЕС/ 2016/ 679

ИНЖ. РУМЕН ИГНАТОВ
УПРАВИТЕЛ

РЕТЛ. ЕС/ 2016/ 679

ИНЖ. ФИЛИП МАРИНОВ
УПРАВИТЕЛ

РЕТЛ. ЕС/ 2016/ 679

Гл. счетоводител

Евгения Профитрова