


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3**към**

Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г. „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“

Днес,2023 г. в гр. София:



1. Агенция „Пътна инфраструктура“, БУЛСТАТ: 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от инж. Ясен Йорданов – председател на УС на АПИ, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **КОНСОРЦИУМ "ПСВТ"**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 117, с ЕИК по БУЛСТАТ: 176466756, представляван от инж. Румен Игнатов и инж. Филип Маринов - Управители, с партньори в обединението:

2.1 **„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕАД** – с ЕИК: 104693344, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ № 27, представлявано заедно от инж. Румен Игнатов и инж. Филип Маринов – Изпълнителни директори;

2.2 **„ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т“ ЕАД** – с ЕИК: 835009611, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище 7700, ул. „Трети март“ № 40, представлявано от инж. Божидар Тодоров – Изпълнителен директор;

2.3 **„ХИДРОСТРОЙ“ АД** – с ЕИК: 103029862, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 6, представлявано от инж. Николай Пашов и инж. Живко Недев – изпълнителни директори, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022г., Допълнително споразумение № 1 от 19.01.2023 г. и Допълнително споразумение № 2 от 28.07.23 за следното:

УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

I. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“.

II. В под-клауза 8.2 „Време за завършване“ от Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г. е посочено, че *Първи междинен етап (Съществено завършване на проектантските работи)* е с продължителност 220 (двеста и двадесет дни) календарни дни.

III. В Допълнително споразумение № 2 от 28.07.2023 г. с изх. № 53-00-9300/28.07.2023 г., сключено на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП към Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022г. е допусната техническа грешка, която води до неправилно тълкуване относно срока на Договорното споразумение. В тази връзка, в Допълнително споразумение № 2/28.07.2023 г. е записано, че срокът на договорното споразумение е 1906 /хиляда деветстотин и шест дни/, като същият започва да тече от получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление за отстраняване на явна фактическа грешка за установените несъответствия в площите отредени за извършване на корекции на реки и водохващанията Малунца 1 и 2, както и на обхвата на съществуващия път I-5 в област Стара Загора“. Същевременно, съгласно Под-

клауза 8.2 Време за Завършване времето за завършване на обекта е 1550 календарни дни. Срокът за изпълнение на ПР - 240 (двеста и четиридесет) календарни дни е разделен на 2 (два) междинни етапа, като спира да тече в края на всеки междинен етап и продължава да тече от началото на следващия междинен етап. *Първи междинен етап (Съществено завършване на проектантските работи)* - с продължителност 220 (двеста и двадесет) календарни дни, който започва да тече от датата на издаване на уведомлението за осигурено финансиране от страна на Възложителя. В срока на договорното споразумение по под – клауза 8.2, от момента на получаване на писмо за финансиране изпълнителят е извършвал действия съобразно договорените клаузи.

Предвид изложеното, разпоредбите на Под-Клауза 8.2 „Време за Завършване“, „Приложение към офертата“, Под-клауза 1.1.3.3 „Време за завършване на работите“ и Под-Клауза 5.10 „Ред за приемане на Проектантските работи“ от Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г. следва да се преценират като отпадне следният текст: „*считано от получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление за отстраняване на явна фактическа грешка за установените несъответствия в площите отредени за извършване на корекции на реки и водохващанията Малуша 1 и 2, както и на обхвата на съществуващия път I-5 в област Стара Загора*“, доколкото съгласно него срокът на договорното споразумение започва да тече след отстраняване на конкретни обстоятелства.

В разпоредбата на Под-Клауза 8.2 „Време за Завършване“, *Първи междинен етап (Съществено завършване на проектантските работи)* следва да се направи и промяна в продължителността на срока от 220 календарни дни, предвид изложените мотиви в Допълнително споразумение № 1 от 19.01.2023 г. и Допълнително споразумение № 2 от 28.07.2023 г.

III. Законът за обществените поръчки е регламентирал възможностите за промяна на сключен договор в чл. 116. По смисъла на ал. 1, т. 7 от цитираната разпоредба договор за обществена поръчка може да бъде изменян когато се налагат изменения, които не са съществени.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № ~~РД-16-23~~ 23 от заседание проведено на ~~28.07.2023~~..... 2023 г., страните се споразумяха за следното:

чл. 1. В Под-Клауза 8.2 „Време за Завършване“, *Първи междинен етап (Съществено завършване на проектантските работи)* думите „220 (двеста и двадесет) календарни дни“ се заменят с „576 (петстотин седемдесет и шест) календарни дни“.

чл. 2. Текстът в Под-Клауза 8.2 „Време за Завършване“, в „Приложение към офертата“, Под-клауза 1.1.3.3 „Време за завършване на работите“ и в Под-Клауза 5.10 „Ред за приемане на Проектантските работи“ от Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г. „*считано от получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление за отстраняване на явна фактическа грешка за установените несъответствия в площите отредени за извършване на корекции на реки и водохващанията Малуша 1 и 2, както и на обхвата на съществуващия път I-5 в област Стара Загора*“ се заличава.

чл. 2.А. С настоящото споразумение страните се споразумяват, че срокът на Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г. спира, считано от 31.07.2023 г. до момента на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление за отстраняване на явна фактическа грешка за установените несъответствия в площите отредени за извършване на корекции на реки и водохващанията Малуша 1 и 2, както и на обхвата на съществуващия път I-5 в област Стара Загора“.

чл. 3. В останалата си част Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г., изменено с Допълнително споразумение № 1 от 19.01.2023 г. и Допълнително споразумение № 2 от 28.07.2023 г., остава непроменено.

чл. 4. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № РД-37-16/08.06.2022 г., изменено с Допълнително споразумение № 1 от 19.01.2023 г. и Допълнително споразумение № 2 от 28.07.2023 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИНЖ. ЯСЕН ЙОРДАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Регл. ЕС/2016/679

50

гл. Счетоводител

Регл. ЕС/2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Регл. ЕС/2016/679

ИНЖ. РУМЕН ИГНАТОВ

Регл. ЕС/2016/679

ИНЖ. ФИЛИП МАРИНОВ

34.08.23г.