



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № РД-33-10 от 23.12.2020 г. 53-00-13530 26.10.23

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за строителството на обект.....20..... г.

„Определяне на изпълнител за строителството на 4 /четири/ обекта – по обособени позиции:

За Обособена позиция № 4 – „Укрепване на свлачище на път I-1 София-Перник от км 281+150 до км 281+600 – с. Владая, област София“

Днес2023 г., в гр. София, между:

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Ясен Йорданов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, „АПИ“ или „АГЕНЦИЯТА“ от една страна

и

2. „ИСА 2000“ ЕООД, с ЕИК: 831040520, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1111, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ № 25, представлявано от Юлиан Сedefов Инджов,

наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

наричани заедно „страните“, се подписва настоящото допълнително споразумение (наричано по-долу също и „анекс“).

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между страните е сключен Договор № РД-33-10 от 23.12.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „„Укрепване на свлачище на път I-1 София-Перник от км 281+150 до км 281+600 – с. Владая, област София“.

2. В изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № РД-15-449/23 от заседание проведено на 23.02.2023 г. и във връзка с Вътрешните правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България, между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „ИСА 2000“ ЕООД е сключено Допълнително споразумение № 53-00-2432/24.02.2023 г. към договор № РД-33-10/23.12.2020 г. Сключеното Допълнително споразумение е за изменение на цената на договора в резултат на инфлацията и е съгласно утвърден образец, приложение към одобрените Вътрешни правила на АПИ.

3. Във връзка с получени указания от Управляващия орган на ОПОС, в които се посочва, че имат готовност за увеличаване на финансовия ресурс, предоставен като безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер, обезпечаващ увеличение на стойностите на сключени договори за строителство по проект № BG16M1OP002-4.003-0010 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа – Фаза 2“ с до 15 % (петнадесет на сто) от стойността им, на 06.04.2023 г. АПИ, в качеството си на Бенефициент по проекта, подава Искане за изменение на АДБФП № Д-34-66/13.07.2020 г. С Искането се предлага промяна в срока на изпълнение на АДБФП и стойността (бюджета) на проекта въз основа на стойностите на сключените договори с изпълнителите на дейностите по проекта, както и на изменение на цената на договори за обществени поръчки в резултат на инфлация, включително и за Договор № РД-33-10 от 23.12.2020 г., във връзка с Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат от инфлация, приета с ИМС №290 от 27.09.2022 г.

4. В отговор на представеното искане, УО на ОПОС изпраща Уведомление за установени пропуски № 04-09-69/28.04.2023 г., с което уведомяват Възложителя, че представеното Допълнително споразумение № 53-00-2432/24.02.2023 г. по същество не изменя цената по сключения Договор № РД-33-10/23.12.2020 г. Според УО на ОПОС липсва конкретна сума, с която е увеличена стойността на договора и как е определена същата, включително следва да се представят допълнителни доказателства относно конкретните стойности на изменената цена на Договора в резултат на инфлацията, както и как е приложена Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. при изчисляване размера за индексиране на сключените договори по ЗОП. В този смисъл УО на ОПОС информира АПИ, че представеното Допълнително споразумение № 53-00-2432/24.02.2023 г. не отговаря на Указанията на УО на ОПОС от 05.10.2022 г. В тази връзка е дадено указание Бенефициентът да представи Допълнително споразумение, с което се изменя цената по сключените договори и което е в съответствие с Указанията на УО на ОПОС от 05.10.2022 г.

5. Полученото Уведомление за установени пропуски № 04-09-69/28.04.2023 г. от УО на ОПОС, с което Управляващия орган на оперативната програма дерогира приетия от Възложителя вътрешен правен механизъм за индексиране на сключените от АПИ договори, съгласно Вътрешните правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България по отношение на Договор № РД-33-10 от 23.12.2020 г., се явява ново обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, но води до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Изменението се изразява в еднократно определяне на конкретни финансови стойности само за строителство, с които се индексира стойността на Договор № РД-33-10 от 23.12.2023 г. в резултат на инфлацията при прилагане на Методиката, приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г.

6. Съгласно публикувано на 11.10.2022 г. Допълнение от УО НА ОПОС към Указанията от 05.10.2022 г. за сключване на допълнителни споразумения към АДФФП Управляващият орган на програмата има възможност да осигури БФП в размер, обезпечаващ увеличение на стойностите на сключените договори с избрани изпълнители за строителство с до 15% (петнадесет процента) от стойността им. Промяната на стойността на БФП се извършва чрез сключване на Допълнително споразумение към АДФФП и е еднократно, като максималният приложим процент е до 15% за всеки един договор с изпълнител на строителството, като в частност за Договор № РД-33-10/23.12.2020 г. максималната стойност на увеличението е 624 251,31 (шестстотин двадесет и четири хиляди двеста петдесет и един лева и тридесет и една стотинки) лв. без ДДС и 749 101,58 (седемстотин четиридесет и девет хиляди сто и един лева и петдесет и осем стотинки) лв. с ДДС.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 117а от ЗОП, въз основа на Решения на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 33058/22 от заседание проведено на 12.12.2022 г., Протокол № РД-15-147/23 от заседание проведено на 25.01.2023 г., Протокол № РД-15-449/23 от 23.02.2023 г. и Протокол № ~~РД-15-303/23~~ ^{РД-15-303/23} от заседание проведено на ~~24.10.2023~~ ^{24.10.2023} г., както и в изпълнение на Указания на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, обективирани в Уведомление за установени пропуски № 04-09-69/28.04.2023 г., страните се споразумяха за следното:

§1. В чл. 7, ал. 1 от Договор № РД-33-10/23.12.2020 г. цифрите и думите „4 161 675,43 (четири милиона сто шестдесет и една хиляди шестстотин седемдесет и пет лева и четиридесет и три стотинки) лв. без ДДС и 4 994 010,52 (четири милиона деветстотин деветдесет и четири хиляди и десет лева и петдесет и две стотинки) лв. с ДДС“ се заменят с „4 785 926,74 (четири милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки) лв. без ДДС и 5 743 112,10 (пет милиона седемстотин четиридесет и три хиляди сто и дванадесет лева и десет стотинки) лв. с ДДС“.

§2. В чл. 7, ал. 1 от Договор № РД-33-10/23.12.2020 г. се добавя т. 3 „Стойност на разходите за индексирание на изпълнени СМР, съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. в размер на 624 251,31 (шестстотин двадесет и четири хиляди двеста петдесет и един лева и тридесет и една стотинки) лв. без ДДС и 749 101,58 (седемстотин четиридесет и девет хиляди сто и един лева и петдесет и осем стотинки) лв. с ДДС, осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

§4. Всички останали клаузи от Договор № РД-33-10/23.12.2020 г. и Допълнително споразумение № 53-00-2432/24.02.2023 г. към него остават непроменени.

§5. Настоящото споразумение влиза в сила след сключване, между АПИ и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, на Анекс към АДФФП № Д-34-66/13.07.2020 г., с който се променя стойността (бюджета) на проекта в резултат на изменение на цената на договори за обществени поръчки в резултат на инфлация, за което обстоятелство Възложителя уведомява писмено Изпълнителя.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № РД-33-10/23.12.2020 г. и Допълнително споразумение № 53-00-2432/24.02.2023 г. към него.

Регл. ЕС/2016/679

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИНЖ. ЯСЕН ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Регл. ЕС/2016/679

.....
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АПИ

Регл. ЕС/2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ИНЖ. ЮЛИЯН ИНДЖОВ -
УПРАВИТЕЛ НА „ИСА 2000“ ЕООД