

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5 КЪМ

Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. за възлагане на обществена поръчка за строителство на обект: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“

Днес, 2022 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Иво Иванов - Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „ПЪТСТРОЙ ВДХ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 6, с ЕИК по БУЛСТАТ 206474936, представлявано от Райко Калпачков, Иван Иванов и Живко Недев, заедно и поотделно в качеството им на – Изпълнителни директори, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. за възлагане на обществена поръчка за строителство на обект: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“ за следното:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“ и Допълнително споразумение № 53-00-10755/13.11.2020 г., Допълнително споразумение № 53-00-12195/18.12.2020 г., Допълнително споразумение № 53-00-6884/12.07.2021 г. и Допълнително споразумение № 53-00-6524/10.06.2022 г.

2. Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Договора, срокът за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) е 18 (осемнадесет) месеца и започва да тече от Датата на започване на изпълнение на строителството (датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и е до Датата на приключване на строителството, с подаване на уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за предаване на строежа, и съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. В процеса на изпълнение на договора, страните са констатирани необходимост от промени, изразяващи се в наличие на обстоятелства, представляващи основание за прилагането на разпоредбата

на чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) по отношение на необходимостта от изменение на срока за изпълнение на СМР по договора в процеса на изпълнението му. Промените в тази част са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, чиито обхват и естество не води до промяна в предмета или цената за изпълнение на договора. В документацията за обществената поръчка и сключеният Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. за възлагането ѝ са определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** конкретни и обективни изисквания, свързани с процеса на изпълнението на обществената поръчка, извън критериите за възлагането ѝ. Тези условия за изпълнението на поръчката по своята същност, представляват основание за страните относно следното:

Съгласно чл. 6, ал. 5, т. 1 от Договора са допустими и възможни изменения в договора, свързани с промяна на срока за изпълнение на поръчката при неприключили отчуждения и/или забава в издаването на разрешението/разрешенията за строеж на обекта, предмет на поръчката. В този случай, посочената разпоредба предвижда договорът да се изменя, като се удължава срокът за изпълнението му с времетраенето на периода за приключване на отчуждителните процедури и издаване разрешението/разрешенията за строеж на обекта, предмет на поръчката.

Към настоящия момент за обекта са издадени следните разрешения за строеж:

- Разрешение за строеж № РС-106/09.12.2020 г. - за основното строителство, вкл. за реконструкция на част от електропроводите, с разпоредено предварително изпълнение, влязло в сила на 12.01.2021 г.;

- Заповед № РС-12/08.04.2022 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-106/09.12.2020 г. - за Реконструкция на ел. провод 20 kV „Житарово“, влязла в сила на 04.05.2022 г.;

- Разрешение за строеж № РС-20/10.05.2022 г. - за Реконструкция на водопроводи, влязло в сила на 01.06.2022 г.;

- Разрешение за строеж № РС-32/16.06.2022 г. - за Реконструкция на комуникационни кабели, влязло в сила на 09.07.2022 г.

Забавата в издаването на разрешения за строеж възникна по обективни причини, свързани с обжалване на процедурите по учредяване на сервитути през поземлени имоти, засегнати от реконструкцията на инженерните мрежи. В тази връзка, с подписване на Допълнително споразумение № 53-00-6524/10.06.2022 г., срокът за изпълнение на СМР бе удължен със 138 календарни дни.

За осъществяване на инвестиционния проект за обходния път е проведена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Процедурата е приключила с Решение № 30-ПР/2011 г., с което Министерът на околната среда и водите е решил да не се извършва ОВОС, при определени условия. Едно от условията в решението е, за предотвратяване на инциденти от сблъсък на птици при миграция, да се предвиди осветяване на пътя, както и полагането на кабели да се изпълни подземно.

След проведена процедура в РИОСВ-Бургас е постановено Решение № БС-76-ПР/19.08.2019 г., като едно от условията в него е, реализацията на инвестиционното предложение да се извърши при стриктно спазване на условията, заложиени в Решение № 30-ПР/2011 г. на Министъра на околната среда и водите. Това условие е заложиено и в становище с изх. № 12-00-226/29.05.2019 г. на Министерство на здравеопазването.

Следователно, съгласно изискванията на МОСВ и РИОСВ-Бургас е необходимо изграждане на осветление на обекта, за което е необходимо одобряване проектна документация и издаване на разрешение за строеж.

Към настоящия момент не е издадено разрешение за строеж за осветлението на обекта.

С писмо с вх. № 53-00-12293/19.10.2022 г. изпълнителят по договора за строителство е отправил искане за удължаване на срока за изпълнение на СМР, поради липса на разрешение за строеж за Подобект „Улично осветление“. Липсата на влязло в сила разрешение за строеж за осветлението, води до невъзможност за изпълнение на СМР в зоната на директното трасе, пътните възли и локалните платна, като: полагане на бетонови бордюри; трошен камък; плътен асфалтобетон; стоманени предпазни огради и хоризонтална маркировка.

Изпълнението на уличното осветление в пътните възли на обекта е свързано с изкопни работи в пътните банкети за направа на фундаменти за стълбовете и кабелни мрежи за захранване. С оглед напредъка на работите до този момент и оставащите СМР, Изпълнителят счита, че са му необходими допълнително 196 календарни дни за цялостното завършване на обекта.

Забавата в издаване на отделните разрешения за строеж възпрепятства цялостното завършване на обекта в необходимия срок, тъй като без да са изградени подземните мрежи и съоръжения не може да продължи изпълнението на основните строителни дейности - земни, пътни, асфалтови, съответно и довършителни работи.

4. Времевият ефект на обстоятелствата в установителната част от настоящото споразумение върху изпълнението на договора е отразен в одобрения с настоящото допълнително споразумение актуализиран Линеен график за изпълнение на оставащите видове работи, в който сроковете са определени с конкретна продължителност, като за издаване на Разрешение за строеж за изграждане на улично осветление е определена съответна индикативна дата. Графикът е одобрен и съгласуван от Консултанта, упражняващ строителен надзор на обекта по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. и от ОПУ-Бургас.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, както и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП и въз основа на Решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 32483/22, от заседание проведено на 25.10.2022 г., **СТРАНИТЕ** се споразумяха за следното:

Чл. 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран Линеен календарен график за изпълнението на СМР на обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“, с който приемат удължаване на Срока за изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, като в тази връзка срокът за изпълнение на строително-монтажните работи посочен чл. 5, ал. 1, т. 1 от Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. се удължава със 196 календарни дни.

Чл. 2. Във връзка с настоящото допълнително споразумение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в 30-дневен срок от подписването му да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** доказателства за удължаване на валидността на представената от него Гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора съответстващо на срока посочен в чл. 1 по-горе.

Чл. 3. Всички останали клаузи от Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., изменен с допълнително споразумение № 53-00-10755/13.11.2020 г., допълнително споразумение № 53-00-12195/18.12.2020 г., допълнително споразумение № 53-00-6884/12.07.2021 г. и допълнително споразумение № 53-00-6524/10.06.2022 г. остават непроменени.

Чл. 4. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., изменен с допълнително споразумение № 53-00-10755/13.11.2020 г., допълнително споразумение № 53-00-12195/18.12.2020 г., допълнително споразумение № 53-00-6884/12.07.2021 г. и допълнително споразумение № 53-00-6524/10.06.2022 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Регл. ЕС/2016/679

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИНЖ. ИВО ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Регл. ЕС/2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ЖИВКО НЕДЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ПЪТСТРОЙ ВДХ“ ЕАД

Регл. ЕС/2016/679

за **ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ**.....
Главен счетоводител АПИ