

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 7

към

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. за строителство на обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“, за изменение цената на договора

Днес2024 г., в гр. София, между:

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от инж. Ясен Йорданов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, „АПИ“ или „АГЕНЦИЯТА“ от една страна
и

2. „ПЪТСТРОЙ ВДХ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул. „Цар Освободил“ № 6, БУЛСТАТ 206474936, представлявано от инж. Живко Недев – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. за строителство на обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“, Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-10755/13.11.2020 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-12195/18.12.2020 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-6884/12.07.2021 г., Допълнително споразумение № 4 с изх. № 53-00-6524/10.06.2022 г., Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-12861/31.10.2022 г. и Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-15489/20.12.2022 г., за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между страните е сключен Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. за строителство на обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“. Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 47 521 358,47 лв. без ДДС или 57 025 630,16 лв. с ДДС, като цената за изпълнение на строително – монтажни работи е в размер на 41 322 920,41 лв. без ДДС или 49 587 504,49 лв. с ДДС.

2. Съгласно чл. 117а (Нов - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.; изм., бр. 108 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.), ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки, материали и услуги, които формират стойността на договора, може да се извърши при наличие на финансов ресурс. Изменението се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

3. Приложима в настоящия случай е Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.).

4. Съгласно чл. 116, ал. 3 (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.; нова, бр. 108 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.) ограничението по ал. 2 не се прилага при изменение на цената на договор за обществена поръчка или рамково споразумение при условията на чл. 117а. В този случай общото увеличение на всички изменения на цената в резултат на инфлация не може да превишава с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение.

5. В изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ, Протокол № 33196/22 от заседание проведено на 19.12.2022 г. и във връзка с Вътрешните правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България, към Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. е сключено Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-15489 от 20.12.2022 г. Сключеното Допълнително споразумение е за изменение на цената на договора в резултат на инфлацията и е съгласно утвърден образец, приложение към одобрените Вътрешни правила на АПИ.

С подписване на Допълнителното споразумение, страните са приели, че договорната цена подлежи на изменение при условията, реда и начина предвидени във Вътрешните правила на АПИ за прилагане на Методиката. Изменението на цената ще може да бъде извършено след изпълнение на следните условия в кумулация:

- направено от изпълнителя писмено искане до АПИ по предоставен образец;
- при одобрено искане от страна на АПИ;
- при осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.

С писмо, вх. № 53-00-15555/21.12.2022 г., Изпълнителят е представил съгласувани от него и Консултанта по договора следните Сертификати за индексация към Сертификати за междинни плащания, като във връзка с взети от УС на АПИ решения, същите са били разплатени както следва:

Сертификат за междинно плащане № 2 е приет на дата 16.07.2021 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 2 072 375,29 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 2.1 към Сертификат за междинно плащане № 2 е на стойност 181 747,31 лв. без ДДС или 218 096,77 лв. с ДДС и се отнася само за средства за извършени строително-монтажни работи по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., сертификатът е одобрен на 22.12.2022 г. и индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 218 096,77 лв. с ДДС е платена по фактура № 2000000315/22.12.2022 г.

Сертификат за междинно плащане № 3 е приет на дата 19.08.2021 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 2 081 101,26 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 3.1 към Сертификат за междинно плащане № 3 е на стойност 182 512,58 лв. без ДДС или 219 015,10 лв. с ДДС и се отнася само за средства за извършени строително-монтажни работи по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., сертификатът е одобрен на 22.12.2022 г. и индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 219 015,10 лв. с ДДС е платена по фактура № 2000000316/22.12.2022 г.

Сертификат за междинно плащане № 4 е приет на дата 07.10.2021 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 3 123 598,97 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 4.1 към Сертификат за междинно плащане № 4 е на стойност 346 094,77 лв. без ДДС или 415 313,72 лв. с ДДС и се отнася само за средства за извършени строително-монтажни работи по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., сертификатът е одобрен на 22.12.2022 г. и индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 415 313,72 лв. с ДДС е платена по фактура № 2000000317/22.12.2022 г.

Сертификат за междинно плащане № 5 е приет на дата 14.12.2021 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 2 265 213,42 лв. без ДДС.

Сертификат за индексация № 5.1 към Сертификат за междинно плащане № 5 е на стойност 250 985,65 лв. без ДДС или 301 182,78 лв. с ДДС и се отнася само за средства за извършени строително-монтажни работи по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., сертификатът е одобрен на 22.12.2022 г. и индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 301 182,78 лв. с ДДС е платена по фактура № 2000000318/22.12.2022 г.

Сертификат за междинно плащане № 6 е приет на дата 14.12.2021 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 2 702 854,67 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 6.1 към Сертификат за междинно плащане № 6 е на стойност 299 476,30 лв. без ДДС или 359 371,56 лв. с ДДС и се отнася само за средства за извършени строително-монтажни работи по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., сертификатът е одобрен на 22.12.2022 г. и индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 359 371,56 лв. с ДДС е платена по фактура № 2000000319/22.12.2022 г.


Сертификат за междинно плащане № 7 е приет на дата 01.03.2022 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 3 205 275,54 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 7.1 към Сертификат за междинно плащане № 7 е на стойност 596 181,25 лв. без ДДС или 715 417,50 лв. с ДДС и се отнася само за средства за извършени строително-монтажни работи по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., сертификатът е одобрен на 22.12.2022 г. и индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 715 417,50 лв. с ДДС е платена по фактура № 2000000320/22.12.2022 г.

Сертификат за междинно плащане № 8 е приет на дата 19.04.2022 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 2 391 337,02 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 8.1 към Сертификат за междинно плащане № 8 е на стойност 1 169 602,94 лв. без ДДС или 1 403 523,53 лв. с ДДС и се отнася само за средства за извършени строително-монтажни работи по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., сертификатът е одобрен на 22.12.2022 г. и индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 1 403 523 лв. с ДДС е платена по фактура № 2000000321/22.12.2022 г.

Сертификат за междинно плащане № 9 е приет на дата 12.07.2022 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 3 615 254,47 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 9.1 към Сертификат за междинно плащане № 9 е на стойност 2 402 336,60 лв. без ДДС или 2 882 803,92 лв. с ДДС и се отнася само за средства за извършени строително-монтажни работи по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., сертификатът е одобрен на 22.12.2022 г. и индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 2 882 803,92 лв. с ДДС е платена по фактура № 2000000322/22.12.2022 г.

Сертификат за междинно плащане № 10 е приет на дата 05.08.2022 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 2 256 393,84 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 10.1 към Сертификат за междинно плащане № 10 е на стойност 1 499 373,71 лв. без ДДС или 1 799 248,45 лв. с ДДС и се отнася само за средства за извършени строително-монтажни работи по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., сертификатът е одобрен на 22.12.2022 г. и индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 1 799 248,45 лв. с ДДС е платена по фактура № 2000000323/22.12.2022 г.

Сертификат за междинно плащане № 11 е приет на дата 20.09.2022 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 2 211 355,98 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 11.1 към Сертификат за междинно плащане № 11 е на стойност 1 469 446,05 лв. без ДДС или 1 763 335,26 лв. с ДДС и се отнася само за средства за извършени строително-монтажни работи по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., сертификатът е одобрен на 22.12.2022 г. и индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 1 763 335,26 лв. с ДДС е платена по фактура № 2000000324/22.12.2022 г.



С писмо, вх. № 53-00-2720/06.03.2023 г., Изпълнителят е представил съгласувани от него и Консултанта по договора следните Сертификати за индексация към Сертификати за междинни плащания, като във връзка с взети от УС на АПИ решения, същите са били разплатени както следва:

Сертификат за междинно плащане № 12 е приет на дата 31.10.2022 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 3 013 918,45 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 12.1 към Сертификат за междинно плащане № 12 е на стойност 2 085 028,78 лв. без ДДС или 2 502 034,54 лв. с ДДС и се отнася само за средства за извършени строително-монтажни работи по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., сертификатът е одобрен на 04.05.2023 г. и индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 2 502 034,54 лв. с ДДС е платена по фактура № 3000000298/04.05.2023 г.

Сертификат за междинно плащане № 13 е приет на дата 22.11.2022 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 2 714 790,22 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 13.1 към Сертификат за междинно плащане № 13 е на стойност 1 878 091,87 лв. без ДДС или 2 253 710,24 лв. с ДДС и се отнася само за средства за извършени строително-монтажни работи по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., сертификатът е одобрен на 04.05.2023 г. и индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 2 253 710,24 лв. с ДДС е платена по фактура № 3000000299/04.05.2023 г.


Сертификат за междинно плащане № 14 е приет на дата 06.12.2022 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 2 327 240,14 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 14.1 към Сертификат за междинно плащане № 14 е на стойност 1 609 984,73 лв. без ДДС или 1 931 981,68 лв. с ДДС и се отнася само за средства за извършени строително-монтажни работи по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., сертификатът е одобрен на 04.05.2023 г. и индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 1 931 981,68 лв. с ДДС е платена по фактура № 3000000300/04.05.2023 г.

С писмо, вх. № 53-00-6811/07.06.2023 г., Изпълнителят е представил съгласуван от него и Консултанта по договора Сертификат за индексация към Сертификат за междинно плащане, като във връзка с взето от УС на АПИ решение, същият е бил разплатен както следва:

Сертификат за междинно плащане № 15 е приет на дата 31.03.2023 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 1 753 901,41 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 15.1 към Сертификат за междинно плащане № 15 е на стойност 1 225 450,92 лв. без ДДС или 1 470 541,10 лв. с ДДС и се отнася само за средства за извършени строително-монтажни работи по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., сертификатът е одобрен на 27.07.2023 г. и индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 1 470 541,10 лв. с ДДС е платена по фактура № 3000000351/31.07.2023 г.

С писмо, вх. № 53-00-10890/04.09.2023 г., Изпълнителят е представил съгласуван от него и Консултанта по договора Сертификат за индексация към Сертификат за междинно плащане, като във връзка с взето от УС на АПИ решение, същият е бил разплатен както следва:

Сертификат за междинно плащане № 16 е приет на дата 31.05.2023 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 2 711 272,74 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 16.1 към Сертификат за междинно плащане № 16 е на стойност 1 882 978,92 лв. без ДДС или 2 259 574,70 лв. с ДДС и се отнася само за средства за извършени строително-монтажни работи по Договор № РД-33-8/21.10.2020 г., сертификатът е одобрен на 12.10.2023 г. и индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 2 259 574,70 лв. с ДДС е платена по фактура № 3000000393/12.10.2023 г.



Обща стойност на индексацията е 20 495 150,85 лв. с ДДС, съставляващи 35,94 % от общата цена за изпълнение на договора т.е. при изменението на договорната цена е спазено ограничението по чл. 116, ал. 3 от ЗОП.

Спазвайки изискванията за контрол за законосъобразност, който се осъществява от Управляващия орган, Агенция „Пътна инфраструктура“ е представила на УО подписаното Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-15489/20.12.2022 г.

Споразумението не посочва конкретна стойност, а само съгласие на страните при определени условия (посочени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане от АПИ на Методика за изменение на цената в резултат от инфлация) да бъде направено изменение на договорната цена.

6. Във връзка с иницирирано изменение и с оглед индексирание на стойността на сходен договор въз основа на Методиката приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“, от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (УО на ОПТТИ) до Агенция „Пътна инфраструктура“ са изпратени указания с писмо вх. № 04-18-190/15.09.2023 г.

В указанията е посочено, че:

„При така представените споразумения, за УО на ОПТТИ няма яснота каква е сумата, с която се увеличава стойността на договорите, доколко точно е определена тя и каква е текущата стойност на съответния договор. Това затруднява процеса по верификация от страна на УО и същевременно има пряко отношение към обстоятелството, че при индексирание на строителни договори по „големи проекти“, следва да се процедира и изменение на договорите за безвъзмездна помощ, съответно на решението на ЕК за одобрение на „големи проекти“.

В тази връзка УО приканва АПИ да представи нови/изменени споразумения, в които да е видна сумата, с която се прави съответната индексация на договорната цена.“

Във връзка с указанията изпратени от УО на ОПТТИ, които се прилагат по аналогия по обекти финансирани по ОПТТИ, какъвто е и „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“, страните приемат, да се сключи настоящото допълнително споразумение при спазване на ограничението по чл. 116, ал. 3 от ЗОП и сключване на настоящото допълнително споразумение само и единствено с оглед изпълнение на изискванията на УО на ОПТТИ и прецизиране на текстове във вече сключеното Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-15489/20.12.2022 г. с цел внасяне яснота относно размера на договорена цена след изменението във връзка с чл. 117а от ЗОП.

Във връзка с изложеното страните приемат, че са налице основания за изменение на цената на настоящия договор в резултат на инфлация. Размерът на изменението в резултат на инфлацията е определен, съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.; изм. бр. 104 от 2023 г.) и при спазване на ограниченията по чл. 116, ал. 3 от ЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 117а от ЗОП, въз основа на Решения на Управителния съвет на АПИ, отразени в Протокол № 33058/22 от заседание проведено на 12.12.2022 г., Протокол № 33196/22 от заседание проведено на 19.12.2022 г. и

Протокол № /2024 г. от заседание проведено на2024 г., както и в изпълнение на Указание на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, обективирани в писмо с вх. № 04-18-190/15.09.2023 г., страните се споразумяха за следното:

чл. 1. В чл. 2 от Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-15489/20.12.2022 г. към Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. за строителство на обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“, се добавят следните разпоредби:

„т. 4 „Стойността на изплатените средства за индексирани на изпълнени СМР, съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. са в размер на 17 079 292,38 (седемнадесет милиона седемдесет и девет хиляди двеста деветдесет и два и 38 ст.) лв. без ДДС или 20 495 150,85 (двадесет милиона четиристотин деветдесет и пет хиляди сто и петдесет и 85 ст.) лв. с ДДС.“

т. 5 „Изменя се договорена цена посочена в чл. 7, ал. 1 от Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. за строителство на обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“, където цифрите и думите „47 521 358,47 лв. без ДДС или 57 025 630,16 лв. с ДДС“ се заменят с „64 600 650,85 лв. без ДДС или 77 520 781,01 лв. с ДДС“.

чл. 2. В срок до 15 (петнадесет) дни от подписването на настоящото допълнително споразумение, Изпълнителят се задължава да предостави и поддържа валидна и актуализирана Гаранция за изпълнение на договора в съответствие с новите стойности за СМР, съгласно условията на чл. 58, ал. 3 от Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. В случай, че Изпълнителят не представи гаранцията за изпълнение в указания в настоящото споразумение срок, то Възложителят има право едностранно да прекрати договора без предизвестие.

чл. 3. Всички останали клаузи от Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. за строителство на обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“ и Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-15489/20.12.2022 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № РД-33-8/21.10.2020 г. за строителство на обект: „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“.

Регл. ЕС/2016/679

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИНЖ. ЯСЕН ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Регл. ЕС/2016/679

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АПИ

Регл. ЕС/2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ИНЖ. ЖИВКО НЕДЕВ.....
(ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „ПЪТСТРОЙ ВДХ“
ЕАД)