

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“	
Изм. №	33-00-111
30.07	20.08

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
Към Договор № Д-54/22.05.20г. за „Извършване на археологическо проучване на
Обекти № 85.1, № 85.2 и № 88 по трасето на Автомагистрала „Хемус“

Днес,2020 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, в изпълнение на решение на УС, отразено в Протокол ~~25.07.20~~ 30.07.20 от заседание проведено на 30.07.2020 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. Национален археологически институт с музей при БАН, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Съборна“ № 2, ЕИК 000670919, представляван от Христо Попов – директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Страните след като взеха предвид следното:

От една страна:

1. Между страните е сключен Договор Д-54/22.05.20г. за „Извършване на археологическо проучване на Обекти № 85.1, № 85.2 и № 88 по трасето на Автомагистрала „Хемус“, като в чл. 4 от него за Обект № 88, е предвиден срок за изпълнение в размер на 60 (шестдесет) календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите по договора.

От друга страна:

2. С писмо вх. № 33-00-107/28.07.2020 г., Изпълнителят е уведомил Възложителя, че спасителното археологическо проучване на обект № 88 от трасето на Автомагистрала „Хемус“ е стартирало на 01.06.2020 г., но поради особеностите на местната почва, ниска магнитна проводимост и наличие на опожарени постройки в горните пластове, голяма част от вкопаните структури не са били регистрирани при извършените геомагнитни измервания. В тази връзка Изпълнителят отправя искане за удължаване срока на археологическото проучване, без това да повлияе на цената на договора, като изтъква следното:

- Натрупване на серия от три поредни, дъждовни дни през м. юни, за което като доказателство се представя справка от НИМХ за периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г., ведно с констативен протокол с представител от ОПУ-Шумен, потвърждаващ невъзможността за извършване на дейности от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г.;

- Наличие на голям брой вкопани структури в централната част от обекта, които не са били регистрирани. В тази връзка са допроучени структури от миналата година и са регистрирани и проучени още 95 нови структури;

- Необходимост от време за изготвянето на изискуемата се съгласно договора и нормативната уредба документация на разкритите нови структури и съоръжения.

3. Страните приемат, че изложените по т. 2 от настоящото споразумение обстоятелства са такива, които при полагане на дължимата грижа страните не са могли да предвидят, и които са настъпили в процеса на изпълнение на Договор № Д-54/22.05.2020 г. и представляват основание предвиденият срок за спасително археологическо проучване на Обект № 88 да бъде удължен.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Удължава се срокът на археологическо проучване по време на строителството по трасето на „АМ Хемус, участък от км 310+940 до 327+260“, като в чл. 4 от същия, думите: „ - За Обект № 88 – 60 (шестдесет) календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите по договора“, се заменят с думите „ - За Обект № 88 – 73 (седемдесет и три) календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите по договора“.

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор Д-54/22.05.2020г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и е неразделна част от Договор № Д-54/22.05.2020г

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ГЛАВЕН СЧЕТАР

.....

Чл. 4, Т. 1 от
РЕГЛАМЕНТ 679/16
ЕС

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ХРИСТО ПОПОВ
ДИРЕКТОР НА НАИМ ПРИ БАН

Чл. 4, Т. 1
ЕС/2016/679

Увеличен Сидарчев
ел. Стефановичев

