

 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"	
Изм. №	53-00-9047 23.09.2020 г.

Допълнително Споразумение № 1 Към

Договор № 138/25.09.2015 г. за извършване на супервизия на проектиране и строителство на
автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

Днес, в гр. София, между

1. Агенция „Пътна инфраструктура“ (в качеството си на правопреемник на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, съгласно § 8 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение на Закона за пътищата - ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) със седалище и адрес на управление гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от Георги Терзийски – Председател на Управителния Съвет, наричана от тук нататък „Възложител“ от една страна и
2. „Пътинвест-инженеринг“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 257, с БУЛСТАТ 831643582, представлявано от инж. Валентин Зарев – Изпълнителен директор, наричано от тук нататък „Изпълнител“ от друга страна

се подписа настоящото Допълнително Споразумение № 1 към Договор № 138/25.09.2015 г. за извършване на супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3,

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № 138/25.09.2015 г. за извършване на супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, на стойност 2 998 161,28 лв. без ДДС или 3 597 793,54 лв. с ДДС и срок за изпълнение 60 месеца.

1.2. Страните установяват следната фактическа обстановка:

От страна на Изпълнителя е получено писмо, вх. № 53-00-808/28.01.2020 г., с което информира Възложителя за необходимостта да бъде подписано допълнително споразумение към горесцитирания договор във връзка с изтичащия срок на Договор № 138/25.09.2015 г. и оставащите плащания по него.

Фактическата обстановка е следната:

I. Съгласно Приложение 1 „Данни за договора“ от Договор № 138/25.09.2015 г., срокът за изпълнение на консултантските услуги е 60 месеца, считано от датата на сключване на Договора (25.09.2015 г.) и срокът на същия изтича на 25.09.2020 г.

От друга страна периодът за съобщаване и отстраняване на дефекти по Договорно споразумение № 137/25.09.2015 г. за проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.3 е 550 дни, като за начална дата е определена 08.05.2019 г. и същият изтича на 08.11.2020 г.

Независимо от горното в т. 4.2 „Срок за изпълнение на дейностите“ от Приложение 2 – техническа спецификация (супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3) от Договор № 138/25.09.2015 г., е посочен срокът за изпълнение и прогнозното времетраене на отделните етапи, указано е, че посочените срокове са ориентировъчни.

Заложено е задължението, че Консултантът ще продължи да предоставя своите услуги, докато издаде следните документи: Сертификат за Изпълнение на Работите, Сертификат за Окончателно Плащане (или в случай че не може да одобри работния вариант на Окончателния Отчет на Изпълнителя, Сертификат за Междинно Плащане, включващ одобрените части от работния вариант на Окончателния Отчет), както и окончателен доклад, освен в случаите, когато договорът с консултанта или Договорът за строителство не бъдат прекратени предварително.

II. В Приложение 3 – „Възнаграждение и условия за плащане“ към Договор № 138/25.09.2015 г. за извършване на супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 в т. 1 „Формиране на възнаграждението“, т. 1.1 е описано как се формира възнаграждението на Изпълнителя, като същото се изплаща на месечна база по начина, за предоставените услуги. Месечните плащания се формират на база посочените единични цени в таблицата и подлежат на удържки съгласно договора.

В т. 1.2 е записано, че стойностите посочени в колона „Прогнозно количество“ са ориентировъчни, като Изпълнителят следва да изпълни задълженията си по договора съгласно Техническата спецификация (Приложение 2 към договора). В т. 1.6 е предвидено, че всички посочени стойности, формиращи възнаграждението на Изпълнителя, са окончателни и фиксирани за целия период на предоставяне на услугите по договора. Всякакви допълнителни претенции за възнаграждение от страна на Изпълнителя във връзка с изпълнението на услугите по договора, независимо от основанията им, са недопустими.

Съгласно т. 2 „Максимално допустимо възнаграждение“ от Приложение 3 – „Възнаграждение и условия за плащане“ към Договор № 138/25.09.2015 г. за извършване на супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, страните са договорили сума, съобразно срока за извършване (брой месеци) на съответните етапи по позиции и единични цени в 1.1. от Приложение 3. В т. 2.1 е посочено Максимално допустимото възнаграждение на Изпълнителя, като в т. 2.2 е заложено, че по реда на договора на Изпълнителя не може да бъдат изплатени суми, по-високи от максимално допустимото възнаграждение.

III. В писмото на Изпълнителя, вх. № 53-00-808/28.01.2020 г., са описани следните обстоятелства по изпълнението на Договор № 138/25.09.2015 г., а именно:

Първият етап от дейностите – Подготвителен етап преди строителството/етап на мобилизация на ресурсите на Изпълнителя и проектиране, започва с подписването на Договора на 25.09.2015 г. и завършва към 20.09.2016 г. – дата на подписване на Протокол обр. 2а, след предаване на целия технически проект за обекта от страна на Изпълнителя по договора за допълнително проектиране и

строителство с писмо, вх. № 53-00-6246/10.08.2016 г. и приет с решение на проведен ЕТИС на 12.08.2016 г. Общата продължителност на този етап е 11,19 месеца, вместо предвидените по Договор 18 месеца. Съгласно условията на Договора месец септември 2016 г. е приет за период, когато етапите на проектиране и строителство се припокриват (т. 1.5 от Приложение 3), видно от писмо, изх. № 53-00-7969/11.10.2016 г.

Вторият етап от дейностите - Строителство, започва на 20.09.2016 г. – дата на подписване на Протокол обр. 2а и завършва на 10 декември 2018 г. – датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа за директното трасе - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Общата продължителност на този етап е 26,00 месеца, вместо предвидените по Договор 24,00 месеца. Съгласно условията на Договора месец декември 2018 г. е приет за период, когато етапите на строителство и Съобщаване на Дефекти се припокриват (т.1.5 от Приложение 3), видно от писмо изх. № 53-00-12302/19.12.2018 г.

Третият етап - Срок за Съобщаване на Дефекти, започва да тече през месец януари 2019 г. и до 30.06.2020 г. са изтекли 18 месеца от прогнозното количество предвидени 17 месеца по Договор, като крайният срок по Договора е 25.09.2020 г., включително 1 месец за етап „Заклучителни дейности“.

Периодът за Съобщаване и Отстраняване на Дефекти по Договорно споразумение № 137/25.09.2015 г. за проектиране и строителство започва да тече на 08.05.2019 г. с издаването от Инженера на Сертификат за Приемане, съгласно Под-клауза 10.1 „Приемане на Работите и Подобекти“ и същият изтича на 08.11.2020 г.

Наблюдава се несъответствие във времетраенето между Договорно споразумение № 137/25.09.2015 г. за проектиране и строителство и Договор № 138/25.09.2015 г. за супервизия на проектиране и строителство, а именно: периода за Съобщаване и Отстраняване на Дефекти по Договора за строителство изтича на 08.11.2020 г., докато Договора за супервизия на проектиране и строителство изтича на 25.09.2020 г., което налага удължаване срока на етап „Съобщаване на Дефекти“.

IV. Към настоящия момент, след изплащане на възнаграждението за месец декември 2019 година, съгласно Приложение 3 „Възнаграждение и условия за плащане“ към Договор № 138/25.09.2015 г. за супервизия на проектиране и строителство, от определеното максималното възнаграждение в размер на 2 998 161,28 лв. без ДДС, остават 21 511,75 лв. без ДДС, формирани от заложеното едно окончателно месечно плащане за етап „Заклучителни дейности“ (т. 3.8 от Техническата спецификация), в размер на 17 787,48 лв. без ДДС и оставащи за етап „Срок за Съобщаване на дефекти“ 3 724,27 лв. без ДДС.

V. Съгласно точка 6.9 от Договор № 138/25.09.2015г., „Договорът може да бъде изменян и/или прекратяван, при спазване на условията и при настъпване на обстоятелства, посочени в разпоредбите на ЗОП“. Според разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, договор за обществена поръчка може да бъде изменен, когато наложените изменения не са съществени.

В случая е налице необходимост срокът по Договор № 138/25.09.2015 г. да бъде удължен, като гореописаните обстоятелства обуславят да бъде приложена точка 6.9 от Договор № 138/25.09.2015 г. за извършване на супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, описани в Част I от настоящото, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 25901/20 от заседание проведено на 11.08.2020 г., страните се споразумяха за следното:

чл. 1 Навсякъде в Договор № 138/25.09.2015 г. за извършване на супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, където е посочено срок за изпълнение думите „60 месеца се променят на 64 месеца“.

чл. 2 Навсякъде в Договор № 138/25.09.2015 г. за извършване на супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, където е посочена продължителност на етап Срок за Съобщаване на Дефекти думите „17 месеца се заменят с 22 месеца“.

чл. 3 За удължения Срок за изпълнение на Договора, в 28-дневен срок след подписване на настоящото Допълнително споразумение № 1, Изпълнителят ще представи доказателства на удължаване на валидността на Гаранция за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.6 от Клауза 4 „Изпълнение на договора. Гаранция за изпълнение“ от Договора.

чл. 4 Всички останали клаузи на Договор № 138/25.09.2015 г. за извършване на супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3, остават непроменени.


чл. 5 Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № 138/25.09.2015 г. за извършване на супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Валентин Николов
гл. счетоводител



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ИНЖ.ВАЛЕНТИН
ИЗПЪЛНИТЕЛ
„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

25.09.2015
25.09.2015
25.09.2015

ТОР