



Изх. №

33-00-244 23.12.2021 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР: № РД-37-11/25.08.2021 Г. С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТИ № 1, № 3 И НОВООТКРИТ ОБЕКТ МЕЖДУ КМ 39+240 ДО КМ 39+460 ПО ТРАСЕТО НА ПРОЕКТ: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ I-1 (E79) „ВИДИН – БОТЕВГРАД“

Днес,2021 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от представявана от инж. Ивайло Денчев – и.д. Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, в изпълнение на решение на УС, отразено в Протокол 23649./21 от заседание проведено на 23.12.2021 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. Национален археологически институт с музей при БАН, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Съборна“ № 2, ЕИК 000670919, представляван от Христо Попов – директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Страните след като взеха предвид следното:

От една страна:

1. Между страните е сключен договор № РД-37-11/25.08.2021 г. с предмет: „Извършване на археологическо проучване на Обекти № 1, № 3 и новооткрит обект между км 39+240 до км 39+460 по трасето на проект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“, включващ археологическо проучване на археологическо проучване на новооткрит обект между км 39+240 до км 39+460 по трасето на проект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“.

2. Съгласно чл. 4 от договор № РД-37-11/25.08.2021 г., срокът за изпълнение на Услугите за новооткрит обект между км 39+240 до км 39+460 по трасето на проект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“, е 120 (сто и двадесет) календарни дни, който започва да тече от подписването на протокол за начало. Проучването е стартирало на 26 август 2021 г., като следва да приключи на 24.12.2021 г. В процеса на изпълнението на проучването се констатира, че новооткрития обект е в изключително голям обхват и предвидения срок е крайно недостатъчен, като същото обстоятелство се потвърждава от протокол № 33-00-791/06.12.2021 г. на експертна комисия към Министерство на културата.

От друга страна:

3. Съгласно чл. 161, ал. 1 от Закона за културното наследство, осъществяването на инвестиционни проекти на физически и юридически лица в територии, за които има данни за наличие на археологически обекти, задължително се предхожда преди началото на строителните работи от спасителни теренни археологически проучвания, с които се установява дали няма да бъдат засегнати или нарушени археологически обекти. С писмо, вх. № 33-00-198/07.12.2021 г., Изпълнителят уведомява Възложителя, че от страна на Министерство на културата е съставен протокол № 33-00-791/06.12.2021 г. на експертна комисия, назначена по чл. 158а от ЗКН със Заповед № РД9К-495/18.10.2021 г. от МК, за приемане на резултатите от проучването на новооткрит обект между км 39+240 до км 39+460 по трасето на проект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“, намиращ се в землището на с. Шипот, община Димово, област Видин. Протоколът е одобрен със Заповед № РД 09-1492/07.12.2021 г. от заместник-министъра на културата. Експертната комисия към министерство на културата е взела решения, че проучването на обекта не е завършило от км 39+240 до км 39+480; Възложителят следва да осигури охрана на обекта; проучването да продължи през 2022 г. като се извърши теренна консервация до началото на следващия етап на проучването; за освободения участък от км 39+240 до км 39+300 да се

осигури археологическо наблюдение. За изпълнение на описаните дейности, свързани с проучването на археологически обект между км 39+240 до км 39+460, Изпълнителят отправя искане за сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на договор № РД-37-11/25.08.2021 г. за новооткрития археологически обект между км 39+240 до км 39+460 по трасето на проект: Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Видин-Ботевград“ с 97 календарни дни, без това да повлияе на цената за изпълнение на договора.

4. Страните приемат, че според разпоредбите на чл. 158а, ал. 6 от Закона за културното наследство, предложените с протокола действия и временни мерки за опазване на археологическата ценност са задължителни за изпълнение. Съгласно чл. 148, ал. 5 от Закона за културното наследство средствата за спасителни теренни проучвания до пълното проучване на терена се предоставят от възложителя, във връзка с чиято инвестиционна инициатива се извършва спасителното проучване.

5. Обстоятелствата описани в т. 3 от настоящото споразумение са констатирани след сключването на договора, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди. Предвид горното е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Въпреки положените усилия от възложителя, археологическото проучване следва да продължи, съгласно изискванията на Закона за културното наследство. Тези обстоятелства са видни и се потвърждават от представения от Изпълнителя протокол № 33-00-791/06.12.2021 г. на експертна комисия към Министерство на културата, одобрен със Заповед № РД 09-1492/07.12.2021 г. от заместник-министъра на културата.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Удължава се срокът на археологическо проучване на археологическо проучване на новооткрит обект между км 39+240 до км 39+460 по трасето на проект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ по Договор № РД-37-11/25.08.2021 г., като в чл. 4, трето тире от същия, думите „120 (сто и двадесет) календарни дни, се заменят с думите „217 (двеста и седемнадесет) календарни дни“.

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № РД-37-11/25.08.2021 г., остават непроменени.

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и е неразделна част от Договор РД-37-11/25.08.2021 г.,

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИВАЙЛО ДЕНЧЕВ
И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ
(СЪГЛ. ЗАПОВЕД № РД-02-14-669/26.07.2021 Г.
НА МИНИСТЪРА НА РРБ)

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Вален

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ХРИСТО ПОПОВ
ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛЕН



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: