

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ

ДОГОВОР № РД-38-21 от 05.12.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, за обособена позиция № 5 ОПУ Хасково“

Днес, 2018 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 000695089, представлявана от инж. Светослав Глосов - Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. ДЗЗД „АБ-ХАСКОВО“, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково 6300, бул. „Съединение“ № 38, с ЕИК по БУЛСТАТ 176733650, представлявано от Красен Володя Оханян- Упълномощен представител, с участници в обединението:

- „АБ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково 6300, бул. „Съединение“ № 38, с ЕИК 836014515, представлявано заедно от Трифон Трифонов и Тенчо Пасков- Изпълнителни директори,

- „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Цариградска“ № 30, с ЕИК 102005075, представлявано от Филип Маркулиев- Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ /Възложител/ и ДЗЗД „АБ-ХАСКОВО“, /Изпълнител/ на основание проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 9762/14 от 14.11.2014 г. и Решение № 233 от 14.11.2014 г. на Председателя на УС на АПИ за определяне на изпълнител е сключен Договор № РД-38-21 от 05.12.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, за обособена позиция № 5 ОПУ Хасково“.

2. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Договор № РД-38-21 от 05.12.2014 г. настоящият договор се сключва за срок от 48 /четиридесет и осем/ месеца, считано от датата, посочена като начало на срока на договора във възлагателното писмо.

3. С Решение № 67/13.06.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, за обособена позиция № 5 ОПУ Хасково“.

4. По хода на процедурата е изготвено разяснение с № 53-00-8127/31.08.2018 г. Действията на възложителя по издаване на цитираното разяснение е обжалвано пред КЗК от „Алфа билд инженеринг“ ЕООД и „ИКА- 2М“ ЕООД. С Разпореждане № РоткЗОП-342/14.09.2018 г. на основание чл. 201, ал.2, във връзка с ал.1, т.1 от ЗОП КЗК е отказала да образува производство по жалба на „ИКА- 2М“ ЕООД. Разпореждането е влязло в сила. Към момента е образувано производство пред КЗК по жалба на „Алфа билд инженеринг“ ЕООД. В жалбата на „Алфа билд инженеринг“ ЕООД се съдържа искане за налагане временна мярка „спиране“ на процедурата, поради което процедурата е спряна на 14.09.2018 г.

Искането за спиране на процедурата е оставено без уважение с влязъл в сила акт на КЗК към дата 18.10.2018 г., видно от уведомителни писма на КЗК от същата дата.

5. С решение № 156/25.10.2018 г. Възложителят удължава единствено срока за получаване на оферти на основание чл. 100, ал. 11 от ЗОП предвид образувано производство по обжалване действията на възложителя по издаване на разяснения в хода на процедурата за възлагане на обществената поръчка. Решението е обжалвано пред КЗК от „ИКА- 2М“ ЕООД, за което възложителят е уведомен на 31.10.2018 г.

6. Към момента на сключване на настоящото споразумение откритата с Решение № 67/13.06.2018 г. процедура за възлагане на обществена поръчка е спряна от дата 31.10.2018 г. на етап получаване на оферти, за което е публикувана информация в Профила на купувача и в РОП.

7. С оглед приближаващия зимен сезон, възлагането на дейностите, предмет на обществената поръчка, а именно извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на Републиканските пътища е от изключителна важност, както за Възложителя с оглед разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП), така и за обществото като цяло, включващо огромен брой лица, ползватели на безопасна за тях пътна инфраструктура. На основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, АПИ управлява републиканските пътища, които служат за превоз на пътници и товари по смисъла на чл. 2 от ЗП. Закрилата на интересите на всички лица, ползващи републиканските пътища има приоритет пред защитата на интересите на стопански субекти, участници в процедура за възлагане на обществена поръчка. Независимо от своевременните действия на възложителя по откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с цитирания по-горе предмет, а именно 6 /шест/ месеца преди изтичане на действащия договор, процедурата не може да продължи и съответно да се сключи договор с избран изпълнител. Възложителят е възпрепятстван да продължи действия по откритата процедура, поради обжалване не само на действията по предоставяне на разяснения, но и на акт за удължаване сроковете в процедурата, който по никакъв начин не засяга интересите на потенциалните участници. Обжалването на този акт възпрепятства Възложителя при полагане на дължимата грижа да осигури изпълнение на дейностите, предмет на договора след изтичане на действащия такъв, по причини, които не е могъл да предвиди.

Необходимостта от удължаване срока на договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се аргументира в случая с настъпили обстоятелства, които водят до невъзможност да се проведе процедура и съответно да се сключи договор с избран изпълнител преди изтичане на предходния договор със същия предмет. При невъзможност да се осигури поддържане на републиканската пътна мрежа /превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации ще се засегнат интересите не само на възложителя, но и на ползвателите на републиканската пътна мрежа. При неосигуряване на поддържане на републиканските пътища на ОПУ Хасково неминуемо ще се застраши живота на гражданите, предвид възможността за възникване на катастрофи с опасност за живота. В тази връзка, изпълнението на услугата по обезпечаване поддържането на републиканската пътна мрежа следва да е непрекъсваема дейност, организирана от възложителя и същевременно неосигуряването ѝ нарушава нормативно определени негови задължения. В този смисъл следва да се предприемат неотложни действия за изпълнение поддържането на републиканската пътна мрежа след изтичане на Договор № РД-38-21 от 05.12.2014 г.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид установените обстоятелства, както и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с §23 от ПЗР на ЗОП, и въз основа на решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 2067/18 г. от 26.11.2018г., **СТРАНИТЕ** се споразумяха за следното:

§1. Чл. 4, ал. 1 се изменя както следва:

Чл. 4, ал. 1 „Срокът за изпълнение на дейностите по договора се удължава до сключване на договор с участник, определен за изпълнител в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП.”.

§2. Чл. 7, ал. 1 се изменя както следва:

В Чл. 7, ал. 1 се добавя второ изречение „Общата стойност за изпълнение на дейностите за периода на удължаване срока на договора не може да надвишава сумата в размер на 18 000 000 лв. с ДДС“.

§3. В чл. 44, регламентиращ основанията за прекратяване на договора, се добавя второ изречение със следното съдържание: „Преди изтичане на срока по чл. 4, ал. 1, договорът се прекратява с изчерпване на определената в §2 от настоящото споразумение обща стойност“.

§4. „С подписването на настоящото споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 41 250.00 лв., със срок на валидност 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на допълнителното споразумение. В случай, че срокът по §1 по-горе продължи повече от 6 (шест) месеца, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи нова или да удължи валидността на предоставената гаранцията с минимум 3 (три) месеца.

§5. Всички останали клаузи от Договор № РД-38-21 от 05.12.2014 г. остават непроменени.

§6. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-38-21 от 05.12.2014 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

.....
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

.....
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ИНЖ. Дончо Атанасов
ЧЛЕН НА УС НА АПИ
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА МРРБ
№ РД-02-14-662/03.04.18

.....
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

КРАСЕН ОХАНЯН
УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ