


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ



Договор № РД-33-8/15.08.17г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за строителство на обект: „Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41 (километраж по проект)“

Днес, в гр. София:

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Георги Терзийски - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. ДЗЗД „Поморие 2015“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, район „Подуяне“, ул. „Бесарабия“ №114, с ЕИК по БУЛСТАТ 177093139, представлявано от Камен Кичев – Представител (с участници в обединението: „ПСТ Груп“ ЕАД с ЕИК по БУЛСТАТ 831928535 и „Понсстройинженеринг“ АД с ЕИК по БУЛСТАТ 102907182, в качеството му на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се подписва настоящото допълнително споразумение към Договор № РД-33-8/15.08.17г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на обект: „Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41 (километраж по проект)“ за следното:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № РД-33-8/15.08.2017г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на обект: „Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41 (километраж по проект)“. Съгласно чл. 5, ал. 2 от Договора, срокът за изпълнение на дейностите по Договора започва да тече след съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба №3 от 31.07.2003г. за откриване на Строителната площадка и е до датата на съставяне на Констативен акт обр. 15 по Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Протокол обр. 2а е съставен и подписан на 31.05.19 г. Към договора има сключено Допълнително споразумение № 53-00-2615/18.03.2019 г., с което се прецизира клауза на договора във връзка с предоставянето на авансово плащане по него.

1.2. В процеса на изпълнение на сключения между страните договор на територията на цялата Република България на 13 март 2020 г. е обявено извънредно положение с решение на Народното събрание от същата дата, обнародвано в Държавен вестник, бр. 33 от 07.04.2020 г. В тази връзка и на основание § 12, т. 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, последователно с писма вх. № 53-00-2485/17.03.2020 г., вх. № 53-00-6521/10.07.2020 г. и вх. № 53-00-8252/26.08.2020 г., Изпълнителят е отправил искане за удължаване срока на договора, като мотивите за това са следните:

Изпълнителят уведомява агенцията за настъпила непреодолима сила, която ще повлияе на изпълнението на договорените задължения. Основен аспект от писмата е настъпилата в световен мащаб пандемия от коронавирус, в резултат на която се изпитват сериозни затруднения при изпълнение на основни за обекта дейности. Възникналата ситуация според Изпълнителя представлява обстоятелство/събитие от извънреден характер, което води до редица забрани от

страна на държавата и съответно води до затруднения за Изпълнителя при осигуряване и доставянето на необходимите материали. В допълнение се изтъква, че безопасността, сигурността и доброто на работниците и служителите са от първостепенно значение и в тази връзка не може да се осигури предвиденото и необходимо по графика за изпълнение на строително-монтажните работи присъствие на работна сила на обекта за неговото срочно изпълнение. Възникналата епидемична обстановка след отмяна на извънредното положение в страната е съпътствана от налагането на ограничителни мерки, което е поредно обстоятелство, водещо до нарушена организация на работа на обекта. Съгласно одобрения график на обекта след 19.02.2020 г. започва изпълнение в ограничен обем. Планираните и договорени съобразно този срок доставки на необходимите за строителството материали поради въвеждането на строгите карантинни мерки са отложени във времето. В допълнение в периода 13.03.2020 г. – 13.05.2020 г. мобилизацията на персонала е забавена поради решението всички хотели и места на настаняване да бъдат затворени. Към настоящия момент, Изпълнителят сочи, че въпреки отмяната на извънредното положение в страната и облекчаването на противоепидемичните мерки в редица други държави, регулярността на доставките на строителни материали на обекта не е възстановена. Не са отпаднали и ограниченията свързани с изискванията за физическа дистанция на работещите като в тази връзка макар и намален кадровия ресурс е наличен, но с капацитет на дейност значително по-малък от необходимото. Изложеното от Изпълнителя в тази част от настоящото споразумение е потвърдено и от Консултанта, упражняващ строителен надзор на обекта, който изразява положително становище относно необходимостта от удължаване на срока на договора с два месеца с писмо с вх. № 53-00-7914/14.08.2020 г.

1.3. Времевият ефект на обстоятелствата в т. 1.2 от установителната част по-горе от настоящото споразумение върху изпълнението на договора е отразен в одобрения с настоящото допълнително споразумение актуализиран линеен График за изпълнение на СМР, в който междинните срокове са определени с конкретна продължителност. Графикът е одобрен и съгласуван от Консултанта, упражняващ строителен надзор на обекта по Договор № РД-33-8/15.08.2017г. с писмо с вх. № 53-00-8177/24.08.2020 г.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, описани в Част I от настоящото споразумение, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 2.6.049...../20 от заседание проведено на 31.08.....2020 г., страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран График за изпълнението на СМР на обект: „Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41 (километраж по проект)“, с който приемат удължаване на Срока за изпълнение на дейностите по договора, като в тази връзка чл. 5, ал. 2 от Договор № РД-33-8/15.08.2017г. думите „12 (дванадесет) месеца“ се заменят с думите „14 (четиринадесет) месеца“.

Чл. 2. С оглед удължения Срок за изпълнение на дейностите по договора по чл. 5, ал. 2, Изпълнителят се задължава в 20-дневен срок след подписване на настоящото допълнително споразумение да представи на Възложителя доказателства за удължаване на валидността на представената от него Гаранция за изпълнение, съгласно чл. 60, ал. 2 от Договор №РД-33-8/15.08.2017 г.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № РД-33-8/15.08.2017г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на обект: „Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41 (километраж по проект)“, остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

Чл. 4. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-33-8/15.08.2017г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на обект: „Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41 (километраж по проект).

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ -
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

инж. Иван Досев
ЧЛЕН НА УС НА АПИ
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА МРРБ.....
№ РД-02-18-2583/18 от 28.08.2018г.

ЗА

КА

ДЗЗД „Поморие 2015“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ