

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор РД-33-1/05.05.2016 г.



Днес, 30.09.....2016 г., в гр. София, между:

1. **АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**- Областно пътно управление София, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ЕИК 0006950890260, представлявано от инж. Веселин Николов – Директор, на основание Пълномощно № П-8/19.01.2016 г. и в изпълнение на решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обекти в Протокол № 14790/16 от 30.09.2016 г., наричано в договора, цитиран по-горе и в настоящото споразумение за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„АК-ГРУП 21“ ООД**, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Красна поляна“, бул. „Възкресение“ № 93, с ЕИК: 201920345, представлявано от Кръстю Стоянов Цветков - управител, наричано в договора посочен по-горе и в настоящото споразумение за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Страните след като взеха предвид следното:

От една страна:

1. Договор РД-33-1/05.05.2016 г. е сключен на основание чл. 14, ал. 4, т. 1, във връзка с чл. 101е от Закона за обществените поръчки (в сила до 15.04.2016 г.) в резултат на проведено възлагане на поръчка по реда на глава 8 „а“ от ЗОП чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително монтажни работи на типовите етажи на високото тяло на сутерен (кота -1) и етаж 2 от сградата находяща се на бул. „Цар Борис III“ № 215, гр. София“.

2. До момента на сключване на настоящото допълнително споразумение, изпълнението по договора е следното:

2.1. По Констативен протокол № 1/27.06.2016 г. на сутерен (кота -1) са действително извършени видове СМР по раздели от КСС, приложение към офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а именно: Подмяна на прозорци; подмяна на интериорни врати; демонтаж на съществуващи дървени вградени шкафове, събаряне на съществуващи оформящи шкафове простенки; удължаване на съществуващи тухлени зидове; нови настилки и обработка на съществуващите /без санитарен възел/; обработка на стени и тавани /мазилки, шпакловки и боядисване, без санитарен възел/; санитарен възел /архитектурна и ВиК части/; електроинсталации.

2.2. По Констативен протокол № 2/02.08.2016 г. на сутерен (кота -1) са действително извършени видове СМР по раздели от КСС, приложение към офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а именно: Подмяна на прозорци; удължаване на съществуващи тухлени зидове; нови настилки и обработка на съществуващите /без санитарен възел/; обработка на стени и тавани /мазилки, шпакловки и боядисване, без санитарен възел/; електроинсталации; отоплителна инсталация /тръбна разводка от съществуващо котелно помещение до същ. радиатори/.

2.3. По Констативен протокол № 3/17.09.2016 г. на сутерен (кота -1) са действително извършени видове СМР по раздели от КСС, приложение към офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а именно: Подмяна на прозорци; подмяна на интериорни врати; обработка на стени и тавани /мазилки, шпакловки и боядисване, без санитарен възел/; боядисване по дървени и метални части; санитарен възел /архитектурна и ВиК части/; електроинсталации;

С приемането на действително извършените дейности по Констативен протокол № 3/17.09.2016 г., строително – монтажните работи на типов етаж на сутерен (кота -1) са изцяло завършени, съгласно количествено – стойностната сметка.

От друга страна:

3. С Решение № 36/05.04.2016 год. на Председателя на УС на АПИ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)“**. Във връзка с посочената процедура е налице възникнала необходимост от определянето на подходящи помещения за нуждите на изпълнението на поръчката с каквато цел ще бъдат ползвани помещенията на етаж 2, част от типовите етажи в сградата, находяща се на бул. „Цар Борис III“ № 215, поради непосредствената им близост до залата, която ще бъде оборудвана и използвана като контролен ситуационен център.

4. Предвид разпоредбата на § 23 от Закона за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г.), съгласно която за договори за обществени поръчки или рамкови споразумения, сключени до влизането в сила на новия закон се прилагат разпоредбите на чл. 116 и чл. 118 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) и констатираната отпаднала необходимост от извършване на ремонтни работи по помещенията на типов етаж 2 от високото тяло на сградата, находяща се на бул. „Цар Борис III“ № 215, страните не могат да изменят сключения между тях договор по реда на чл. 116, ал. 1 от ЗОП, тъй като:

4.1. Наложително е да не се изпълняват дейности от договора – СМР на етаж 2, което води до намаляване обема на поръчката, респективно до промяна на предмета и цената ѝ. В действащата нормативната уредба, документацията за обществената поръчка и в договора не са предвидени ясни, точни и недвусмислени клаузи за подобен вид промяна.

4.2. Поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от промяна предназначението на помещенията на ет. 2 в сградата находяща се на бул. „Цар Борис III“ № 215, което от своя страна води до отпадане на ремонтните дейности на етаж 2 от сградата, предвидени за изпълнение в договора.

4.3. Въпреки положената дължима грижа, възниква необходимост от намаляване на дейностите по договора, която води до промяна в предмета му. Изпълнението на СМР на етаж 2, би довело до дублиране на разходи за Възложителя, което налага прекратяване на договора.

4.4. Промяна на изпълнителя не се налага, предвид изпълнените задължения по тази част от договора, която е необходима за определената дейност на Възложителя и възникналата необходимост от спиране изпълнението по останалата част от договора – етаж 2 от високото тяло на сградата находяща се на бул. „Цар Борис III“ № 215.

4.5. Изменение на договора не може да се определи като несъществено.

4.6. Изменение на договора би довело промяна в цялостния характер на поръчката, предвид количеството дейности, които не е нужно да се изпълняват, респективно стойността на поръчката и дублирането на разходи за Възложителя.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Страните се договарят, че с настоящето споразумение се прекратява по взаимно съгласие Договор № РД-33-1/05.05.2016 г., като всички финансови и други отношения по договора се считат за уредени след издаване на оригинална фактура за действително извършените и приети дейности по Констативен протокол № 3/17.09.2016 год. на стойност 44 083,31 лв. (четиридесет и четири хиляди осемдесет и три лева и 31 стотинки) без ДДС или 52 899,97 лв. (петдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 97 стотинки) с ДДС, платими в 5-дневен срок след представяне на фактурата от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В 10-дневен срок от изплащане на дължимата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума, същият освобождава

гаранцията за изпълнение на договора. След освобождаване на гаранцията, договорът се счита за прекратен.

Чл. 2. Страните заявяват изрично, че нямат и няма да имат за в бъдеще никакви претенции една към друга в т. ч., но не единствено: за възлагане на работи, за обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи, неустойки, лихви и др., във връзка с Договор № РД-33-1/05.05.2016 г.

Чл. 3. Настоящото споразумение влиза в сила след подписването му от страните и от датата на освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор РД-33-1/05.05.2016 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ
ДИРЕКТОР НА ОПУ СОФИЯ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
КРЪСТЮ ЦВЕТКОВ
УПРАВИТЕЛ



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

.....