

КЪМ

№ 53-00-8486 12.09.2018 г.

**ДОГОВОР № РД-36-8/28.07.2017г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 ЗА КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ
НА ОБЕКТ: BG16RF0P001-7.001-0015 -U-01- ЛОТ 6 „ПЪТ II-86 „ПЛОВДИВ –
АСЕНОВГРАД ОТ КМ 14+860 ДО КМ 25+150, С ОБЩА ДЪЛЖИНА 10.290 КМ,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“**

Днес, 2018г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Светослав Апостолов Глосов – председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и
2. ДЗЗД „ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД – ИРД“ със седалище и адрес на управление гр.София 1680, ул. Дойран №9А , с ЕИК: 177187421, представлявано от инж. Свобода Николова – Управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № РД-36-8/28.07.2017 г. за възлагане на обществена поръчка за обособена Позиция № 7 за консултантски услуги на обект: BG16RF0P001-7.001-0015-U-01-Лот 6 „Път II-86 „Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10.290 км, област Пловдив“.
2. Предмет на Договор № РД-36-8/28.07.2017 г. е изпълнението консултанска услуга във връзка с изпълнението на реконструкцията на път II-86 „Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150.
3. Във връзка с възникнали непредвидени обстоятелства , на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, както и Становище за осъществяване контрол по чл. 235 от ЗОП с изх. № К-36 от 17.01.2018 г. на АОП, бе сключено допълнително споразумение № РД-33-3/28.02.2018г. с „ИСА 2000“ ЕООД към Договор РД-33-5/12.07.2017г. за изпълнение на строителство на Лот 6 „Път II-86 „Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10.290 км, област Пловдив“. С неговото сключване, стойността на договора за СМР се променя от 19 212 512,73 лв. без ДДС на 28 808 604.17 лв. без ДДС. С ДЗЗД „ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД – ИРД“ е сключен договор за консултантски услуги на Лот 6 с № РД-36-8/28.07.2017г. Сключването на допълнителното споразумение № РД-33-3/28.02.2018г. с „ИСА 2000“ ЕООД, се явява непредвидено обстоятелство, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки за изпълнението на консултантските услуги съгласно цитирания договор.
4. Увеличението на стойността на строителството произтича от новите СМР, възложени с подписването на споменатото споразумение, а именно:

-Изпълнение на ново кръгово кръстовище при с.Долни Воден на км. 23+000, на мястото на съществуващото по първоначалния проект триклонно. Количествата и видовете СМР за изпълнението на това кръгово кръстовище, значително се различават от тези предвидени за изпълнението на триклонното кръстовище. Стойността на СМР е 545 361 лв. без ДДС

-Изпълнение на ново кръгово кръстовище гр.Асеновград при км.25+100, на мястото на съществуващото по първоначалния проект триклонно. Количествата и видовете СМР за изпълнението на това кръгово кръстовище, значително се различават от тези предвидени за изпълнението на триклонното кръстовище. Стойността на СМР е 301 033 лв. без ДДС

-Изграждане на нова тръбна колекторна система, на мястото на съществуващото отводняване с облицовани окопи и изпарители. Новото отводняване посредством колекторна система е едно отводняване от съвсем различен тип, включващо нови СМР: тръбни колектори три типа, изграждане на два типа ревизионни шахти по индивидуални проекти. Изкопите за тръбната колекторна система ще бъдат укрепвани, ще бъде изградена дренажна система.Стойността на СМР е 7 347 831 лв. без ДДС

-Изграждане на покрит отводнителен канал, който освен като отводнителен канал ще изпълнява и ролята на колекторна система. Ще бъде изграден стоманобетонен покрит канал, като и при него изкопите ще бъдат укрепени, бетонът за изпълнението му е около 5хил. м3 и в по-голямата си част е от висок клас С 30/37. Стойността на СМР е 2 437 664 лв. без ДДС

-Ще бъдат монтирани допълнителни ограничителни системи на стойност 694 606 лв. без ДДС.

Цялата стойност на допълнителните СМР възлиза на 11. 362 496 лв. без ДДС, като от тази стойност се приспадат отпадащите строителни работи, във връзка с промяната 1 0766 405 лв. без ДДС. Стойността, с която след сключване на допълнителното споразумение се увеличава Договор РД-33-5/12.07.2017г. е 9 596 091 лв. без ДДС. Стойността на СМР, за които е необходимо ДЗЗД „ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД – ИРД“ да изпълнява консултантски услуги се увеличава с около 50%, спрямо първоначалната стойност на СМР. От друга страна е необходимо да бъдат контролирани от екипа на строителния надзор, нови допълнителни строителни работи, с различна специфика от тези на първоначално заложените СМР, което води до необходимост от увеличаване на екипа и участието му времево в проекта.

Упражняването на строителен надзор върху новите СМР, не би могло да се раздели от това на първоначално заложените СМР, поради следните причини:

Изпълнението на отводняването чрез колекторна система не би могло технически да се раздели от изпълнението на другото строителство, защото колекторната система е свързана с пътното платно. Водите от пътните платна се събират и се отвеждат до чрез облицовани окопи и шахти в колекторната система. Част от новото отводняване е изпълнението на облицовани окопи, които са по стария проект, но тяхното местоположение се променя. Ограничителните системи, които се налага да бъдат изпълнени, също се изпълняват в банката на реконструирания път и не биха могли да се отделят от проекта, тъй като необходимото ново количество ограничителни системи допълва тези, които са заложили по основния проект, съответно изпълнението на същите е свързано неразривно технически и икономически. Изпълнението на кръстовищата при с. Долни Воден на км 23+000 и в гр. Асеновград на км 25+100 като триклонни е включено в основния технически проект, така че промяната им в кръгови не може да бъде разделено,

тъй като количествата от основния проект ще бъдат допълнени с необходимите количества за преобразуването им в кръгови.

Цената за осъществяване на строителен надзор на новите СМР, възложени с допълнителното споразумение е определена от следните допълнителни разходи:

1. Човешки ресурси за строителен надзор на допълнително строителство .

1.1. Възнаграждение на екипа строителен надзор на допълнително строителство.

Предвид спецификата на допълнителните работи и запазването на срока за строителство, непроменен (без удължаване) към екипа за изпълнение на основен договор са добавени:

- Инженер част Конструктор
- Инженер част ВиК постоянно
- Инженер част Пътна
- Инженер Геодезист
- Инженер Геодезист

Новопредложените специалисти ще изпълняват функциите си до завършване на основния договор, срокът на който съвпада със срока на изпълнение и на допълнителното строителство, съгласно новоизготвения график на Строителя.

Ръководителя на екипа, Инженера по материалите, Координатора по безопасност и здраве и Инженера по количества ще работят и по основния договор, съвместявайки и работата с тази по допълнителния договор към него. Останалите членове на екипа по основния договор Инспектор част пътна, Геодезист , Електроинженер и Инженер ВиК ще синхронизират работата си с новите експерти.

1.2. Командировъчни/ квартирни разходи за строителен надзор на допълнително строителство. За новопредложените допълнителни експерти са предвидени дневни командировъчни за целия оставащ период на работа, до завършване на обекта.

2. Транспортни разходи за строителен надзор на допълнително строителство.

Предвиден е транспорт за допълнителните специалисти до завършване на обекта - 1 автомобил на разположение с остойностени разходи на гориво при среден дневен пробег -200 км/ден и поддръжка на автомобил -до завършване на обекта.

3. Административни разходи за строителен надзор на допълнителното строителство.

3.1. Разходи за офис помещения за строителен надзор на допълнителното строителство.

Не се предвиждат. Разходите за офис помещение и текущата му поддръжка са за сметка на основния обект.

3.2. Офис оборудване и комуникации за строителен надзор на допълнително строителство.

Предвиждат се само компютри и мобилни телефони за новопредложените специалисти. Останалите разходи за офис оборудване и комуникации са за сметка на основния обект.

3.3. Консумативи за строителен надзор за допълнително строителство.

Поддръжка на техничкия софтуер, стационарен телефон, факс, интернет, застраховки са за сметка на основния обект. Остойностени са разходите за обслужване на допълнително възлагане, счетоводно обслужване и управление проект.

4. Геодезическо заснемане на допълнително строителство.

Предвид обхвата на работа на геодезическото заснемане и нейното увеличение, са предвидени разходи за допълнително геодезическо заснемане. Геодезическото заснемане ще включва основния и допълнителен проект.

5. Оценка на съответствието на новопроектираното допълнително строителство.

Технически паспорт на допълнително строителство.

За новопроектираното допълнително строителство се налага изготвяне на Оценка на съответствието. Окончателния доклад и Техническият паспорт за основния и допълнителния договор ще бъдат изготвени заедно и неразделно и в изготвянето ще участват всички специалисти от екипа, включително и новите. Необходими са допълнителни средства по изготвянето на технически паспорт на обекта.

6. Печалба за строителен надзор на допълнително строителство.

Предвидената печалба от строителния надзор на допълнителното строителство е заложена със същия процент, с който Консултантската фирма е участвала при оферирането си по основния договор за „Лот 6 „Път II-86 Пловдив - Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10.290 км, област Пловдив”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.“

Общата стойност на изпълнението на строителния надзор на допълнителното строителство възлиза на 115 888 лв. без ДДС и стойността и може да се види от Приложения 2 и 3, представени от ДЗЗД“ ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД – ИРД“ .

5. Видно от изложеното, в конкретния случай са налице непредвидени обстоятелства, настъпили след сключването на Договор № РД-33-5/12.07.2017 г., което се доказва от допълнително споразумение № РД-33-3/28.02.2018г. с „ИСА 2000“ ЕООД към Договор РД-33-5/12.07.2017г. и писмо № 93-00-2736/21.03.2018г. на ДЗЗД“ ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД – ИРД“ . Това са обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, тъй като възложителят не е могъл да предвиди сключването на споразумението, за което Агенцията по обществени поръчки е изразила положително становище с изх. № К-36/17.01.2018 г и произтичащите от това увеличение на обема на СМР с около 50 %. Настъпилите непредвидени обстоятелства не са резултат и от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия, тъй като в конкретния случай е необходимо да бъдат контролирани от екипа на строителния надзор, нови строителни работи, с различна специфика и обем от тези на първоначално заложените СМР, което води до промяна в екипа и участието му времево в проекта.

В случай, че на ДЗЗД“ ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД – ИРД“ не бъде възложено да осъществява консултантски услуги на допълнителното възложените СМР с подписване на споменатото споразумение, тези СМР не биха могли да бъдат извършени, контролирани и приключени съгласно ЗУТ, т.е. без наличието на строителен надзор, които да осъществява необходимия контрол и да подписва необходимите актове и други документи съгласно ЗУТ.

Прилагането на разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП по отношение на необходимостта от допълнително услуга се обосновава и с наличието на предвидената в нея невъзможна смяна на изпълнителя, поради технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка. Изборът на нов изпълнител и един потенциален такъв би довел до значителни затруднения за възложителя, поради възможност за дублиране на разходи поради естеството на изпълняваните дейности и невъзможността същите да се отделят едни от други.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 48935/18 както и Становище за осъществен контрол по чл. 235 от ЗОП К-16/22.08.2016г., страните се споразумяха за следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се съгласява надлежно да изпълни заедно с предмета на Договор № РД-36-8/28.07.2017 г. и допълнително възложените му дейности, след предаване на допълнителния техническия проект от Възложителя.

Чл.2. С подписването на настоящото допълнително споразумение, страните се съгласяват, че Общата цена за изпълнение на договора описана в чл. 5, ал. 1 в Договор № РД-36-8/28.07.2017 г. се променя на **504 269,88** лева без ДДС и е формирана от:

1. Цената за изпълнение на консултански услуги по Договор № РД-36-8/28.07.2017 г в размер на **388 381,88** лв. без ДДС;

2. Цената за извършване на допълнителните консултански услуги във връзка с изпълнението на новите СМР, в резултат от възникнали непредвидени обстоятелства е **115 888** лв. без ДДС, която се изплаща след издаване на Разрешение за ползване на обекта, предмет на Договор № РД-36-8/28.07.2017 г.

Чл.3. С подписването на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват и приложената към него Обобщена стойностна сметка за разходи строителен надзор, свързани с изпълнението на допълнителните консултански услуги във връзка с изпълнението на новите СМР.

Чл.4. Страните по настоящото Допълнително споразумение се съгласяват, че всички останалите клаузи, в това число и срока за изпълнение на дейностите по чл. 3 от Договор № РД-36-8/28.07.2017 г., остават непроменени.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № РД-36-8/28.07.2017 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ИНЖ. СВОБОДА НИКОЛОВА
УПРАВИТЕЛ НА
ДЗЗД "ПЪТКОНСУ"

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АПИ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ