

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ**

**ДОГОВОР № РД-33-5/09.05.2013 г.
за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ:
„Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км
20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до 3+130“**

Днес,2017 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от инж. Дончо Атанасов – Председател на УС на АПИ, в изпълнение на решение на УС, отразено в Протокол № 17635/17 от заседание проведено на 10.11.2017 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. КОНСОРЦИУМ „ПСВТ“, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ № 27, ЕИК по БУЛСТАТ 176466756, представлявано заедно и поотделно от Румен Атанасов Игнатов и Филип Маринчев Маринов – упълномощени представители, съгласно договор за учредяване на консорциум от 12.10.2012 г., в което участват: **„ХИДРОСТРОЙ“ АД**, гр. Варна с ЕИК 103029862, дружеството се представлява заедно и поотделно от Николай Купенов Пашов и Живко Илиев Недев, **„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД**, гр. Велико Търново с ЕИК 104693344, дружеството се представлява заедно от Румен Атанасов Игнатов и Филип Маринчев Маринов и **„ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД** гр. Търговище, с ЕИК 835009611, дружеството се представлява от Божидар Стойчев Тодоров, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Страните след като взеха предвид следното:

1. За начало на строителството на обект „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130“, съгласно чл. 1, т. 31 от Раздел I Дефиниции от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г., се счита датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за определяне на строителна линия и ниво по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за която и да е част от строежа. Протокол обр. 2а за обекта е подписан на 26.06.2013 г., от която дата започва да тече срокът за изпълнение на Допълнително проектиране и СМР, възлизащ на 540 (петстотин и четиридесет) календарни дни, в които се включват и 60 (шестдесет) календарни за преодоляване на рискове в тежест на Възложителя.

2. След започване на строителните дейности, страните са констатирани закъснение на реално извършените дейности от Изпълнителя спрямо Графика за изпълнение, дължащо се на обстоятелства по смисъла на чл. 20г от Договора - настъпване на рискове, възложени в тежест на Възложителя по договора и съгласно т. 2 Документацията за участие „Рискове свързани с процедури по отчуждаване, промяна предназначението на земи и гори, както и с издаване на разрешението за строеж“, а именно - отчуждаване на имоти, които попадат в обхвата на пътя. С писмо с изх. № 93-01-9474/13.10.2015 г. Възложителя информира Изпълнителя, че е налице забавяне на отчуждителните процедури, касаещи имоти попадащи в процедираните за обекта 3 парцеларни плана, както и евентуалните срокове за приключването им и последващото издаване на разрешения за строеж.

Във връзка с констатираното закъснение, дължащо се на обстоятелства по смисъла на чл. 20г от Договора, в резултат на което Изпълнителя е поставен в невъзможност да приключи изпълнението на договора в срока уговорен между страните съгласно чл. 5, ал. 1, а именно 480 календарни дни, с писмо изх. № 93-01-9474/13.10.2015 г. Възложителят е изразил съгласие да бъде използван срокът от 60 (шестдесет) календарни дни по чл. 6а от Договора, включително и за сключването на допълнително споразумение с Изпълнителя, след представянето на актуализирана ТСП, включително становище на Консултанта.

С писмо вх. № 53-00-14578/28.12.2015 г. и в изпълнение на чл. 43 от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. Изпълнителят е предоставил ревизирана ТСП за обекта и график към нея, одобрени от Консултанта, с оглед на което е подписано Допълнително споразумение изх. № 53-00-14587/28.12.2015 г. към Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. Съгласно подписаното споразумение сроковете и съдържанието на етапи от 1 до 17 се променят, като видовете работи и съответните им количества се реорганизируют, като срока за приключване на обекта се удължава и като краен срок за строителство е определен 03.12.2016 г. Цената за изпълнение на дейностите по договор № РД-33-5/09.05.2013 г. остава непроменена.

3. С писма с вх. № 53-00-6752/30.08.2016 г. и вх. № 53-00-7580/29.09.2016 г. Изпълнителят е информирал Възложителя, че е налице забавяне в изпълнението на ТСП и Линеиния график, в резултат на липсващи, неточни и непълни данни за елементи от техническата инфраструктура подлежащи на преместване, в това число липса на издадени разрешения за строеж, както и течащи процедури. С писмо вх. № 53-00-9825/02.12.2016 г. и в изпълнение на чл. 43 от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. Изпълнителят е предоставил ревизирана ТСП за обекта и график към нея, одобрени от Консултанта, с оглед на което е подписано второ Допълнително споразумение изх. № 53-00-9826/02.12.2016 г.

4. С писмо вх. № 53-006436/22.08.2017 г. Изпълнителят информира Възложителя, че е налице забавяне изпълнението на СМР поради причини независещи от него, а именно:

- На първо място демонтаж на съществуващ електропровод 20 kV, попадащ в новото трасе от км 16+010 до км 17+200. Подвързването на новата кабелна линия в ПС „Балкан“ и ВС „Хаджицонев мост“ не е решено в проектната документация и има нови изисквания на електроразпределителното дружество, което води до невъзможност новата кабелна линия да бъде пусната в експлоатация почти година. За изграждането и оборудването на две „килии“ в ПС „Балкан“ и за дооборудването на ВС „Хаджицонев мост“ е необходимо разрешение за строеж. По този начин съществуващият електропровод е реална пречка за изпълнение на СМР в участъка от км 16+010 до км 17+200. За избягване на инциденти с електрически ток има издадена заповед в заповедната книга, която забранява да се работи под електропровода;

- На второ място проблем свързан с електрическите мрежи е изграждането на нова въздушна линия, която да замести намиращият се в новото трасе от км 17+400 до км 18+000 електропровод 20 kV „Недевци“ и кабелите за ТП „Вигона“. За тази реконструкцията има издадено и влязло в сила разрешение за строеж на 05.08.2017 г., но в участъка след км 17+400 не може да се работи, защото единственият достъп до него е по т.нар. Хаджицонев мост, който е в аварийно състояние и е затворен за движение за превозни средства с маса над 3,5 т още от м. Февруари 2017 г.

- На трето място проблем свързан с реконструкцията на инженерните мрежи (ТТ кабели от км 11+100 до км 11+600) е липсата на издадено разрешение за строеж;

- На четвърто място проблем, който сериозно се е отразил на срока за изпълнение на моста на км 11+800 е пропуснатата в проектната документация реконструкция на ВЛ 10 kV при км 11+700 и изграждането на нов БКТП „Урожай“, като за реконструкция на тази въздушна линия и

съществуващия мачтов трафопост разрешението за строеж е издадено и влязло в сила на 08.04.2017 г.

- На пето място проблем свързан с реконструкцията на електропровод 10 kV от км 11+200 до км 11+600, реконструкция на ТТ кабел на км 15+000 и реконструкцията на ТТ и оптични кабели на км 2+977,33 от етапната връзка, за които разрешението за строеж е издадено едва на 28.10.2016 г. и което забавяне се отрази на сроковете за изграждане на п.в. Чехлевци и работите около км 15+000.

Във връзка с изложени по-горе в писмото проблеми Изпълнителят обръща внимание, че всичко това пряко рефлектира върху изпълнението на останалите СМР до момента, с оглед на което следва да се вземат мерки и конкретни срокове за тяхното решаване, включително и да се определи нов краен срок за завършване на обекта.

5. По отношение на една част от проблемите описани в т. 4 свързани с липсата на издадени разрешения за строеж, са издадени такива, както следва:

- На 23.08.2017 г. е издадено Разрешение за строеж № 159 от Община Габрово за реконструкция на ВС „Хаджицонев мост“, реконструкция на ТП „ДЗС Узана“, оборудване на килии № 28 и № 30 в ЗРУ 20 kV на подстанция „Балкан“ 220/110/20/10 kV, Електрозахранване на тунел „Чехлевци“, БКТП тип WM01, 20/04 kV, 1x800 kVA, като проектът е съгласуван от „Енерго Про мрежи“ АД на 18.07.2017 г.

- На 01.08.2017 г. е издадено Разрешение за строеж № 143 от Община Габрово за реконструкция на Ел 20 kV „Недевци“; Реконструкция на кабели 20 kV – захранване на ТП „Вигона“.

- На 25.10.2017 г. е сключено допълнително споразумение № 3 към договор за изместване на съществуващи съоръжения № 15-62/26.06.2015 г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Енерго ПРО мрежи“ АД, за извършване на реконструкция на килии № 28 и № 30 от ЗРУ 20 kV на подстанция „Балкан“.

6. По отношение на проблема свързан с аварийното състояние на „Ходжи Цонев“ мост в момента тече процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект и издаване на разрешение за строеж за Път III-5006 „Временно съоръжение при аварийал мост – „Хаджи-Цонев“ мост, гр. Габрово“ – индикативен срок за възстановяване на движението 15.12.2017г.;

7. С писмо изх. № 53-00-9135/10.11.2017 г. Възложителят информира Изпълнителя за очаквания от него индикативен срок – 30.11.2017 г. относно издаване на разрешение за строеж за реконструкцията на съобщителен кабел при км 11+400. В допълнение Възложителят изразява принципното си съгласие да бъде сключено допълнително споразумение, след като му бъде предоставена ревизирана ТСП за обекта и график към нея, одобрени от Консултанта, съгласно чл. 43 от Договора, включително предложените промени са съобразени с очаквания краен срок за реалното изпълнени на всички видове СМР и завършването на обекта.

8. С писмо вх. № 53-00-9139/10.11.2017 г. и в изпълнение на чл. 43 от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. Изпълнителят предоставя ревизирана ТСП за обекта и график към нея, одобрени от Консултанта.

Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП изменение на договор за обществена поръчка се допуска поради обстоятелствата, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Видно от изложеното по-горе е налице хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като от една страна Възложителят е положил дължимата грижа, но същевременно не е могъл да предвиди настъпването на описаните по-горе обстоятелства, изразяващи се в разрушаването на моста, по който се придвижва строителната техника обслужваща обекта от една страна, а от друга забавата в издаването на разрешенията за строеж в резултат на съгласувателни процедури със собствениците на инженерните мрежи, което налага изменението на Договор РД-33-5/09.05.2013 г., като по своята същност това не води до промяна на неговия предмет.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка § 23 от ПЗР от ЗОП, във връзка с чл. 43, ал. 1, т. 2 и чл. 77, ал. 2, б. „а“, т. „а.1.“ от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. и Допълнително споразумение с изх. № 53-00-14587/28.12.2015 г. и Допълнително споразумение изх. № 53-00-9826/02.12.2016 г. страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Приемат актуализирана Технологично-строителна програма (АТСП) и График за изпълнение на отделните видове СМР, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото споразумение, като Етапи от I до XII са изпълнени и сертифицирани, а за Етапи от XIII до XVII са определени нови срокове за изпълнение и преразпределяне на дейностите включени в тях, като завършването на обекта следва да бъде реализирано в срок до 31.12.2018 г., съгласно одобрената с настоящото споразумение АТСП и График за изпълнение на отделните видове СМР.

Чл. 2. В чл. 5, ал. 1 от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. думите 1224 (хиляда двеста двадесет и четири) календарни дни се заменят с думите 1638(хиляда шестстотин тридесет и осем.) календарни дни.

Чл. 3. В чл. 5, ал. 2 от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. Етапи от I до XII се заличават и се заменят с думите, както следва:

1. Окончателно изпълнените и сертифицирани до подписването на настоящото споразумение етапи с видове СМР, които са сертифицирани:

Етап I, включващ изпълнението на: **Участък 1: Отстраняване на растителността, Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради, Премахване на предпазни еластични огради, пътни знаци и рекламни табели, Премахване на водостоци, масивни сгради и стоманобетонени конструкции, Изкопи, Насипи, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Ремонт на съществуващата пътна настилка и Първи битумен разлив за връзка, Отводнителни улеи по откоси и бетонени бордюри, Бетонени, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонени и стоманобетонени конструкции.** **Участък 3: Почистване на строителната площадка, Изкопи, Масивни бетонени и стоманобетонени конструкции,** с времетраене 461 (четиристотин шестдесет и един) календарни дни, който срок за почва да тече от 26.06.13 г. (1-ия ден от началото на строителството) и завършва на 11.10.15 г. (461-ия ден от началото на строителството);

Етап II, включващ изпълнението на: **Участък 1: Изкопи, Насипи, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип „Ао“ и Първи битумен разлив за връзка, Асфалтови смеси за долен**

пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Отводнителни окопи, Сглобяеми тръбни водостоци, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции. **Участък 3:** Почистване на строителната площадка, Изкопи, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, с времетраене 425 (четиристотин двадесет и пет) календарни дни, който срок за почва да тече от 25.08.13 г. (61-ия ден от началото на строителството) и завършва на 04.11.15 г. (485-ия ден от началото на строителството);

Етап III, включващ изпълнението на: **Участък 1:** Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Тръбни дренажи, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Отводнителни окопи, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции. **Участък 3:** Почистване на строителната площадка, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, с времетраене 419 (четиристотин и деветнадесет) календарни дни, който срок за почва да тече от 18.09.13 г. (85-ия ден от началото на строителството) и завършва на 22.11.15 г. (503-ия ден от началото на строителството);

Етап IV, включващ изпълнението на: **Участък 1:** Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка. **Участък 2:** Отстраняване на растителността, Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради, Премахване на предпазни еластични огради, пътни знаци и рекламни табели, Премахване на водостоци, масивни сгради и стоманобетонови конструкции, Изкопи, Насипи, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Ремонт на съществуващата пътна настилка и Първи битумен разлив за връзка, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри. **Участък 2 - пътни връзки:** Почистване на строителната площ, Отстраняване на растителността, Насипи, Насип подходящ материал група „А-I“, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Сглобяеми тръбни водостоци. Пътна основа за банкети и разделителна ивица **Участък 3:** Почистване на строителната площадка, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, с времетраене 419 (четиристотин и деветнадесет) календарни дни, който срок за почва да тече от 06.10.13 г. (103-тия ден от началото на строителството) и завършва на 10.12.15 г. (521-ия ден от началото на строителството);

Етап V, включващ изпълнението на: **Участък 2:** Насип на подходящ материал група А-I, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип „Ао“ и Първи битумен разлив за връзка, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Тръбни дренажи, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Отводнителни окопи, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции. **Участък 2-пътни връзки:** Изкопи, Тръбни дренажи, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място. Насипи, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, с времетраене 251 (двеста петдесет и един) календарни дни, който срок за почва да тече от 24.10.13 г. (121-ия ден от началото на строителството) и завършва на 13.07.15 г. (371-ия ден от началото на строителството);

Етап VI, включващ изпълнението на: **Участък 2:** Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип „Ао“ и Първи битумен разлив за връзка, Асфалтови смеси за долен пласт на

покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Отводнителни окопи, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции. Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място. **Участък 2 - пътни връзки:** Изкопи, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Насипи, Насип подходящ материал група А-1, Асфалтова смес за основен пласт тип „Ао” и Първи битумен разлив за връзка, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Отводнителни окопи, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, с времетраене 237 (двеста тридесет и седем) календарни дни, който срок за почва да тече от 11.11.13 г. (139-тия ден от началото на строителството) и завършва на 17.07.15 г. (375-тия ден от началото на строителството);

Етап VII, включващ изпълнението на: **Участък 2:** Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Отводнителни окопи, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка. **Участък 2 - пътни връзки:** Полагане на хумус, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка, с времетраене 267 (двеста шестдесет и седем) календарни дни, който срок за почва да тече от 26.11.13 г. (154-тия ден от началото на строителството) и завършва на 31.08.15 г. (420-тия ден от началото на строителството);

Етап VIII, включващ изпълнението на: Доставка на строителни материали за изпълнение на строително-монтажни работи за Участък 3, Участък 4 и Етапна връзка – Елементи за облицовани окопи, Тръби за водостоци, Армировъчна стомана, мостови греди ГТ95+, ел. и ТТ кабели и оборудване, с времетраене 36 (тридесет и шест) календарни дни, който срок започва да тече от 18.12.15 г. (529-тия ден от началото на строителството) и завършва на 22.01.16 г. (564-тия ден от началото на строителството);

Етап IX, включващ изпълнението на: **Участък 3:** Почистване на строителната площадка, Изкопи, Насипи, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел. проводи и ТТ-кабели, **Участък 4 и Етапна връзка:** Изграждане на насипи от подходящи материали, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел. проводи и ТТ-кабели, с времетраене 709 (седемстотин и девет) календарни дни, който срок за почва да тече от 05.11.15 г. (486-тия ден от началото на строителството) и завършва на 13.10.17 г. (1194-тия ден от началото на строителството).

Етап X, включващ изпълнението на: **Участък 3:** Изкопи, Насипи, Насип от подходящи материали група А-1, Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, **Тунел при км 12+420 с L= 540м:** Видове тунелни изкопи, Първичен крепеж, Геодезически работи, и **Участък 4 и Етапна връзка:** Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел. проводи и ТТ-кабели, с времетраене 367 (триста шестдесет и седем) календарни дни, който срок за почва да тече от 02.06.16 г. (696-тия ден от началото на строителството) и завършва на 03.06.17 г. (367-мия ден от началото на строителството);

Етап XI, включващ изпълнението на: **Участък 3:** Изкопи, Насипи, Насип от подходящи материали група А-1, Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със

свързващи вещества, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Филтрационни дренажи, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел.проводи и ТТ-кабели; **Тунел при км 12+420 с L= 540м:** Видове тунелни изкопи, Първичен крепеж, Укрепване откоси при порталите, Геодезически работи, и **Участък 4 и Етапна връзка:** Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, с времетраене 397 (триста деветдесет и седем) календарни дни, който срок започва да тече от 31.08.16 г. (786-тия ден от началото на строителството) и завършва на 01.10.17 г. (1182-рия ден от началото на строителството);

Етап XII, включващ изпълнението на: **Мост на км 11+800 с L=640м:** Изкопи, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, с времетраене 475 (четиристотин седемдесет и пет) календарни дни, който срок за почва да тече от 26.07.16 г. (1008-ия ден от началото на строителството) и завършва на 12.11.17 г. (1224-тия ден от началото на строителството).

2. Етапи определени в съответствие с Графика за изпълнение и Технологично – строителната програма, неразделна част от настоящото споразумение:

Етап XIII, включващ изпълнението на: **Мост на км 11+800 с L=640м:** Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции; Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, с времетраене 541 (петстотин четиридесет и един) календарни дни, който срок за почва да тече от 09.07.17 г. (1098-ия ден от началото на строителството) и завършва на 31.12.18 г. (1638-ия ден от началото на строителството); **Етап XIV**, включващ изпълнението на: **Участък 3:** Разрушаване настилки, тротоари, бордюри и огради, Насип от подходящи материали група А-1, Стабилизиран банкет с несортиран трошен камък, Ландшафтно оформяне, Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Филтрационни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси, Водоприемни и събирателни шахти, Бетонови бордюри, Сглобяеми тръбни водостоци, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Предпазни огради, **Тунел при км 12+420 с L=540 м:** Видове тунелни изкопи, Първичен крепеж, Хидроизолация и отводнителни съоръжения в тунели, Вторична облицовка, Геодезически работи. **Участък 4 и Етапна връзка:** Почистване на строителната площадка, Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради, Изкопи, Изграждане на насипи от подходящи материали, Насип от подходящи материали група А-1, Армонасипни конструкции, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с

битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Тръбни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонови, кофразжни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, Комуникационни кабели и осветление -реконструкция на ел.проводите и ТТ-кабели, Обслужващи тръбопроводи – реконструкция на водопроводи, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонови, кофразжни и армировъчни работи на място, Обслужващи тръбопроводи - реконструкция на водопроводи, Мерки и мероприятия съгласно Решение №4-2/2012г. на МОСВ, с времетраене 355 (триста петдесет и пет) календарни дни, който срок за почва да тече от 12.11.17 г. (1224-тия ден от началото на строителството) и завършва на 01.11.18 г. (1578-ия ден от началото на строителството);

Етап XV, включващ изпълнението на: **Участък 3: Разрушаване настилки, тротоари, Насип от подходящи материали група А-1, Стабилизиран банкет с несортиран трошен камък, Ландшафтно оформяне, Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Филтрационни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси, Водоприемни и събирателни шахти, Бетонови бордюри, Бетонови, кофразжни и армировъчни работи на място, Предпазни огради, Пътна маркировка, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел. проводите и ТТ-кабели, Тунел при км 12+420 с L= 540м: Видове тунелни изкопи, Първичен крепеж, Хидроизолация и отводнителни съоръжения в тунели, Вторична облицовка, Открити тунелни кампади, Укрепване откоси при порталите, Геодезически работи, Ландшафтно оформяне и биологично укрепване и **Участък 4 и Етапна връзка: Почистване на строителната площадка, Изкопи, Изграждане на насипи от подходящи материали, Насип от подходящи материали група А-1, Укрепване на откоси чрез затревяване, Армонасипни конструкции, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Тръбни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонови, кофразжни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, Предпазни огради, Комуникационни кабели и осветление -реконструкция на ел.проводите и ТТ-кабели, Обслужващи тръбопроводи - реконструкция на водопроводи, Мерки и мероприятия съгласно Решение №4-2/2012г. на МОСВ, с времетраене 379 (триста седемдесет и девет.) календарни дни, който срок за почва да тече от 12.11.17 г. (1224-тия ден от началото на строителството) и завършва на 25.11.18 г. (1602-рия ден от началото на строителството);****

Етап XVI, включващ изпълнението на: **Участък 3: Стабилизиран банкет с несортиран трошен камък, Ландшафтно оформяне, Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи**

битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси, Бетонови, кофразжни и армировъчни работи на място, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка, **Тунел при км 12+420 с L= 540м:** Видове тунелни изкопи, Първичен крепеж, Хидроизолация и отводнителни съоръжения в тунели, Вторична облицовка, Открити тунелни кампади, Контролно измервателна система, Геодезически работи, Ландшафтно оформяне и биологично укрепване и **Участък 4 и Етапна връзка:** Почистване на строителната площадка, Изкопи, Изграждане на насипи от подходящи материали, Насип от подходящи материали група А-1, Укрепване на откоси чрез затревяване, Армонасипни конструкции, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Тръбни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонови, кофразжни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка, Коммуникационни кабели и осветление -реконструкция на ел.проводи и ТТ-кабели, Обслужващи тръбопроводи - реконструкция на водопроводи, Мерки и мероприятия съгласно Решение №4-2/2012г. на МОСВ, с времетраене 415 (четиристотин и петнадесет) календарни дни, който срок за почва да тече от 12.11.17 г. (1224-тия ден от началото на строителството) и завършва на 31.12.17 г. (1638-мия ден от началото на строителството); **Етап XVII**, включващ изпълнението на: Мерки и мероприятия за информация и публичност, с времетраене 1638 (хиляда шестстотин тридесет и осем) календарни дни, който срок за почва да тече от 26.06.2013 г. (1-вия ден от началото на строителството) и завършва на 31.12.2018 г. (1638-мия ден от началото на строителството);

Чл. 4. В чл. 7, ал. 1 от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. текстовете на Етапи от I до XII се заличават и заменят с думите, както следва:

1. Окончателно изпълнените и сертифицирани, до подписването на настоящото споразумение етапи с видове СМР и стойности, както следва:

Етап I, включващ изпълнението на: **Участък 1:** Отстраняване на растителността, Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради, Премахване на предпазни еластични огради, пътни знаци и рекламни табели, Премахване на водостоци, масивни сгради и стоманобетонови конструкции, Изкопи, Насипи, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Ремонт на съществуващата пътна настилка и Първи битумен разлив за връзка, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Бетонови, кофразжни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции. **Участък 3:** Почистване на строителната площадка, Изкопи, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции“, в размер на 2 383 920,00 (два милиона триста осемдесет и три хиляди деветстотин и двадесет) лв. без ДДС;

Етап II, включващ изпълнението на: **Участък 1:** Изкопи, Насипи, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип „Ао” и Първи битумен разлив за връзка, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Отводнителни окопи, Сглобяеми тръбни водостоци, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции. **Участък 3:** Почистване на строителната площадка, Изкопи, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции., в размер на 2 412 558,00 (два милиона четиристотин и дванадесет хиляди петстотин петдесет и осем) лв. без ДДС;

Етап III, включващ изпълнението на: **Участък 1:** Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Тръбни дренажи, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Отводнителни окопи, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции. **Участък 3:** Почистване на строителната площадка, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции., в размер на 2 174 166,00 (два милиона сто седемдесет и четири хиляди сто шестдесет и шест) лв. без ДДС;

Етап IV, включващ изпълнението на: **Участък 1:** Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка. **Участък 2:** Отстраняване на растителността, Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради, Премахване на предпазни еластични огради, пътни знаци и рекламни табели, Премахване на водостоци, масивни сгради и стоманобетонови конструкции, Изкопи, Насипи, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Ремонт на съществуващата пътна настилка и Първи битумен разлив за връзка, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри. **Участък 2 - пътни връзки:** Почистване на строителната площ, Отстраняване на растителността, Насипи, Насип подходящ материал група „А-I“, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Сглобяеми тръбни водостоци. Пътна основа за банкети и разделителна ивица **Участък 3:** Почистване на строителната площадка, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, в размер на 2 585 934,00 (два милиона петстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и четири) лв. без ДДС;

Етап V, включващ изпълнението на: **Участък 2:** Насип на подходящ материал група А-I, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип „Ао” и Първи битумен разлив за връзка, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Тръбни дренажи, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Отводнителни окопи, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции. **Участък 2-пътни връзки:** Изкопи, Тръбни дренажи, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място. Насипи, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, в размер на 1 740 726,00 (един милион седемстотин и четиридесет хиляди седемстотин двадесет и шест) лв. без ДДС;

Етап VI, включващ изпълнението на: **Участък 2:** Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип „Ао” и Първи битумен разлив за връзка, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Отводнителни окопи, Масивни бетонови и

стоманобетонени конструкции. Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Отводнителни улеи по откоси и бетонени бордюри, Бетонени, кофражни и армировъчни работи на място. **Участък 2 - пътни връзки:** Изкопи, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонени, кофражни и армировъчни работи на място, Насипи, Насип подходящ материал група А-1, Асфалтова смес за основен пласт тип „Ао“ и Първи битумен разлив за връзка, Отводнителни улеи по откоси и бетонени бордюри, Отводнителни окопи, Бетонени, кофражни и армировъчни работи на място, в размер на 1 357 596,00 (един милион триста петдесет и седем хиляди петстотин деветдесет и шест) лв. без ДДС;

Етап VII, включващ изпълнението на: **Участък 2:** Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Отводнителни окопи, Масивни бетонени и стоманобетонени конструкции, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка. **Участък 2 - пътни връзки:** Полагане на хумус, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка, в размер на 1 203 570,00 (един милион двеста и три хиляди петстотин и седемдесет) лв. без ДДС;

Етап VIII, включващ: Доставка на строителни материали за изпълнение на строително-монтажни работи за Участък 3, Участък 4 и Етапна връзка – Елементи за облицовани окопи, Тръби за водостоци, Армировъчна стомана, мостови греди ГТ95+, ел. и ТТ кабели и оборудване, в размер на 8 462 916,00 (осем милиона четиристотин шестдесет и две хиляди деветстотин и шестнадесет) лева без ДДС ;

Етап IX, включващ изпълнението на: **Участък 3:** Почистване на строителната площадка, Изкопи, Насипи, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонени, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонени и стоманобетонени конструкции, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел. проводи и ТТ-кабели, **Участък 4 и Етапна връзка:** Изграждане на насипи от подходящи материали, Масивни бетонени и стоманобетонени конструкции, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел. проводи и ТТ-кабели, в размер на 7 798 512,00 (седем милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин и дванадесет) лева без ДДС;

Етап X, включващ изпълнението на: **Участък 3:** Изкопи, Насипи, Насип от подходящи материали група А-1, Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, **Тунел при км 12+420 с L= 540м:** Видове тунелни изкопи, Първичен крепеж, Геодезически работи, и **Участък 4 и Етапна връзка:** Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел.проводи и ТТ-кабели, в размер на 5 055 768,00 (пет милиона и петдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и осем) лева без ДДС;

Етап XI, включващ изпълнението на: **Участък 3:** Изкопи, Насипи, Насип от подходящи материали група А-1, Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Филтрационни дренажи, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел.проводи и ТТ-кабели; **Тунел при км 12+420 с L= 540м:** Видове тунелни изкопи, Първичен крепеж, Укрепване откоси при порталите, Геодезически работи, и **Участък 4 и Етапна връзка:** Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми

правоъгълни водостоци, в размер на 4 230 684,00 (четири милиона двеста и тридесет хиляди шестстотин осемдесет и четири) лева без ДДС.

Етап XII, включващ изпълнението на: *Мост на км 11+800 с L=640м: Изкопи, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, в размер на 3 356 838,00 (три милиона триста петдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и осем) лева без ДДС.*

2. Видове СМР и суми, които следва да се изпълнят и заплатят по Етапите, определени в съответствие с Графика за изпълнение на Технологично – строителната програма, неразделна част от настоящото споразумение:

Етап XIII, включващ изпълнението на: *Мост на км 11+800 с L=640м: Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции; Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, в размер на 6 736 896,00 (шест милиона седемстотин тридесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и шест) лева без ДДС.*

Етап XIV, включващ изпълнението на: *Участък 3: Разрушаване настилки, тротоари, бордюри и огради, Насип от подходящи материали група А-1, Стабилизиран банкет с несортиран трошен камък, Ландшафтно оформяне, Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Филтрационни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси, Водоприемни и събирателни шахти, Бетонови бордюри, Сглобяеми тръбни водостоци, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Предпазни огради, **Тунел при км 12+420 с L=540 м:** Видове тунелни изкопи, Първичен крепеж, Хидроизолация и отводнителни съоръжения в тунели, Вторична облицовка, Геодезически работи. **Участък 4 и Етапна връзка:** Почистване на строителната площадка, Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради, Изкопи, Изграждане на насипи от подходящи материали, Насип от подходящи материали група А-1, Армонасипни конструкции, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Тръбни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, Комуникационни кабели и осветление -реконструкция на ел.проводи и ТТ-кабели, Обслужващи тръбопроводи – реконструкция на водопроводи, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Обслужващи тръбопроводи - реконструкция на водопроводи, Мерки и мероприятия съгласно Решение №4-2/2012г. на МОСВ, в размер на 9 321 282,00 (девет милиона триста двадесет и една хиляди двеста осемдесет и два) лева без ДДС;*

Етап XV, включващ изпълнението на: **Участък 3:** Разрушаване настилки, тротоари, Насип от подходящи материали група А-1, Стабилизиран банкет с несортиран трошен камък, Ландшафтно оформяне, Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Филтрационни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси, Водоприемни и събирателни шахти, Бетонови бордюри, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Предпазни огради, Пътна маркировка, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел. проводи и ТТ-кабели, **Тунел при км 12+420 с L= 540м:** Видове тунелни изкопи, Първичен крепеж, Хидроизолация и отводнителни съоръжения в тунели, Вторична облицовка, Открити тунелни кампади, Укрепване откоси при порталите, Геодезически работи, Ландшафтно оформяне и биологично укрепване и **Участък 4 и Етапна връзка:** Почистване на строителната площадка, Изкопи, Изграждане на насипи от подходящи материали, Насип от подходящи материали група А-1, Укрепване на откоси чрез затревяване, Армонасипни конструкции, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Тръбни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостои, Сглобяеми правоъгълни водостои, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, Предпазни огради, Комуникационни кабели и осветление -реконструкция на ел.проводи и ТТ-кабели, Обслужващи тръбопроводи - реконструкция на водопроводи, Мерки и мероприятия съгласно Решение №4-2/2012г. на МОСВ, в размер на **10 346 832,00 (десет милиона триста четиридесет и шест хиляди осемстотин тридесет и два) лева без ДДС;**

Етап XVI, включващ изпълнението на: **Участък 3:** Стабилизиран банкет с несортиран трошен камък, Ландшафтно оформяне, Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка, **Тунел при км 12+420 с L= 540м:** Видове тунелни изкопи, Първичен крепеж, Хидроизолация и отводнителни съоръжения в тунели, Вторична облицовка, Открити тунелни кампади, Контролно измервателна система, Геодезически работи, Ландшафтно оформяне и биологично укрепване и **Участък 4 и Етапна връзка:** Почистване на строителната площадка, Изкопи, Изграждане на насипи от подходящи материали, Насип от подходящи материали група А-1, Укрепване на откоси чрез затревяване, Армонасипни конструкции, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна

основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Тръбни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка, Комуникационни кабели и осветление -реконструкция на ел.проводи и ТТ-кабели, Обслужващи тръбопроводи - реконструкция на водопроводи, Мерки и мероприятия съгласно Решение №4-2/2012г. на МОСВ, в размер на **8 531 802,00 (осем милиона петстотин тридесет и една хиляди осемстотин и два) лева без ДДС;**

Етап XVII, включващ изпълнението на: Мерки и мероприятия за информация и публичност, в размер на **50 000,00 (петдесет хиляди) лева без ДДС.**

Чл. 5. С подписването на настоящото споразумение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява, че приема да изпълнява актуализираната Технологично-строителна програма (АТСП) и приложен График за изпълнение на СМР по чл. 1 от настоящото споразумение.

Чл. 6. С подписването на настоящото споразумение страните се съгласяват, че крайният срок на обекта се променя съгласно уговореното в чл. 1 и чл. 2 от това допълнително споразумение.


Чл. 7. Всички останали клаузи на Договор № РД-33-5/09.05.2013 г., включително сключените допълнителни споразумения към него с изх. № 53-00-14587/28.12.2015 г. и с изх. № 53-00-9826/02.12.2016 г., които не са изрично изменени с настоящото споразумение остават в сила.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и е неразделна част от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....
ИНЖ. ДОНЧО АТАНАСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....
ИНЖ. РУМЕН ИГНАТОВ
УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
КОНСОРЦИУМ „ПСВТ”



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Анелиска Петрова Николова