



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ

ДОГОВОР № РД-33-5/09.05.2013 г.
за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ:
„Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км
20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до 3+130“

Днес,.....2015 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от инж. Лазар Лазаров – Председател на УС на АПИ, в изпълнение на решение на УС, отразено в Протокол 13007/15 от заседание проведено на 28.12.2015 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. **КОНСОРЦИУМ „ПСВТ“**, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ № 27, ЕИК по БУЛСТАТ 176466756, представлявано заедно и поотделно от Румен Атанасов Игнатов и Филип Маринчев Маринов – упълномощени представители, съгласно договор за учредяване на консорциум от 12.10.2012 г., в което участват: „**ХИДРОСТРОЙ**“ АД, гр. Варна с ЕИК 103029862, представлявано заедно и поотделно от Николай Купенов Пашов и Милош Александров Поцков, „**ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО**“ АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104693344, представлявано заедно от Румен Атанасов Игнатов и Филип Маринчев Маринов и „**ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т**“ ЕАД гр. Търговище, с ЕИК 835009611, представлявано от Божидар Стойчев Тодоров, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Страните след като взеха предвид следното:

I. За начало на строителството на обект „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130“, съгласно чл. 1, т. 31 от Раздел I Дефиниции от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г., се счита датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за определяне на строителна линия и ниво по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за която и да е част от строежа. Протокол обр. 2а за обекта е подписан на 26.06.2013 г., от която дата започва да тече срокът за изпълнение на Допълнително проектиране и СМР, възлизаш на 540 (петстотин и четиридесет) календарни дни, в които се включват и 60 (шестдесет) календарни за преодоляване на рисковете в тежест на Възложителя.

II. След започване на строителните дейности, страните са констатирани закъснение на реално извършените дейности от Изпълнителя спрямо Графика за изпълнение, дължащо се на обстоятелства по смисъла на чл. 20г от Договора - настъпване на рискове, възложени в тежест на Възложителя по договора и съгласно т. 2 Документацията за участие „Рискове свързани с процедури по отчуждаване, промяна предназначението на земи и гори, както и с издаване на разрешението за строеж“, а именно - отчуждаване на имоти, които попадат в обхвата на пътя, както следва:

1. На 06.12.2013г. поради неблагоприятни метеорологични условия, които не позволяват изпълнението на работи, при спазване изискванията Техническа спецификация на НАПИ – 2009г., а именно на асфалтови работи, предвид изискването на Техническата спецификация в раздел 5000 Асфалтови пластове, т. 5203.1., където се посочват: Ограничения от атмосферни условия:

„Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 50С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия" е подписан Протокол обр. 10 за обекта.

2. На 20.05.14г. е подписан Протокол обр. 11 за възстановяване работата по Участък 2 от км 7+670 до км 10+940,74.

3. На 01.12.2014г. поради неблагоприятни метеорологични условия, които не позволяват изпълнението на работи, при спазване изискванията Техническа спецификация на АПИ, а именно на асфалтови работи е подписан Протокол обр. 10 за обекта.

4. На 01.07.2015г. е подписан Протокол обр. 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството.

5. С писмо с вх. № 93-01-8537/12.09.2015 г. Изпълнителят информира Възложителя, че засегнатите по трасето имоти, съответно от км 10+940,74 до км 12+140; от км 13+670 до км 13+750; от км 15+680 до км 15+780; от км 16+460 до км 17+020; от км 17+600 до км 17+800 (попадащи в участъци III и IV) няма издадено разрешение за строеж (РС), тъй като вървят отчуждителни процедури, включително съдебни дела. Без РС са и дейностите по преустройство на съществуващи и изграждане на нови трафопостове и разпределителни уредби, реконструкции на кабелни линии, мрежа НН, улично осветление и тт кабели по цялото протежение от км 10+940,74 до км 20+124,50. Изпълнителят излага в своето писмо, че забавянето по останалите участъци няма да може да бъде преодоляно по реда на чл. 6а, ал. 1 – 4 от Договора, тъй като следва да бъдат изградени мостово съоръжение на км 11+800, като дейностите по него започват от Етап I и продължават до Етап XVI, отделно от това участъците, по които няма разрешение за строеж, са пречка за усиляване на работата по съседните на тях, защото няма възможност за прокарване на обиколни пътища за достъп. Изпълнителят обръща внимание също така, че тези непредвидени обстоятелства пречат за навременното завършване работите по обекта, като същите се явяват в тежест на Възложителя, с оглед на което предлага да бъде използван срокът от 60 (шестдесет) календарни дни на основание чл. 6а, ал. 5 от Договора, включително сключване на допълнително споразумение към договора и предлагане на Актуализирана Технологично-строителна програма (АТСП).

6. С писмо с изх. № 93-01-9474/13.10.2015 г. Възложителя информира Изпълнителя, че е налице забавяне на отчуждителните процедури, касаещи имоти попадащи в процедираните за обекта 3 парцеларни плана, както и евентуалните срокове за приключването им и последващото издаване на разрешения за строеж, а именно:

6.1. За ПУП-ПП земи и гори, одобрен със Заповед № РД-02-15-141/29.10.2014 г. и постановено Решение на МС № 30/19.01.2015 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти, който акт е влязъл в сила. В горесцитирания ПУП-ПП има имоти с неприключили отчуждителни процедури, като същите попадат в § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) и са намират в участък от км 10+940,74 до км 11+500 и към настоящия момент се процедира отчуждителния акт, като е постановено Решение на МС с № 934/30.11.2015г. и се очаква приключване на отчуждителните процедури и издаването на РС за участъка да е готово м. Януари 2016 г.

За участъците от км 13+670 до км 13+750 и от км 16+460 до км 17+020, след произнасяне на ВАС по съдебно производство и приключване на процедура по издаване на разрешителното за ползване на воден обект, са предприети действия за приключване на отчуждителната процедура. Предвижда се издаване на РС през м. Януари 2016 г.

6.2. За ПУП-ПР (план за регулация) – кв. Чехлевци, кв. Хаджи Цонев мост и кв. Радецки е одобрен със Заповед № РД-02-15-5/09.01.2015 г. и постановено Решение на МС № 114/20.02.2015 г., който акт е влязъл в сила.

За участък от км 17+600 до км 17+800, засягащ имот № 14218.527.35, има постановено Решение на ВАС № 12409/19.11.2105 г., предприети са действия за приключване на отчуждителната процедура. Очакваната дата за издаването на РС е през м. Януари 2016 г.

6.3. За ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) на кв. Борово – Велчевци – за участък 11+500 до км 12+140, одобрен с Решение № 83/08.04.2015 г. на ОС гр. Габрово, което решение се обжалва в Административен съд гр. Габрово и същият е постановил Решение №115/22.12.15г., с което ПУП-ПРЗ е влязъл в сила. Възложителя е изразил готовност да процедира преписката по отчуждаване към МС, чрез МФ и МРРБ и ако няма обжалване на отчуждителния акт и съответно РС да бъде издадено през м. февруари 2016 г.

7. С Решение № 6 от 15.07.2013 г. по конституционно дело № 5 от 2013 г. по описа на Конституционния съд на Република България са обявени за противоконституционни и несъответстващи на международните договори, по които България е страна, чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996, поел. изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.), и чл. 27, ал. 1 от Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., поел. изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 20.11.2012 г.). Със същото решение са обявени за противоконституционни и чл. 38, ал. 3, чл. 39, ал. 1, изречение второ и раздел втори „Обезщетение за ползване на имот - частна собственост“ в глава трета „Предварително отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди“ от Закона за държавната собственост и чл. 29, ал. 3, т. 1 и чл. 30 от Закона за общинската собственост. С посоченото Решение на Конституционния съд е отхвърлена възможността за допускане предварително изпълнение на Решенията на МС за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди. В резултат на това възникват значителни затруднения при спазването на сроковете, заложиени за отделните етапи в графика за изпълнение на СМР, поради наличието на неотчуждени имоти по трасето на обекта, възпрепятстващи строителството.

8. С оглед на изложеното по-горе Изпълнителя е поставен в невъзможност да приключи изпълнението на договора в срока уговорен между страните съгласно чл. 5, ал. 1 от Договора, а именно 480 календарни дни. В тази връзка предвидения срок от 60 календарни дни, който е заложен в риск на Възложителя се явява недостатъчен за завършване на обекта.

9. С писмо с изх. № 93-01-9474/13.10.2015 г. Възложителят изразява съгласие да бъде използван срокът от 60 (шестдесет) календарни дни по чл. 6а от Договора, включително и за сключването на допълнително споразумение с Изпълнителя, след представянето на актуализирана ТСП, включително становище на Консултанта.

10. В резултат на всичко гореизложено се налага промяна на одобрената Технологично-строителна програма за изпълнение на обекта, която да съобрази възникналите непредвидени обстоятелства и закъснението по договора. С писмо вх. № 53-00-14578/28.12.15 г. и в изпълнение на чл. 43 от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. Изпълнителят предоставя ревизирана ТСП за обекта и график към нея, одобрени от Консултанта, като предложените промени са съобразени с очаквания краен срок за приключване на отчуждителните процедури. В ревизираното ТСП се предвижда изпълнението на етап, включващ единствено доставка на необходимите за изпълнението на всички дейности строителни продукти и материали. По този начин освен, че не се променя начина на плащане, се кумулира значителен резерв от време и се осигурява безпрепятственото последващо изпълнение на дейностите, предмет на договора. Като допълнителна гаранция за възложителя в конкретния случай страните предвиждат и представянето на банкова гаранция от страна на изпълнителя за стойността на въпросния етап, с която се обезпечава стойността на финансовия ресурс, който ще бъде изплатен от възложителя след приключване на изпълнението на етапа. Със сключването на настоящото допълнителното споразумение по договора не се променят съществени елементи от него и тези от процедурата за обществена поръчка, в резултат на която е сключен същия. В потвърждение на този извод е писмо с изх. № 13-00-391/28.12.2015 г. на Агенцията по обществени поръчки, в което е дадено и нейното положителното становище.

11. След обстоен преглед на представените ревизирани ТСП и График за изпълнение на обекта от ЕУП на проекта е установено, че сроковете и съдържанието на етапи от 1 до 17 се променят, като видовете работи и съответните им количества се реорганизируют. В тази връзка,

срокът за приключване на обекта се удължава и като краен срок за строителство е определен 03.12.2016 г. Цената за изпълнение на дейностите по договор № РД-33-5/09.05.2013 г. остава непроменена.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 43, ал.1, т. 2 и чл. 77, ал. 2, б. „а“, т. „а.1.“, от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Приемат актуализирана Технологично-строителна програма и График за изпълнение на отделните видове допълнително проектиране и СМР, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото споразумение, които позволяват посредством въвеждането на допълнителен етап по смисъла на чл. 1, т. 16, определяне на нови срокове за изпълнение на етапите, преразпределяне на дейностите, включени в тях и съответно обособяване на частично сертифицираните Етапи I, II, III, IV, V, VI и VII в самостоятелни нови Етапи I, II, III, IV, V, VI и VII, завършването на обекта да бъде реализирано в срок до 03.12.2016 г., съгласно одобрената с настоящото споразумение актуализирана ТСП и График за изпълнение на отделните видове допълнително проектиране и СМР.

Чл.2. В чл. 5, ал. 1 от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. думите „540 (петстотин и четиридесет) календарни дни“ се заменят с думите 880 (осемстотин и осемдесет) календарни дни“

Чл. 3. В чл. 5, ал. 2 от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. настоящите текстове на Етапи от 1 до 17 се заличават и се заменят с думите както следва:

1. Окончателно изпълнените и частично сертифицирани, до подписването на настоящото споразумение, междинни Етапи от I до VII се обособяват като отделни цели Етапи от I до VII с видове СМР и стойностите, с които са сертифицирани:

Етап I, включващ изпълнението на: *Участък I: Отстраняване на растителността, Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради, Премахване на предпазни еластични огради, пътни знаци и рекламни табели, Премахване на водостоци, масивни сгради и стоманобетонени конструкции, Изкопи, Насипи, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Ремонт на съществуващата пътна настилка и Първи битумен разлив за връзка, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонени конструкции.* **Участък 3:** Почистване на строителната площадка, Изкопи, Масивни бетонови и стоманобетонени конструкции., е с времетраене 461 (четирисотин шестдесет и един) календарни дни, който срок за почва да тече от 26.06.13 г. (1-ия ден от началото на строителството) и завършва на 11.10.15 г. (461-ия ден от началото на строителството);

Етап II, включващ изпълнението на: *Участък I: Изкопи, Насипи, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип „Ао“ и Първи битумен разлив за връзка, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Отводнителни окопи, Сглобяеми тръбни водостоци, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонени конструкции.* **Участък 3:** Почистване на строителната площадка, Изкопи, Масивни бетонови и стоманобетонени конструкции., е с времетраене 425 (четирисотин двадесет и пет) календарни дни, който срок за почва да тече от 25.08.13 г. (61-ия ден от началото на строителството) и завършва на 04.11.15 г. (485-ия ден от началото на строителството);

Етап III, включващ изпълнението на: *Участък I: Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Тръбни дренажи, Отводнителни улеи по откоси и бетонови*

бордюри, Отводнителни окопи, Бетонови, кофразни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции. **Участък 3:** Почистване на строителната площадка, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонови, кофразни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, е с времетраене 419 (четиристотин и деветнадесет) календарни дни, който срок за почва да тече от 18.09.13 г. (85-ия ден от началото на строителството) и завършва на 22.11.15 г. (503-ия ден от началото на строителството);

Етап IV, включващ изпълнението на: **Участък 1:** Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка. **Участък 2:** Отстраняване на растителността, Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради, Премахване на предпазни еластични огради, пътни знаци и рекламни табели, Премахване на водостоци, масивни сгради и стоманобетонови конструкции, Изкопи, Насипи, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Ремонт на съществуващата пътна настилка и Първи битумен разлив за връзка, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри. **Участък 2 - пътни връзки:** Почистване на строителната площ, Отстраняване на растителността, Насипи, Насип подходящ материал група „А-1“, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Сглобяеми тръбни водостоци. Пътна основа за банкети и разделителна ивица **Участък 3:** Почистване на строителната площадка, Бетонови, кофразни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, е с времетраене 419 (четиристотин и деветнадесет) календарни дни, който срок за почва да тече от 06.10.13 г. (103-тия ден от началото на строителството) и завършва на 10.12.15 г. (521-ия ден от началото на строителството);

Етап V, включващ изпълнението на: **Участък 2:** Насип на подходящ материал група А-1, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип „Ао“ и Първи битумен разлив за връзка, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Тръбни дренажи, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Отводнителни окопи, Бетонови, кофразни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции. **Участък 2-пътни връзки:** Изкопи, Тръбни дренажи, Бетонови, кофразни и армировъчни работи на място. Насипи, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, е с времетраене 251 (двеста петдесет и един) календарни дни, който срок за почва да тече от 24.10.13 г. (121-ия ден от началото на строителството) и завършва на 13.07.15 г. (371-ия ден от началото на строителството);

Етап VI, включващ изпълнението на: **Участък 2:** Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип „Ао“ и Първи битумен разлив за връзка, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Отводнителни окопи, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции. Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Бетонови, кофразни и армировъчни работи на място. **Участък 2 - пътни връзки:** Изкопи, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонови, кофразни и армировъчни работи на място, Насипи, Насип подходящ материал група А-1, Асфалтова смес за основен пласт тип „Ао“ и Първи битумен разлив за връзка, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Отводнителни окопи, Бетонови, кофразни и армировъчни работи на място, е с времетраене 237 (двеста тридесет и седем) календарни дни, който срок за почва да тече от 11.11.13 г. (139-тия ден от началото на строителството) и завършва на 17.07.15 г. (375-тия ден от началото на строителството);

Етап VII, включващ изпълнението на: **Участък 2:** Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен

разлив, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Отводнителни окопи, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка. **Участък 2 - пътни връзки:** Полагане на хумус, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка, е с времетраене 267 (двеста шестдесет и седем) календарни дни, който срок за почва да тече от 26.11.13 г. (154-тия ден от началото на строителството) и завършва на 31.08.15 г. (420-тия ден от началото на строителството).

2. Етапи определени в съответствие с Графика за изпълнение и Технологично-строителната програма, неразделна част от настоящото споразумение:

Етап VIII, включващ изпълнението на: Доставка на строителни материали за изпълнение на строително-монтажни работи за Участък 3, Участък 4 и Етапна връзка – Елементи за облицовани окопи, Тръби за водостоци, Армировъчна стомана, мостови греди ГТ95+, ел. и ТТ кабели и оборудване, е с времетраене 36 (тридесет и шест) календарни дни, който срок започва да тече от 18.12.15 г. (529-тия ден от началото на строителството) и завършва на 22.01.16 г. (564-тия ден от началото на строителството);

Етап IX, включващ изпълнението на: **Участък 3:** Почистване на строителната площадка, Разрушаване настилки, тротоари, бордюри и огради, Изкопи, Насипи, Насип от подходящи материали група А-1, Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества, Филтрационни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел. проводи и ТТ-кабели, Тунел при км 12+420 с L=540 м: Видове тунелни изкопи, Първичен крепеж, Хидроизолация и отводнителни съоръжения в тунели, Вторична облицовка, Геодезически работи. **Участък 4 и Етапна връзка:** Почистване на строителната площадка, Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради, Изкопи, Изграждане на насипи от подходящи материали, Насип от подходящи материали група А-1, Армонасипни конструкции, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Тръбни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел. проводи и ТТ-кабели, Обслужващи тръбопроводи - реконструкция на водопроводи, Мерки и мероприятия съгласно Решение №4-2/2012г. на МОСВ, е с времетраене 210 (Двеста и десет) календарни дни, който срок за почва да тече от 31.10.15 г. (481-ия ден от началото на строителството) и завършва на 27.05.16 г. (690-тия ден от началото на строителството);

Етап X, включващ изпълнението на: **Участък 3:** Изкопи, Насипи, Насип от подходящи материали група А-1, Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Филтрационни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси, Водоприемни и събирателни шахти, Бетонови бордюри, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел. проводи и ТТ-кабели, Тунел при км 12+420 с L= 540м: Видове тунелни

изкопи, Първичен крепеж, Хидроизолация и отводнителни съоръжения в тунели, Вторична облицовка, Открити тунелни кампади, Укрепване откоси при порталите, Геодезически работи, Ландшафтно оформяне и биологично укрепване и **Участък 4 и Етапна връзка:** Изкопи, Изграждане на насипи от подходящи материали, Насип от подходящи материали група А-1, Укрепване на откоси чрез затревяване, Армонасипни конструкции, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Тръбни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостои, Сглобяеми правоъгълни водостои, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел.проводи и ТТ-кабели, Обслужващи тръбопроводи - реконструкция на водопроводи, Мерки и мероприятия съгласно Решение №4-2/2012г. на МОСВ, е с времетраене 90 (Деветдесет) календарни дни, който срок започва да тече от 28.05.16 г. (691-ия ден от началото на строителството) и завършва на 25.08.16 г. (780-тия ден от началото на строителството);

Етап XI, включващ изпълнението на: **Участък 3:** Изкопи, Насипи, Насип от подходящи материали група А-1, Стабилизиран банкет с несортиран трошен камък, Ландшафтно оформяне, Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Филтрационни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси, Водоприемни и събирателни шахти, Бетонови бордюри, Сглобяеми тръбни водостои, Сглобяеми правоъгълни водостои, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел.проводи и ТТ-кабели; **Тунел при км 12+420 с L= 540м:** Видове тунелни изкопи, Първичен крепеж, Хидроизолация и отводнителни съоръжения в тунели, Вторична облицовка, Открити тунелни кампади, Укрепване откоси при порталите, Контролно измервателна система, Геодезически работи, Ландшафтно оформяне и биологично укрепване и **Участък 4 и Етапна връзка:** Изкопи, Изграждане на насипи от подходящи материали, Насип от подходящи материали група А-1, Укрепване на откоси чрез затревяване, Армонасипни конструкции, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Тръбни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостои, Сглобяеми правоъгълни водостои, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел.проводи и ТТ-кабели, Обслужващи тръбопроводи - реконструкция на водопроводи, Мерки и мероприятия съгласно Решение №4-2/2012г. на МОСВ, е с времетраене 100 (Сто) календарни дни, който срок започва да тече от 26.08.16 г. (781-ия ден от началото на строителството) и завършва на 03.12.16 г. (880-тия ден от началото на строителството);

Етап XII, включващ изпълнението на: *Мост на км 11+800 с L=640м: Изкопи, Бетонкови, кофразжни и армировъчни работи на място, Масивни бетонкови и стоманобетонкови конструкции; Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете*, е с времетраене 304 (Триста и четири) календарни дни, който срок започва да тече от 04.02.16 г. (577-тия ден от началото на строителството) и завършва на 03.12.16 г. (880-тия ден от началото на строителството);

Етап XIII, включващ изпълнението на: Мерки и мероприятия за информация и публичност е с времетраене 880 (осемстотин и осемдесет) календарни дни, който срок започва да тече от 26.06.13 г. (1-ия ден от началото на строителството) и завършва на 03.12.16 г. (880-тия ден от началото на строителството).

Чл. 4. В чл. 7, ал. 1 от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. настоящите текстове на Етапи от I до XVII се заличават и се заменят с думите както следва:

1. Окончателно изпълнените и частично сертифицирани, до подписването на настоящото споразумение, междинни Етапи от I до VII се обособяват като отделни цели Етапи от I до VII с видове СМР и стойностите, с които са сертифицирани:

Етап I, включващ изпълнението на: *Участък 1: Участък 1: Отстраняване на растителността, Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради, Премахване на предпазни еластични огради, пътни знаци и рекламни табели, Премахване на водостоци, масивни сгради и стоманобетонкови конструкции, Изкопи, Насипи, Пътна основа от трошен камък с непрекъснатата зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Ремонт на съществуващата пътна настилка и Първи битумен разлив за връзка, Отводнителни улеи по откоси и бетонкови бордюри, Бетонкови, кофразжни и армировъчни работи на място, Масивни бетонкови и стоманобетонкови конструкции. Участък 3: Почистване на строителната площадка, Изкопи, Масивни бетонкови и стоманобетонкови конструкции, **е в размер на 2 383 920,00 (два милиона триста осемдесет и три хиляди деветстотин и двадесет) лв. без ДДС.***

Етап II, включващ изпълнението на: *Участък 1: Изкопи, Насипи, Пътна основа от трошен камък с непрекъснатата зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип „Ао” и Първи битумен разлив за връзка, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Отводнителни улеи по откоси и бетонкови бордюри, Отводнителни окопи, Сглобяеми тръбни водостоци, Бетонкови, кофразжни и армировъчни работи на място, Масивни бетонкови и стоманобетонкови конструкции. Участък 3: Почистване на строителната площадка, Изкопи, Масивни бетонкови и стоманобетонкови конструкции, **е в размер на 2 412 558,00 (два милиона четиристотин и дванадесет хиляди петстотин петдесет и осем) лв. без ДДС.***

Етап III, включващ изпълнението на: *Участък 1: Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Тръбни дренажи, Отводнителни улеи по откоси и бетонкови бордюри, Отводнителни окопи, Бетонкови, кофразжни и армировъчни работи на място, Масивни бетонкови и стоманобетонкови конструкции. Участък 3: Почистване на строителната площадка, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонкови, кофразжни и армировъчни работи на място, Масивни бетонкови и стоманобетонкови конструкции, **е в размер на 2 174 166,00 (два милиона сто седемдесет и четири хиляди сто шестдесет и шест) лв. без ДДС.***

Етап IV, включващ изпълнението на: *Участък 1: Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Масивни бетонкови и стоманобетонкови конструкции, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка. Участък 2: Отстраняване на растителността, Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради,*

Премахване на предпазни еластични огради, пътни знаци и рекламни табели, Премахване на водостоици, масивни сгради и стоманобетонени конструкции, Изкопи, Насипи, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Ремонт на съществуващата пътна настилка и Първи битумен разлив за връзка, Отводнителни улеи по откоси и бетонени бордюри. **Участък 2 - пътни връзки:** Почистване на строителната площ, Отстраняване на растителността, Насипи, Насип подходящ материал група „А-1“, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Сглобяеми тръбни водостоици, Пътна основа за банкети и разделителна ивица. **Участък 3:** Почистване на строителната площадка, Бетонени, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонени и стоманобетонени конструкции, **е в размер на 2 585 934,00** (два милиона петстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и четири) лв. без ДДС.

Етап V, включващ изпълнението на: **Участък 2:** Насип на подходящ материал група А-1, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип „Ао“ и Първи битумен разлив за връзка, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Тръбни дренажи, Отводнителни улеи по откоси и бетонени бордюри, Отводнителни окопи, Бетонени, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонени и стоманобетонени конструкции. **Участък 2-пътни връзки:** Изкопи, Тръбни дренажи, Бетонени, кофражни и армировъчни работи на място, Насипи, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, **е в размер на 1 740 726,00** (един милион седемстотин и четиридесет хиляди седемстотин двадесет и шест) лв. без ДДС.

Етап VI, включващ изпълнението на: **Участък 2:** Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип „Ао“ и Първи битумен разлив за връзка, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Отводнителни окопи, Масивни бетонени и стоманобетонени конструкции, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Отводнителни улеи по откоси и бетонени бордюри, Бетонени, кофражни и армировъчни работи на място. **Участък 2 - пътни връзки:** Изкопи, Сглобяеми правоъгълни водостоици, Бетонени, кофражни и армировъчни работи на място, Насипи, Насип подходящ материал група А-1, Асфалтова смес за основен пласт тип „Ао“ и Първи битумен разлив за връзка, Отводнителни улеи по откоси и бетонени бордюри, Отводнителни окопи, Бетонени, кофражни и армировъчни работи на място, **е в размер на 1 357 596,00** (един милион триста петдесет и седем хиляди петстотин деветдесет и шест) лв. без ДДС.

Етап VII, включващ изпълнението на: **Участък 2:** Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Отводнителни окопи, Масивни бетонени и стоманобетонени конструкции, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка. **Участък 2 - пътни връзки:** Полагане на хумус, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битумизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка, **е в размер на 1 203 570,00** (един милион двеста и три хиляди петстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

2. Етапи определени в съответствие с Графика за изпълнение и Технологично-строителната програма, неразделна част от настоящото споразумение:

Етап VIII, включващ изпълнението на: Доставка на строителни материали за изпълнение на строително-монтажни работи за Участък 3, Участък 4 и Етапна връзка – Елементи за облицовани окопи, Тръби за водостоици, Армировъчна стомана, мостови греди ГТ95+, ел. и ТТ

кабели и оборудване, е в размер на **8 462 916,00** (осем милиона четиристотин шестдесет и две хиляди деветстотин и шестнадесет) лева без ДДС;

Етап IX, включващ изпълнението на: **Участък 3:** Почистване на строителната площадка, Разрушаване настилки, тротоари, бордюри и огради, Изкопи, Насипи, Насип от подходящи материали група А-1, Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества, Филтрационни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонкови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонкови и стоманобетонкови конструкции, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел. проводи и ТТ-кабели, **Тунел при км 12+420 с L=540 м:** Видове тунелни изкопи, Първичен крепеж, Хидроизолация и отводнителни съоръжения в тунели, Вторична облицовка, Геодезически работи. **Участък 4 и Етапна връзка:** Почистване на строителната площадка, Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради, Изкопи, Изграждане на насипи от подходящи материали, Насип от подходящи материали група А-1, Армонаситни конструкции, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Тръбни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонкови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонкови и стоманобетонкови конструкции, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел. проводи и ТТ-кабели, Обслужващи тръбопроводи - реконструкция на водопроводи, Мерки и мероприятия съгласно Решение №4-2/2012г. на МОСВ, е в размер на **13 959 090,00** (тринадесет милиона девестотин петдесет и девет хиляди и деветдесет) лева без ДДС;

Етап X, включващ изпълнението на: **Участък 3:** Изкопи, Насипи, Насип от подходящи материали група А-1, Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Филтрационни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси, Водоприемни и събирателни шахти, Бетонкови бордюри, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонкови, кофражни и армировъчни работи на място, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел. проводи и ТТ-кабели, **Тунел при км 12+420 с L= 540м:** Видове тунелни изкопи, Първичен крепеж, Хидроизолация и отводнителни съоръжения в тунели, Вторична облицовка, Открити тунелни кампади, Укрепване откоси при порталите, Геодезически работи, Ландшафтно оформяне и биологично укрепване и **Участък 4 и Етапна връзка:** Изкопи, Изграждане на насипи от подходящи материали, Насип от подходящи материали група А-1, Укрепване на откоси чрез затревяване, Армонаситни конструкции, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Тръбни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси и ръбовете, Бетонкови бордюри, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостоци, Сглобяеми правоъгълни водостоци, Бетонкови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни правоъгълни водостоци, Бетонкови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонкови и стоманобетонкови конструкции, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел.проводи и ТТ-кабели, Обслужващи тръбопроводи - реконструкция на водопроводи, Мерки и мероприятия съгласно Решение №4-2/2012г. на МОСВ, е в размер на **14 190 516,00** (четиринадесет милиона сто и деветдесет хиляди петстотин и шестнадесет) лева без ДДС;

Етап XI, включващ изпълнението на: **Участък 3: Изкопи, Насипи, Насип от подходящи материали група А-1, Стабилизиран банкет с несортиран трошен камък, Ландшафтно оформяне, Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Филтрационни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси, Водоприемни и събирателни шахти, Бетонови бордюри, Сглобяеми тръбни водостои, Сглобяеми правоъгълни водостои, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка, Комуникационни кабели и осветление - реконструкция на ел.провод и ТТ-кабели; **Тунел при км 12+420 с L= 540м:** Видове тунелни изкопи, Първичен крепеж, Хидроизолация и отводнителни съоръжения в тунели, Вторична облицовка, Открити тунелни кампади, Укрепване откоси при порталите, Контролно измервателна система, Геодезически работи, Ландшафтно оформяне и биологично укрепване и **Участък 4 и Етапна връзка:** Изкопи, Изграждане на насипи от подходящи материали, Насип от подходящи материали група А-1, Укрепване на откоси чрез затревяване, Армонаситни конструкции, Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, Пътна основа за банкети и разделителна ивица, Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" и Първи битумен разлив с разреден битум МС-70, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, Тръбни дренажи, Предпазни и отводнителни окопи, Отводнителни улеи по откоси и бетонови бордюри, Водоприемни и събирателни шахти, Сглобяеми тръбни водостои, Сглобяеми правоъгълни водостои, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Предпазни огради, Пътни знаци, Пътна маркировка, Комуникационни кабели и осветление -реконструкция на ел.провод и ТТ-кабели, Обслужващи тръбопроводи – реконструкция на водопроводи, Мерки и мероприятия съгласно Решение №4-2/2012г. на МОСВ, е в размер на **16 835 274,00 (шестнадесет милиона осемстотин тридесет и пет хиляди двеста седемдесет и четири) лева без ДДС.****

Етап XII, включващ изпълнението на: **Мост на км 11+800 с L=640м:** Изкопи, Бетонови, кофражни и армировъчни работи на място, Масивни бетонови и стоманобетонови конструкции; Асфалтови смеси за износващи пластове в т.ч. разпръскване на битуминизирани фракции за набиване и Втори битумен разлив с битумна емулсия, вкл. и оформяне и почистване на основата и ръбовете, е в размер на **10 093 734,00 (десет милиона деветдесет и три хиляди седемстотин тридесет и четири) лева без ДДС.**

Етап XIII, включващ изпълнението на: Мерки и мероприятия за информация и публичност, е в размер на **50 000,00 (петдесет хиляди) лева без ДДС.**

Чл. 5. С подписване на настоящото споразумение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява, че приема да изпълнява актуализираната Технологично-строителна програма и приложения към нея График за изпълнение по чл. 1 от настоящото споразумение и да завърши обекта в срока по чл. 2 от настоящото споразумение.

Чл. 6. С подписването на настоящото споразумение, страните се съгласяват, че крайният срок на обекта се променя съгласно уговореното в чл. 1 от това допълнително споразумение, като цената за изпълнение на Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. се запазва и остава непроменена.

Чл. 7. В 3-дневен срок от датата на сключване на настоящото споразумение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** банкова гаранция за стойността с ДДС на описания в чл. 2 и чл. 3 от настоящото споразумение Етап 8, включващ доставка на необходимите за изпълнението на всички дейности строителни продукти и материали. Стойността на издадената банкова гаранция се намалява със стойността на строителните продукти и материали вложени в строителството при изпълнението на останалите етапи, сертифицирани по предвидения в договора ред.

Чл. 8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да съхранява на отговорно пазене продуктите и материалите закупени при изпълнението на Етап 8, като влагането им в строителството на обекта се удостоверява с подписването на протоколи, съставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в присъствието на представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Консултанта на обекта.

Чл. 9. В случай, че продукти и/или материали, посочени в Етап 8 не са вложени в обекта, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои съответната част от банковата гаранция по чл. 7, представляваща стойността на невложените в строителството продукти и/или материали с ДДС.

Чл. 10. Всички останали клаузи на Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и е неразделна част от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г.

ЗА **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:.....
ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ



ЗА **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:.....
ИНЖ. РУМЕН ИНАТОВ
УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
КОНСОРЦИУМ „ПЕВЕТ“



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
ВЕНЕТА ВАНГЕЛОВА