

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ

ДОГОВОР № РД-33-5/09.05.2013 г.

за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ:

„Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до 3+130“

Днес, 2016 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от инж. Дончо Атанасов – Председател на УС на АПИ, в изпълнение на решение на УС, отразено в Протокол №15356/16 от заседание проведено на 02.12.2016 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. **КОНСОРЦИУМ „ПСВТ“**, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ № 27, ЕИК по БУЛСТАТ 176466756, представлявано заедно и поотделно от Румен Атанасов Игнатов и Филип Маринчев Маринов – упълномощени представители, съгласно договор за учредяване на консорциум от 12.10.2012 г., в което участват: „**ХИДРОСТРОЙ**“ АД, гр. Варна с ЕИК 103029862, представлявано заедно и поотделно от Николай Купенов Пашов и Живко Илиев Недев, „**ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО**“ АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104693344, представлявано заедно от Румен Атанасов Игнатов и Филип Маринчев Маринов и „**ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т**“ ЕАД гр. Търговище, с ЕИК 835009611, представлявано от Божидар Стойчев Тодоров, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Страните след като взеха предвид следното:

1. За начало на строителството на обект „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130“, съгласно чл. 1, т. 31 от Раздел I Дефиниции от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г., се счита датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за определяне на строителна линия и ниво по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за която и да е част от строежа. Протокол обр. 2а за обекта е подписан на 26.06.2013 г., от която дата започва да тече срокът за изпълнение на Допълнително проектиране и СМР, възлизащ на 540 (петстотин и четиридесет) календарни дни, в които се включват и 60 (шестдесет) календарни за преодоляване на рискове в тежест на Възложителя.

2. След започване на строителните дейности, страните са констатирани закъснение на реално извършените дейности от Изпълнителя спрямо Графика за изпълнение, дължащо се на обстоятелства по смисъла на чл. 20г от Договора - настъпване на рискове, възложени в тежест на Възложителя по договора и съгласно т. 2 Документацията за участие „Рискове свързани с процедури по отчуждаване, промяна предназначението на земи и гори, както и с издаване на разрешението за строеж“, а именно - отчуждаване на имоти, които попадат в обхвата на пътя. С писмо с изх. № 93-01-9474/13.10.2015 г. Възложителя информира Изпълнителя, че е налице забавяне на отчуждителните процедури, касаещи имоти попадащи в процедираните за обекта 3 парцеларни плана, както и евентуалните срокове за приключването им и последващото издаване на разрешения за строеж.

Във връзка с констатираното закъснение, дължащо се на обстоятелства по смисъла на чл. 20г от Договора, в резултат на което Изпълнителят е поставен в невъзможност да приключи изпълнението на договора в срока уговорен между страните съгласно чл. 5, ал. 1, а именно 480 календарни дни, с писмо изх. № 93-01-9474/13.10.2015 г. Възложителят е изразил съгласие да бъде използван срокът от 60 (шестдесет) календарни дни по чл. 6а от Договора, включително и за сключването на допълнително споразумение с Изпълнителя, след представянето на актуализирана ТСП, включително становище на Консултанта.

С писмо вх. № 53-00-14578/28.12.15 г. и в изпълнение на чл. 43 от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. Изпълнителят е предоставил ревизирана ТСП за обекта и график към нея, одобрени от Консултанта, с оглед на което е подписано Допълнително споразумение изх. № 53-00-14587/28.12.2015 г. към Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. Съгласно подписаното споразумение сроковете и съдържанието на етапи от 1 до 17 се променят, като видовете работи и съответните им количества се реорганизируют, като срока за приключване на обекта се удължава и като краен срок за строителство е определен 03.12.2016 г. Цената за изпълнение на дейностите по договор № РД-33-5/09.05.2013 г. остава непроменена.

3. С писмо вх. № 53-00-6752/30.08.2016 г. Изпълнителят информира Възложителя, че е налице забавяне в изпълнение на СМР по отношение на:

- участък от км 16+000 до км 17+200 - полагане на нова подземна кабелна линия от ПС „Балкан“ до ВС „Хаджи Цонев мост“, включваща изграждането на 3 бр. нови БКТП, поради липса в представените проекти на начина на преобразуване на ПС „Балкан“;
- демонтиране на съществуващ далекопровод 20 kV от км 17+450 до км 18+400, поради липса на издадено разрешение за строеж;
- реконструкция на електропровод 20 kV и съобщителни кабели в зоната на п.в. „Чехлевци“, поради липса на разрешение за строеж за ел. и тт. мрежи;
- реконструкция на въздушна мрежа ниско и средно напрежение, захранваща кв. „Чехлевци“, в обхвата на новоизграждащ се мост 11+800, поради липса на проектно решение;
- осигуряване на електрозахранване на тунела на км 12+420, поради липса на разрешение за строеж.

3.1. С писмо вх. № 53-00-7580/29.09.2016 г. Изпълнителят отново информира Възложителя за цитираните в писмо вх. № 53-00-6752/30.08.2016 г. проблеми свързани с изпълнение на СМР, като уточнява, че няма как да започне строителството на Участък № 4 от км 16+010 до км 20+124,50, поради което е налице забава съгласно актуализираната ТСП и линеен график, като тази забава се дължи на липсващи, неточни и непълни данни за елементите от техническата инфраструктура подлежащи на преместване (реконструкция) и посочени в инвестиционния проект.

3.2. С писмо вх. № 53-00-8662/03.11.2016 г. Изпълнителят информира Възложителя, че с оглед забавяне изпълнението на СМР поради причини независещи от него, указани в писма вх. № 53-00-6752/30.08.2016 г. и вх. № 53-00-7580/29.09.2016 г., завършването на обекта в срок до 03.12.2016 г. е неизпълнимо, с оглед на което се налага да бъдат актуализирани Технологично-строителната програма и Графикът за изпълнение на обекта, съответно да бъде подписано допълнително споразумение за удължаване срока на договора. В своето писмо Изпълнителят излага причините за закъснението, а именно:

- Закъснение в издаването на Разрешение за строеж за мост на км 11+800, което съгласно споразумение № 53-00-14587/28.12.2015 г. е следвало да бъде издадено през м. февруари 2016 г., но поради обжалване на РМС 129/2016 г. пред Върховен административен съд от собственици на имоти, Разрешението за строеж е издадено на 08.07.2016 г., а Протокол 2а за обекта е подписан на 21.07.2016 г.;

- Закъснение в издаването на Разрешение за строеж за реконструкция и изграждане на ел. мрежи и съоръжения с подобекти изграждане на нови графопостове и разпределителни уредби – БКТП „Турски дол“, БКТП „ТПК Балкан“, БКТП „Меркурий“, преустройство на съществуващи графопостове и разпределителни уредби, реконструкция на кабелни линии 20 kV, реконструкция

на мрежа ниско напрежение и улично осветление и реконструкция на ТТ кабели – РС е издадено почти шест месеца по-късно след основното разрешение № РС-53/25.06.2015 г.;

- Няма издадени разрешения за строеж: по част ТТ кабели - в участъците на бъдещия п.в. „Чехлевци“ и по част Електро - ел. провод „Недевци“ от Хаджи Цонев мост по посока кв. Радецки; поради липсата на проектни решения за реконструкция на ВЛ „Трънето“ и мачтов трафопост, за реконструкцията на 2 бр. килии в ПС „Балкан“, за изграждане на електрозахранването на тунела на км 12+420, което от своя страна обуславя обективната невъзможност да се пристъпи към сваляне от напрежение и демонтиране на съществуващия далекопровод 20 kV, намиращ се по трасето на новия път от км 16+000 до км 17+200.

4. С писмо вх. № 93-01-9829/22.11.2016 г. инж. Ася Чипева – Директор на дирекция ИПОП е уведомила Дирекция ИПОПТИ, че към момента процедурите по учредяване на сервитут са приключили, с изключение на тези в засегнатите имоти от ПУП – парцеларен план за обект: „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до 3+130“ - реконструкцията на инженерни мрежи (ел. провод „Недевци“ от Хаджи Цонев мост по посока кв. Радецки и изграждане на електрозахранването на тунела на км 12+420). Също така са предприети действия за допускане на изменение на ПУП-ПП за обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, Трети етап от 10+940,74 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до 3+130 и участък от км 20+124,50 до км 30+673,48, с изключение на имотите попадащи в регулационните черти на кв. Борово – кв. Велчевци, кв. Хаджи Цонев мост и кв. Радецки, одобрен със Заповед № РД-02-15-141/29.10.2014 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство, в частта му реконструкция на съобщителен кабел при км 11+400. По отношение приключването на процедурите по учредяване на сервитут и издаване на разрешения за строеж за реконструкциите на горесцитираните мрежи, индикативната дата, която е заложена е 25.02.17 г.

5. С писмо изх. № 53-00-9730/30.11.2016 г. Възложителят информира Изпълнителя за очакваните от него индикативни срокове, в които следва да бъдат приключени на процедурите по учредяване на сервитут и издаване на разрешения за строеж за реконструкциите на горесцитираните мрежи. В допълнение Възложителят изразява принципното си съгласие да бъде сключено допълнително споразумение, след като му бъде предоставена ревизирана ТСП за обекта и график към нея, одобрени от Консултанта, съгласно чл. 43 от Договора, включително предложените промени са съобразени с очаквания краен срок за издаване на разрешенията за строеж по проблемните участъци.

По отношение липсата на проектни решения за реконструкцията на 2 бр. килии в ПС „Балкан“, Възложителят уточнява, че към момента се провежда процедура за проектиране и съгласуване на подстанция "Балкан" между „Енерго – Про Мрежи“ АД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, като индикативна дата за нейното приключване е месец Март 2017 г., а разрешението за строеж следва да бъде издадено през месец Април 2017 г.

6. С писмо вх. № 53-00-9825/02.12.2016 г. и в изпълнение на чл. 43 от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. Изпълнителят предоставя ревизирана ТСП за обекта и график към нея, одобрени от Консултанта, като предложените промени са съобразени с очаквания краен срок за издаване на разрешенията за строеж.

7. След обстоен преглед на представените ревизирани ТСП и График за изпълнение на обекта от ЕУП на проекта е установено, че сроковете за изпълнението на дейностите на етапи от 9 до 13 се променят, като видовете работи и съответните им количества остават непроменени. В тази връзка, срокът за приключване на обекта се удължава и като краен срок за строителство е

определен 12.11.2017 г. Цената за изпълнение на дейностите по договор № РД-33-5/09.05.2013 г. остава непроменена.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка § 23 от ПЗР от ЗОП, във връзка с чл. 43, ал. 1, т. 2 и чл. 77, ал. 2, б. „а“, т. „а.1.“ от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. и Допълнително споразумение изх. № 53-00-14587/28.12.2015 г., страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Приемат актуализирана Технологично-строителна програма и График за изпълнение на отделните видове допълнително проектиране и СМР, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото споразумение, като Етап VIII включващ доставка на строителни материали се приема за изпълнен, а по отношение на останалите етапи - IX, X, XI, XII и XIII са определени нови срокове за изпълнението им като завършването на обекта следва да бъде реализирано в срок до 12.11.2017 г., съгласно одобрената с настоящото споразумение актуализирана ТСП и График за изпълнение на отделните видове допълнително проектиране и СМР.

Чл. 2. В чл. 5, ал. 1 от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г. думите 880 (осемстотин и осемдесет) календарни дни се заменят с думите 1224 (хиляда двеста двадесет и четири) календарни дни.

Чл. 3. С подписването на настоящото споразумение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява, че приема да изпълнява актуализираната Технологично-строителна програма (АТСП) и приложен График за изпълнение на СМР по чл. 1 от настоящото споразумение.

Чл. 4. С подписването на настоящото споразумение страните се съгласяват, че крайният срок на обекта се променя съгласно уговореното в чл. 1 и чл. 2 от това допълнително споразумение.

Чл. 5. Всички останали клаузи на Договор № РД-33-5/09.05.2013 г., включително сключеното допълнително споразумение към него изх. № 53-00-14587/28.12.2015 г., които не са изрично изменени с настоящото споразумение остават в сила.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и е неразделна част от Договор № РД-33-5/09.05.2013 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....
ИНЖ. ДОНЧО АТАНАСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....
ИНЖ. РУМЕН ИГНАТОВ
УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
КОНСОРЦИУМ „ПСВТ“

М-Д. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Ангелия Александрова
УР-СИ 159/07.10.2016