

ПРОТОКОЛ № 2

съставен на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, както и за разглеждане на документите в плик № 2 на допуснатите участници, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на път II-86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+604 и от км 126+750 до км 132+920“, област Смолян**

На 28.09.2016 г. в 11:00 часа в стая № 812, VIII-ми етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № РД-11-493 от 21.06.2016 год., изм. и доп. със Заповед № РД-11-826 от 28.09.2016г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, във връзка с Решение № 61 от 14.04.2016 год. на Председателя на УС на АПИ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, се проведе закрито заседание на комисия в състав:

1. Благородна Йорданова – началник отдел в дирекция ОППО – ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Габриела Нончева – старши юрисконсулт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
3. инж. Анна Георгиева – главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС - ЧЛЕН;
4. инж. Невена Милушева – главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС - ЧЛЕН;
5. инж. Елена Йорданова – главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС – ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. Симеон Асенов – старши експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС;
2. Мина Кабакчиева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО;
3. Мария Александрова – главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС.

Поради присъствие на всички редовни членове на комисията, резервните членове не взеха участие в заседанието на комисията.

Комисията започна своята работа, като констатира следното:

На основание разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, до всички участници в процедурата, по факс (за участниците „Рудозем ГФ 2016“ ДЗЗД, гр. София, „Иса 2000“ ЕООД, гр. София, „Пътстройинженеринг“ АД, с. Груево и „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София) и по e-mail (за участника „Пътища Пловдив“ АД, гр. Пловдив) беше изпратен Протокол № 1.2 от 15.07.2016 г. от работата на комисията на 19.07.2016г. В същия бяха описани установените липси на документи и несъответствия с критериите за подбор и беше посочен срок за представяне на допълнителните документи 5 (пет) работни дни от получаването на Протокола. Всички участници в процедурата са получили Протокола на 19.07.2016 г., като за тези, на които е изпратен по факс е получено автоматично генерирано съобщение, а за този - изпратен по ел. поща - отговор с потвърждение на получения e-mail.

В указания от комисията срок, определен за получаване на допълнителните документи са отстранени липси на документи и несъответствия с критериите за подбор, включително фактически грешки, в деловодството на АПИ са постъпили допълнително изисканите документи от участниците в процедурата, както следва:

№	Дата/ вх. №/ час	Участник
1.	55-00-526/20.07.2016г., 16:23ч.	„Пътстройинженеринг“ АД, с. Груево
2.	55-00-674/21.07.2016г., 14:26ч.	„Иса 2000“ ЕООД, гр. София
3.	55-00-688/25.07.2016г., 16:09ч.	„Рудозем ГФ 2016“ ДЗЗД, гр. София
4.	55-00-695/26.07.2016г., 10:40ч.	„Пътища Пловдив“ АД, гр. Пловдив
5.	55-00-700/26.07.2016г., 15:54ч.	„Трейс Груп Холд“ АД, гр. София

След извършване на проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на постъпване на допълнителните документи със срока, съгласно Протокол № 1.2 от 15.07.2016 г., изпратен на 19.07.2016 г. и чл. 68, ал. 9 от ЗОП, комисията констатира, че същите са представени в указания срок, поради което реши, че следва да бъдат взети под внимание при последващата проверка за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

След изтичането на срока и взетите решения, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие и изискванията на ЗОП.

В хода на проверката, комисията установи следното:

I. За участника „Рудозем ГФ 2016” ДЗЗД, гр. София, с партньори: „Галчев инженеринг” ЕООД, гр. София и „Фармвил” ЕАД, гр. София:

В определения от комисията срок, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, с допълнение – вх. № 55-00-688 от 25.07.2016 г., участникът в процедурата допълнително е представил следните документи:

1. 2 (два) броя Представяне на участник (по образца - Приложение № 3) за Галчев инженеринг” ЕООД и за „Фармвил” ЕАД, партньори в „Рудозем ГФ 2016” ДЗЗД;

2. Нови Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образца - Приложение № 4) - 4 (четири) броя от лицата:

- Марияна Галчева, в качеството ѝ на представляваща „Рудозем ГФ 2016” ДЗЗД;

- Любомир Галчев, в качеството му на Управител на „Галчев инженеринг” ЕООД;

- Марияна Галчева, в качеството ѝ на Управител и Едноличен собственик на капитала на „Галчев инженеринг” ЕООД и

- Иван Русин, в качеството му на Изпълнителен директор на „Фармвил” ЕАД;

3. 3 /три/ броя нови Декларации за техническото оборудване, както и Акредитираната строителна лаборатория за изпитване и изследване, необходими за изпълнение на обществената поръчка, попълнени по образец на Възложителя – Приложение № 8 за „Рудозем ГФ 2016” ДЗЗД, за „Галчев инженеринг” ЕООД и за „Фармвил” ЕАД;

4. 2 /два/ броя Декларации за използване ресурсите на трети лица (по образца – Приложение № 13) за „Галчев инженеринг” ЕООД и за „Фармвил” ЕАД, ведно с доказателства.

При извършената проверка на документите от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие, както и с императивните изисквания на чл. 57, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1 от ЗОП, за установяване на пълнотата и съответствието на документите за подбор, съдържащи се в Плик № 1 от офертата на участника и допълнително представените такива, изискани с Протокол № 1.2 от 15.07.2016 г. от работата на комисията, се констатира следното:

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие. Доказателствата за технически възможности и/или квалификация на участника в процедурата отговарят на изискванията на ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя в документацията за участие. Участникът съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI от документацията за участие и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, допуска участника Рудозем ГФ 2016” ДЗЗД, гр. София до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” от неговата оферта.

II. За участника „Иса 2000” ЕООД, гр. София:

В определения от комисията срок, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, с допълнение – вх. № 55-00-674 от 21.07.2016 г., участникът в процедурата допълнително е представил следните документи:

1. Нова Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образца - Приложение № 4) от лицето Юлиан Инджов.

2. Нов Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) /по образца – Приложение № 7/.

3. Нова Декларация - списък на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, съгласно образца – Приложение № 9.

При извършената проверка на документите от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие, както и с императивните изисквания на чл. 57, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1 от ЗОП, за установяване на пълнотата и съответствието на документите за подбор, съдържащи се в Плик № 1 от офертата на участника и допълнително представените такива, изискани с Протокол № 1.2 от 15.07.2016 г. от работата на комисията, се констатира следното:

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие. Доказателствата за технически възможности и/или квалификация на участника в процедурата отговарят на изискванията на ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя в документацията за участие. Участникът съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI от документацията за участие и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, допуска участника „Иса 2000“ ЕООД, гр. София до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от неговата оферта.

III. За участника „Пътища Пловдив” АД, гр. Пловдив:

В определения от комисията срок, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, с допълнение – вх. № 55-00-695 от 26.07.2016 г., участникът в процедурата допълнително е представил следните документи:

1. Първа промяна от 22.07.2016 г. по банкова гаранция за участие издадена от „Българска банка за развитие“ АД с № 4702-538/02.06.2016г.;

2. Нова Декларация за техническото оборудване, както и Акредитираната строителна лаборатория за изпитване и изследване, необходими за изпълнение на обществената поръчка, попълнена по образец на Възложителя – Приложение № 8 за „Пътища Пловдив” АД;

3. Рамков договор за наем с „Агромах“ ЕООД;

4. Договор за наем с „Пътна и строителна лаборатория“ ЕООД;

5. Декларация за използване ресурсите на трети лица (по образца – Приложение № 13) за „Пътища Пловдив” АД.

При извършената проверка на документите от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие, както и с императивните изисквания на чл. 57, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1 от ЗОП, за установяване на пълнотата и съответствието на документите за подбор, съдържащи се в Плик № 1 от офертата на участника и допълнително представените такива, изискани с Протокол № 1.2 от 15.07.2016 г. от работата на комисията, се констатира следното:

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие. Доказателствата за технически възможности и/или квалификация на участника в процедурата отговарят на изискванията на ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя в документацията за участие. Участникът съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI от документацията за участие и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, допуска участника „Пътища Пловдив” АД, гр. Пловдив до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от неговата оферта.

IV. За участника „Пътстройинженеринг“ АД, с. Груево:

В определения от комисията срок, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, с допълнение – вх. № 55-00-526 от 20.07.2016 г., участникът в процедурата допълнително е представил следните документи:

1. Нови Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образца - Приложение № 4) - 3 (три) броя от лицата:

- Гинка Маринова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор на „Пътстройинженеринг“ АД;
- Стефан Пешев, в качеството му на Председател на Съвета на директорите на „Пътстройинженеринг“ АД;
- Петър Пешев, в качеството му на Председател на Съвета на директорите на „Пътстройинженеринг“ АД;

2. Удостоверение за актуално състояние изх. № 20160715145317/15.07.2016г. издадено от Агенция по вписванията;

3. Нов Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) /по образца – Приложение № 7/

При извършената проверка на документите от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие, както и с императивните изисквания на чл. 57, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1 от ЗОП, за установяване на пълнотата и съответствието на документите за подбор, съдържащи се в Плик № 1 от офертата на участника и допълнително представените такива, изискани с Протокол № 1.2 от 15.07.2016 г. от работата на комисията, се констатира следното:

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие. Доказателствата за технически възможности и/или квалификация на участника в процедурата отговарят на изискванията на ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя в документацията за участие. Участникът съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI от документацията за участие и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, допуска участника „Пътстройинженеринг“ АД, с. Груево до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от неговата оферта.

V. За участника „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София:

В определения от комисията срок, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, с допълнение – вх. № 55-00-700 от 26.07.2016 г., участникът в процедурата допълнително е представил следните документи:

1. Нова Декларация за техническото оборудване, както и Акредитираната строителна лаборатория за изпитване и изследване, необходими за изпълнение на обществената поръчка, попълнена по образец на Възложителя – Приложение № 8 за „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София;

2. Копие от Договор за наем на механизация, сключен с „Пи Ес Ай“ АД;

3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 14 от „Пи Ес Ай“ АД;

4. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от „Пи Ес Ай“ АД;

5. Ново Представяне на участник (по образца - Приложение № 3) за „Трейс Груп Холд“ АД;

6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 14 от „Пътища Смолян“ ЕООД;

При извършената проверка на документите от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие, както и с императивните изисквания на чл. 57, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 56,

ал. 1 от ЗОП, за установяване на пълнотата и съответствието на документите за подбор, съдържащи се в Плик № 1 от офертата на участника и допълнително представените такива, изискани с Протокол № 1 от 18.03.2016 г. от работата на комисията, се констатира следното:

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие. Доказателствата за технически възможности и/или квалификация на участника в процедурата отговарят на изискванията на ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя в документацията за участие. Участникът съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69 от ЗОП и Раздел VI от документацията за участие и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, допуска участника „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София до разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от неговата оферта.

След извършената проверка за установяване на пълнотата и съответствието на документите за подбор, съдържащи се в Плик № 1 от офертите на участниците и допълнително представените такива, изискани с Протокол № 1.2 от 15.07.2016 г. от работата на комисията, въз основа на изложените по – горе констатации и в съответствие с разпоредбата на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците в процедурата, които отговарят на критериите за подбор, поставени от Възложителя, **в резултат на което констатира липса в представените документи от участника „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София във връзка с изискванията на Възложителя, свързани с изпълнение на поръчката, изразяваща се в следното:**

Съгласно Раздел VIII „Съдържание на офертата“, т. 25.2 от Документацията за участие, Възложителят е поставил изрични изисквания, касаещи документите, които трябва да съдържа Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от офертите на участниците, а именно:

1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - изготвя се при съблюдаване на изискванията на Техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение на поръчката. Попълва се и се представя в оригинал на хартиен носител, съгласно образца – Приложение № 5 и на електронен носител във формати Word и PDF. Неразделна част от Техническото предложение са Обяснителна записка и Линеен график за изпълнение на СМР (по образец на участника). Представят се в оригинал на хартиен носител и на електронен носител във формати Word (за Обяснителната записка) и PDF (за Обяснителната записка и Линеен график).

2. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо) – попълва се и се представя, съгласно образца – Приложение № 15.

Съобразно разпоредбата на чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП всяка оферта трябва да съдържа техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

При разглеждане на документите представени в Плик № 2 на участника, Комисията установи, че в същия се съдържат Обяснителна записка и Линеен график за изпълнение на СМР, представени в оригинал на хартиен носител и на електронен носител, но не е представено Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка изготвено съгласно Приложение № 5 от Документацията за участие, включващо подробно предложение, съобразено с изискванията на Техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение на поръчката, **нито в оригинал на хартиен носител, нито на електронен носител.**

От съществено значение е, че при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия, като офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. В този смисъл представените в Плик № 2 документи от участника не представляват по своята същност пълно техническо предложение от страна на участника, тъй като липсва категорично формирано волеизявление по отношение на зададените в Приложение № 5 параметри, които от своя страна са

необходими на комисията, за да установи съответствието на предложението с изискванията на възложителя.

Следва да се отбележи, че с техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът поема ангажимент да изпълни предмета на поръчката в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и се счита за обвързан от задълженията и условията, поети с техническото предложение. Доколкото в настоящия случай участникът не е представил Приложение № 5 („Предложение за изпълнение на поръчката”), то се налага извод, че от страна на участника липсва валидно предложение за изпълнение на поръчката, т.е. липсва и обвързваща сила на предложението за изпълнение, предвид което възложителят не може да си гарантира срочното и качествено изпълнение на обществената поръчка в съответствие с обявените изисквания.

Не без значение е и факта, че участникът в процедурата е този, който изготвя техническото предложение в офертата си за участие, поради което той носи отговорността за допуснатите липси, пропуски и грешки при формиране на техническото предложение. В предварително обявените условия ясно са указани изискванията на възложителя по отношение на документите, свързани с изпълнението на поръчката, които следва да се съдържат в Плик № 2 от офертата.

При наличието на допуснати липси, несъответствия и грешки в офертата на участника, Възложителят не следва да носи отговорност за последствията от това, да тълкува волята на участника и да извършва допълнителни действия за отстраняването им. Така констатирания порок в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника не може впоследствие да бъде саниран от комисията, доколкото в дейността си по разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците помощният орган е стриктно обвързан от нормативната уредба в областта на възлагане на обществените поръчки – Закона за обществените поръчки и от конкретните условия, заложили от Възложителя в решението за откриване и одобрените с него обявление и документация, а там липсват указания за действието на комисията в настоящия случай, вследствие на която не може да се определи действителната воля на участника, доколкото не е представено предложение за изпълнение на поръчката.

За пълнота следва да се отбележи, че няма колебания в практиката на КЗК и ВАС, че офертите следва да бъдат съобразени с всички изисквания на възложителя, включително и с посочените в приложенията към документацията за участие.

Предвид гореизложеното, на основание разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 1 и т.3 от ЗОП, във вр. с Раздел VI, т. 17.1 и т.17.7 от Документацията за участие, предлага „Трейс Груп Холд” АД, за отстраняване от процедурата, тъй като участникът не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП, а именно техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение № 5 от Документацията за участие.

По отношение на останалите участници /„Иса 2000” ЕООД, гр. София, „Пътица Пловдив” АД, гр. Пловдив и „Пътстройинженеринг“ АД, с. Груево/ не бяха установени липси на изискуемите се от възложителя документи в Плик № 2, предвид което комисията допуска същите до оценка на техническото предложение.

Съгласно условията на документацията за участие, избрания от Възложителя критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”. Въз основа на избрания критерий, оценяването на офертите на допуснатите участници се извършва при условията и по реда на Раздел VII. Критерий за оценка на офертите. Показатели, относителна тежест в комплексната оценка и методика за оценка на офертите, както следва:

Оценяването на оферти се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”, чрез комплексна оценка, изчислена на база оценките на предложенията в офертите по показателите на комплексната оценка.

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка (КО) на офертите:

1. А – показател „Предложена цена“ (Общата цена за изпълнение на договора в лв. без

ДДС, представляваща сумата от Цената за изпълнение на СМР по договора в лв. без ДДС, стойността на непредвидените разходи и стойността на дейностите по информация и комуникация [лева без ДДС]), с относителна тежест 40 (четиридесет) точки;

2. Б – показател „Вътрешен баланс на единичните цени“, с относителна тежест 35 (тридесет и пет) точки;

3. В – показател „Техническо предложение“, с относителна тежест 25 (двадесет и пет) точки.

Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели – $КО = А + Б + В$. **Комплексната оценка е с максимална стойност 100 (сто) точки.**

Оценка на офертите:

Оценките на офертите по съответния показател се определят, както следва:

1. А – показател „Предложена цена“:

Най-ниското ценово предложение получава максимален брой точки, а именно 40 точки. Точките на всяко едно от останалите ценови предложения се изчисляват поотделно по следната формула:

$A = (A_{min} / A_i) * 40$, където:

A_{min} – ниското ценово предложение (без ДДС);

A_i – стойност на оценяваното ценово предложение (без ДДС).

2. Б – показател „Вътрешен баланс на единичните цени“:

Максимален брой точки за показателя е 35.

Оценките на участниците се определят на база съотношенията между най-ниската предложена цена и съответната цена, предложена от съответния участник, за Сбор от Сметки или отделни позиции от КСС, изчислено по следната формула за отделните обособени позиции, както следва:

$B = 35 \times [(\text{Ц}_{min}, (\text{См}1 \text{ за участък } 1 + \text{См. } 1 \text{ за участък } 2) / \text{Цоф}, ((\text{См}1 \text{ за участък } 1 + \text{См. } 1 \text{ за участък } 2)) \times 0.05 + (\text{Ц}_{min}, (\text{См. } 2 \text{ за участък } 1 + \text{См. } 2 \text{ за участък } 2 - \text{с изключения}) / \text{Цоф}, (\text{См. } 2 \text{ за участък } 1 + \text{См. } 2 \text{ за участък } 2 - \text{с изключения})) \times 0.25 + (\text{Ц}_{min}, (\text{Участък } 1 \text{ Поз. } 1203 + \text{Участък } 1 \text{ Поз. } 1221 + \text{Участък } 1 \text{ Поз. } 1216 + \text{Участък } 2 \text{ Поз. } 1203 + \text{Участък } 2 \text{ Поз. } 1216 + \text{Участък } 1 \text{ Поз. } 1221) / \text{Цоф}, (\text{Участък } 1 \text{ Поз. } 1203 + \text{Участък } 1 \text{ Поз. } 1221 + \text{Участък } 1 \text{ Поз. } 1216 + \text{Участък } 2 \text{ Поз. } 1203 + \text{Участък } 2 \text{ Поз. } 1216 + \text{Участък } 1 \text{ Поз. } 1221) \times 0.30 + (\text{Ц}_{min}, (\text{См } 3 \text{ за участък } 1 + \text{См. } 3 \text{ за участък } 2 - \text{с изключения}) / \text{Цоф}, (\text{См } 3 \text{ за участък } 1 + \text{См. } 3 \text{ за участък } 2 - \text{с изключения})) \times 0.12 + (\text{Ц}_{min}, (\text{Участък } 1: \text{Поз. } 1301 + 1302 + 1309 + 1316 + 1316.1 + 1316.2 + 1316.3 + 1321 + 1323 + 1325 + \text{Участък } 2: \text{Поз. } 1301 + 1309 + 1311.1 + 1311.2 + 1311.3 + 1312 + 1331 + 1338) / \text{Цоф}, (\text{Участък } 1: \text{Поз. } 1301 + 1302 + 1309 + 1316 + 1316.1 + 1316.2 + 1316.3 + 1321 + 1323 + 1325 + \text{Участък } 2: \text{Поз. } 1301 + 1309 + 1311.1 + 1311.2 + 1311.3 + 1312 + 1331 + 1338)) \times 0.14 + (\text{Ц}_{min}, (\text{См. } 4 \text{ за Участък } 1) / \text{Цоф}, (\text{См. } 4 \text{ за Участък } 1)) \times 0.04 + (\text{Ц}_{min}, (\text{См. } 5 \text{ Участък } 1 + \text{См. } 7 \text{ Участък } 1 + \text{См. } 4 \text{ за Участък } 2) / \text{Цоф}, (\text{См. } 5 \text{ Участък } + \text{См. } 7 \text{ Участък } 1 + \text{См. } 4 \text{ за Участък } 2)) \times 0.04] + (\text{Ц}_{min}, (\text{См. } 6 \text{ за Участък } 1 + \text{См. } 8 \text{ за участък } 1 + \text{См. } 9 \text{ за участък } 1) / \text{Цоф}, (\text{См. } 6 \text{ за Участък } 1 + \text{См. } 8 \text{ за участък } 1 + \text{См. } 9 \text{ за участък } 1)) \times 0.06$

където:

Ц_{min} , (См1 за участък 1 + См. 1 за участък 2 – с изключения) – най-ниската предложена сума от всички участници (оференти) сума за Работите общо от Сметка 1 за участък 1 и Сметка 1 за участък 2 от КСС.

Цоф , (См1 за участък 1 + См. 1 за участък 2 – с изключения) – предложена сума от съответния участник (оферент) за сумата от Работите общо от Сметка 1 за участък 1 и Сметка 1 за участък 2 от КСС.

Ц_{min} , (См. 2 за участък 1 + См. 2 за участък 2 – с изключения) – най-ниската предложена от всички участници (оференти) сума за Работите общо от Сметка 2 за участък 1 и Сметка 2 за участък 2 от КСС, с изключение на работите по позиции за участък 1: 1203, 1216 и 1221 и за участък 2: 1203, 1216 и 1221;

Цоф , (См. 2 за участък 1 + См. 2 за участък 2 – с изключения) – предложена сума от съответния участник (оферент) за сумата от Работите общо от Сметка 2 за участък 1 и Сметка

2 за участък 2 от КСС, с изключение на работите по позиции за участък 1: 1203, 1216 и 1221 и за участък 2: 1203, 1216 и 1221;

Ц_{min}, (Участък 1 Поз. 1203+ Участък 1 Поз. 1221 + Участък 1 Поз. 1216 + Участък 2 Поз. 1203 + Участък 2 Поз. 1216 + Участък 1 Поз. 1221) – най-ниската предложена от всички участници (оференти) сума за Работите общо от Позиции 1203, 1216 и 1221 за участък 1 и Позиции 1203, 1216 и 1221 за участък 2 от КСС;

Цоф, (Участък 1 Поз. 1203+ Участък 1 Поз. 1221 + Участък 1 Поз. 1216 + Участък 2 Поз. 1203 + Участък 2 Поз. 1216 + Участък 1 Поз. 1221) – предложена сума от съответния участник (оферент) за сумата от Работите общо от позиции 1203, 1216 и 1221 за участък 1 и Позиция 1203, 1216 и 1221 за участък 2 от КСС;

Ц_{min}, (См 3 за участък 1+См. 3 за участък 2 – с изключения) – най-ниската предложена от всички участници (оференти) сума за Работите общо от Сметка 3 за участък 1 и Сметка 3 за участък 2 от КСС, с изключение на работите по позиции за участък 1: 1301, 1302, 1309, 1316, 1316.1, 1316.2, 1316.3, 1321, 1323, 1325; и за участък 2: 1301, 1309, 1311.1, 1311.2, 1311.3, 1312, 1331, 1338;

Цоф, (См 3 за участък 1+См. 3 за участък 2 – с изключения) – предложена сума от съответния участник (оферент) за сумата от Работите общо от Сметка 3 за участък 1 и Сметка 3 за участък 2 от КСС с изключение на работите по позиции за участък 1: 1301, 1302, 1309, 1316, 1316.1, 1316.2, 1316.3, 1321, 1323, 1325; и за участък 2: 1301, 1309, 1311.1, 1311.2, 1311.3, 1312, 1331, 1338;.

Ц_{min}, (Участък 1: Поз.1301+1302+1309+1316+1316.1+1316.2+1316.3+1321+1323+1325+ Участък 2: Поз. 1301+1309+1311.1+1311.2+1311.3+1312+1331+1338) – най-ниската предложена от всички участници (оференти) сума за Работите общо от Позиции 1301, 1302, 1309, 1316, 1316.1, 1316.2, 1316.3, 1321, 1323, 1325 за участък 1 и Позиции 1301, 1309, 1311.1, 1311.2, 1311.3, 1312, 1331, 1338 за участък 2 от КСС;

Цоф, (Участък 1: Поз.1301+1302+1309+1316+1316.1+1316.2+1316.3+1321+1323+1325+ Участък 2: Поз. 1301+1309+1311.1+1311.2+1311.3+1312+1331+1338) – предложена цена от съответния участник (оферент) за сумата от Работите общо от позиции Позиции 1301, 1302, 1309, 1316, 1316.1, 1316.2, 1316.3, 1321, 1323, 1325 за участък 1 и Позиции 1301, 1309, 1311.1, 1311.2, 1311.3, 1312, 1331, 1338 за участък 2 от КСС;

Ц_{min}, (См.4 за Участък 1) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 4 за Участък 1 от КСС;

Цоф, (См.4 за Участък 1)– предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 4 за Участък 2 от КСС;

Ц_{min}, (См. 5 Участък 1+ См. 7 Участък 1 + См. 4 за Участък 2) – най-ниската предложена от всички участници (оференти) сума за Работите общо от Сметка 5 за участък 1, Сметка 7 за участък и Сметка 4 за участък 2 от КСС.

Цоф, (См. 5 Участък 1 + См. 7 Участък 1 + См. 4 за Участък 2) – предложена сума от съответния участник (оферент) за сумата от Работите общо от Сметка 5 за участък 1, Сметка 7 за участък и Сметка 4 за участък 2 от КСС.

Ц_{min}, (См.6 за Участък 1+См.8 за участък 1+См.9 за участък 1) – най-ниска предложена цена от всички участници (оференти) за Работите общо от Сметка 6 за Участък 1, Сметка 8 за участък 1 и Сметка 9 за участък 1 от КСС.

Цоф, (См.6 за Участък 1+См.8 за участък 1+См.9 за участък 1) – предложена цена от съответния участник (оферент) за Работите общо от Сметка 6 за Участък 1, Сметка 8 за участък 1 и Сметка 9 за участък 1 от КСС.

3. В – показател „Техническо предложение“

Базови изисквания на Възложителя при разработване на офертата в частта - „Техническо предложение“:

25 точки получава оферта, в която Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и е палице всяко едно от следните обстоятелства:

Обяснителната записка от Техническото предложение към офертата в тази част, следва да съдържа:

Предложения за реализирането на всички работи и дейности по КСС за изпълнение предмета на обществената поръчка, като е видна конкретната технологична последователност на изпълняваните дейности. При реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа са спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби.

Всички работи и дейности по КСС, предмет на обществената поръчка, следва да са обезпечени с хора, машини и доставка на материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност.

Линеен график (*по образец на участника*), включващ последователността и продължителността на видовете работи и дейности по КСС, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по КСС.

В Обяснителната записка към Техническото предложение на участника са изпълнени базовите изисквания на Възложителя, но не са посочени подробни мотиви и поясняващи текстове, които да аргументират предложението и/или не съдържа други факти и обстоятелства, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Оферта, която отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства, както следва:

1. В Обяснителната записка от Техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно описание на начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности от КСС, предмет на поръчката, като същите са в съответствие с Линейния график. Описанието съдържа мотиви и аргументи, които обосновават предложения подход за изпълнение на дейностите, конкретната технологична последователност и тяхната взаимосвързаност. От описанието е видно, че при реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя, Техническите спецификации и нормативните разпоредби, чиято употреба при реализацията на поръчката е аргументирана и обоснована. **При наличие на посоченото обстоятелство, офертата получава допълнително 20 точки.**

2. Налице е ясно и подробно описание на плана за използване на материалите (в това число аргументиран подход за производство/доставка на асфалтови смеси и основните видове материали, товарене, начин на съхранение и транспортирането им), като разпределението им по видове работи и дейности е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност, с местоположението и характеристиките на обекта и местата на доставка/производство/складиране и необходимите транспортни средства. **При наличие на посоченото обстоятелство, офертата получава допълнително 15 точки.**

3. Налице е ясно и подробно описание на необходимата техника за изпълнение на поръчката, действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини (включително аргументиран план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп), в съответствие с линейния график. От описанието е видно употребата на предложеното оборудване за конкретна дейност от КСС и взаимосвързката и употребата му при изпълнението на останалите дейности от КСС. **При наличие на посоченото обстоятелство, офертата получава допълнително 15 точки.**

4. Налице е ясно и подробно описание на организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност), в съответствие с описанията по другите части. **При наличие на посоченото обстоятелство, офертата получава допълнително 15 точки.**

5. Налице е ясно и подробно описание на структурата и организацията на човешките ресурси и оптималното им разпределение при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя в Техническите спецификации. От описанието е видно разпределението на човешките ресурси за всяка конкретна дейност от КСС, във връзка с предложената технология и организация за изпълнение на дейностите и линейния график. Налице е проследимост на разположения ресурс за всяка дейност от КСС и взаимосвързката с останалите дейности от КСС. **При наличие на посоченото обстоятелство,**

офертата получава допълнително 10 точки.

Важно: За да присъди комисията допълнителни точки съгласно горепосочените указания, в съответните предложения участникът следва да е предложил и ефикасни контролни дейности, които по смисъла на настоящата методика са дейности, водещи до повишаване на качеството на изпълнение на поръчката и надграждане на предвидените технически спецификации и постигане на целесъобразни резултати. Следва да се обхванати всички дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. От предложението трябва да става ясно, че участникът е разбрал и идентифицирал ключовите моменти, свързани с постигането на целите на този договор и очакваните от проекта резултати.

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения, се тълкуват, както следва:

1. „**Ясно**” – е предложение, което съдържа недвусмислено посочени конкретен вид работи/ дейности/ материали/ техника за изпълнение на поръчката по начин, по който същите могат да бъдат индивидуализирани сред останалите предвидени видове работи/ дейности/ материали/ техника за изпълнение на поръчката.

2. „**Подробно**” – е ясно предложение, съдържащо недвусмислено посочени конкретен вид работи/ дейности/ материали/ техника за изпълнение на поръчката, но не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове и мотиви, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение и/или надграждане над предвидените в технически спецификации и изисквания.

3. „**Неудовлетворително**” – е предложение, съдържащо непълноти/пропуски в техническото предложение, а именно такива, които го правят неотговарящо на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и техническата спецификация и/или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други подобни. „**Неудовлетворително**” е и техническо предложение, в което е констатиран пропуск и/или частично съответствие, и липсващата информация не може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и констатираните пропуски и/или частично несъответствие, които могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на технологична последователност. При установени такива непълноти и/или пропуски и/или частично съответствие в техническото предложение на участник, офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

Комисията пристъпи към оценяване на офертите, при условията и по реда на приложената към Документацията за участие и цитирана по-горе Методика за оценка на офертите по показателя В – показател „Техническо предложение“, с относителна тежест 25 (двадесет и пет) точки, както следва:

I. За участника Рудозем ГФ 2016” ДЗЗД, гр. София, с партньори: „Галчев инженеринг“ ЕООД, гр. София и „Фармвил“ ЕАД, гр. София:

С Плик № 2, участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, включващо Обяснителна записка и Линеен график (ЛГ), разделен на участъци, График за разпределение на механизация и работна сила по видове дейности и участъци.

Видно от Обяснителната записка за изпълнение на обществената поръчка, при разработването на Техническото си предложение, участникът е спазил следната последователност на предвидените дейности на изпълнение, като е представил:

1. Описание на поръчката.
2. Описание на начина и последователността на видовете СМР съгласно графика за изпълнение на поръчката. Подход при планиране изпълнението на поръчката.
3. Описание на технологията на изпълнение на основните видове СМР в обхвата на поръчката.

4. Описание на плана за използване на материалите (в т. ч. подход за производство/доставка на асфалтови смеси и основните видове материали, товарене, начин на съхранение и транспортирането им).

5. План за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп (Реакция при отказ/инцидент със строителната техника).

6. Описание на организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност).

7. Осъществяване на дейностите по информиране и публичност.

В Техническата оферта, Обяснителната записка и Линеиния график участникът е посочил, че времето за изпълнение на Работите по обекта от началото на строителството до окончателното им завършване и предаване на Възложителя с Констативен Акт Обр. 15 е 16 месеца, като в този срок е предвиден подготвителен период и изпълнение на дейностите по СМР. В **Описание на поръчката** участникът е описал съществуващото положение на обекта (стр. 7) и предвидените дейности съгласно проекта.

Описание на начина и последователността на видовете СМР съгласно графика за изпълнение на поръчката. Подход при планиране изпълнението на поръчката.

Последователността на изпълняваните дейности е разделена условно на периоди в съответствие с тяхната специфика. Участникът е предвидил изпълнение на Подготвителен период, който включва: Заявка и доставка на необходимите материали, които ще бъдат закупвани от външни доставчици; Сформиране на екипи за изпълнение на СМР; Въвеждане на временна организация на движението; Осигуряване на мерки по безопасни условия на труд; Осигуряване на депа за извозване на изкопаните земни маси и строителни отпадъци, други подготвителни; Организиране на временен приобектов офиси и склад, на който ще се складираат машини, инвентар и инструменти; Организиране на монтаж на асфалтова база и инсталиране на мобилна трошачо-сортировачна инсталация; Разчистване на строителната площадка.

В обяснителната записка към Техническо предложение са описани видовете строителни дейности по обобщената количествена сметка от техническия проект, като същите са обобщени в групи: Земни, пътни и асфалтови работи; Реконструкция на водопровод; Изместване на кабелни линии; Ремонтни работи на големи съоръжения; Изграждане на подпорни и укрепителни стени.

На стр. 13 е представено описание на начина и последователността на извършване на видовете СМР, като същите са в съответствие с представения Линеен график за изпълнение на поръчката, представен е подход при планиране на продължителността, човешките и техническите ресурси. Определена е продължителността на изпълнение на СМР въз основа предвидените в проекта количества. Изчислени са необходимите човекочасове, машиносмени за изпълнение на предвидените дейности.

Участникът е посочил, че изпълнението на СМР ще се извършва паралелно на двата участъка на обекта.

В обяснителната записка на участника са представени предложения за реализирането на всички работи и дейности по КСС за обекта, като е представена технологичната последователност на изпълнението им, предвидената технология и организация на работа. Участникът ясно и подробно е посочил начало и край на предвидените работи по проекта, посочил е брой ръководители, работници и машини, предвидени за изпълнението на съответния вид работа. Спазена е технологичната последователност при изпълнението на предвидените работи, като ясно е описано последователността и срока на изпълнение на съответната работа. От стр. 14 до стр. 28 са описани видовете работи предвидени при изпълнението на участък 1, като са включени изпълнение на земни, пътни и асфалтови работи; реконструкция на водопровод Ф530; изместване на кабелни линии; ремонтни работи на големи съоръжения; изграждане на подпорни и укрепителни стени. На стр. 17-24 подробно е описано предвиденото извършване на ремонтни работи на големите съоръжения на обекта, описани са начина на изпълнение, последователността и времето за изпълнение на дейностите по възстановяване на съоръженията, необходимата техника и човешки ресурси. На стр. 24 са посочени предвидените за изграждане на обекта подпорни и укрепителни стени, а именно: в

участък 1- 6 броя бетонови подпорни стени, 3 броя стоманобетонни подпорни стени, 8 броя бетонови укрепителни стени; в участък 2 - 1 брой бетонова подпорна стена. Описани са предвидените за изпълнението им човешки ресурси (три бригади от по 8 работници), машини, време, последователност и технология за изпълнението им. Посочено е, че при изпълнението на работите ще се спазват изискванията от Проекта и Техническата спецификация на АПИ от 2014 г. На стр. 28 са посочени предвидените работи по участък 2, със съответната технологична последователност, организация на работа, обезпечаване с хора и машини.

На стр. 30 е представено подробно описание на технологията на изпълнение на основните видове СМР: трасиране; временна организация и безопасност на движение; подготвителни дейности, почистване на площадката; разрушаване на настилки, тротоари, бетонови бордюри, огради, съществуващи водостоци; изпълнение на изкопни работи; изпълнение на насипни работи; асфалтови работи.

На стр. 40 са описани материалите за производство на асфалтова смес, като източник на материали е посочена кариера „Джебел“, с. Груево, описани са проверка, изпитване и контрол на материалите, лаборатория, транспортиране и съхранение на материалите, изисквания към материалите за асфалтови работи, асфалтови смеси за основни пластове, асфалтови смеси за биндер, асфалтови смеси за износващи пластове и др. Описано е производството и транспортирането на асфалтови смеси, изпълнение на опитни участъци, полагане и уплътняване на асфалтови пластове, битумни разливи и др. На стр. 58 са описани пътните работи предвидени за изпълнение на обекта- бетонови работи, кофражни работи, армировъчни работи. На стр. 62 е описано изпълнението на подпорните и укрепителни стени на обекта, на стр. 66 предвидените за изграждане водостоци. Описани са също изпълнението на други дейности – облицовани окопи, бетонови улеи, бордюри, тротоари, пътна маркировка и пътни знаци, монтаж на еластични предпазни огради, хидроизолация и др. Представен е на стр. 76 описание на плана за използване на материалите (подход за производство/доставка на асфалтови смеси и основните видове материали, товарене, начин на съхранение и транспортирането им).

На стр. 98 е представено описание на организация на строителната площадка, мерки за безопасност, мерки по опазване на околната среда. Представена е организация за складиране на материалите и оборудването, временна организация и безопасност на движението, пътница за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и пропускателен режим, мерки за безопасност и мерки за опазване на околната среда. На стр. 124 е представено подробно описание на структурата и организацията на човешките ресурси, човешките ресурси са разпределени по дейности, описани са организационната структура и основните отговорности на инженерно-техническия състав. На стр. 128 е представена система за осигуряване контрол на качеството.

На стр. 136 са описани дейностите, които участникът е предвидил за изпълнение на мерките по информация и публичност на проекта, представен е план за изпълнение на мерките за информизиране и публичност.

Участникът подробно е описал начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение работите и дейностите от КСС, в съответствие с Линейния график. (стр. 14-40). Също така към съответните позиции от ОКС са посочени и необходимите материали за изпълнение на съответните строителни дейности. Представен е план за използване на материалите, което включва подход за производство/доставка на асфалтови смеси и основните видови материали, мястото на производство, товарене, начин на съхранение, транспортиране на материали (стр. 76-84). В Техническото предложение, в частта Асфалтови работи (стр. 40-58) са описани изискванията на основните материали за производство на асфалтовите смеси, а именно битум и минерални материали. На стр. 79 е представен план за производство и доставка на асфалтови смеси, описано е, че асфалтовата база с производителност 100т/час ще бъде монтирана в близост до обекта в землището на с. Средногорци, предвидено е депо за съхранение на материалите за производство на асфалтови смеси. Подробно е описан и процесът на съхранение на необходимите материали и производство на асфалтови смеси в съответствие с нормативните изисквания, както и технологията на полагане на асфалтовите смеси и необходимата механизация за същите.

Участникът в табличен вид е представил обезпечеността на строителните дейности с машини, като са посочени наименованието на съответните машини, техният брой и собственост.

На стр. 154 е представено разпределение на механизацията и работната сила по видове дейности и участъци, където са посочени предвидените за изпълнението на съответната работа механизация и работници. Разгледан е и План за действие по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп, съгласно който на разположение на участника ще бъде създаден обектов сервиз за механизация, както и гараж за по-тежки ремонти на техниката, ще се осигури запас от стандартни резервни части, осигуряване на резервно оборудване за обекта.

На стр. 141 до стр. 168 от Техническото предложение, участникът е представил графици за разпределение на ресурсите: Линеен календарен график за изпълнение на поръчката, с посочена продължителност на съответната дейност, начало и край на СМР, Линеен график на разпределение на механизацията и работната сила по видове дейности и участъци.

Посредством приложените графици, участникът е представил технологичната последователност на изпълнение на видовете работи и дейности от ОКС, от която е видно, че участникът се е съобразил с обема (количествата) и продължителността на изпълнение на даден вид работа и дейност, както и с технологичното време за нейното изпълнение (начало и край); посочил е възможностите за последователно изпълнение на един и същи вид работа, включена за изпълнение в различните пътни участъци; посочил е ясно организацията на изпълнение на видовете работи и дейности, включваща технически и човешки ресурси, като е направил описание на вида и броя на техниката, както и броя на пътните работници, необходими за изпълнение на съответния вид работа или дейност, но

След извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за участие методика, като въз основа на извършване на цялостен анализ, относно представеното от участника описание в Техническото предложение, Обяснителна записка и представения линеен график, Комисията обосновава следното:

Оценка: 100 точки по показателя В - „Техническо предложение” - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

1. Присъдени 25 точки, тъй като Техническото предложение на участникът отговаря на базовите изисквания на Възложителя посочени в т. 20.1.3.В от документацията за участие, като са налице следните обстоятелства:

Участникът е представил предложения за реализирането на всички работи и дейности по КСС, от които е видна технологичната последователност на предвидените работи, включително дейностите по информиране и публичност, които са част от предмета на поръчката, продължителността на изпълнението им, използваната технология и предвидената организация на работа. При изпълнението им участникът се е съобразил с изискванията на Възложителя и нормативните разпоредби (стр. 13-30). В така представената последователност и организация на изпълнение на работите е посочено от колко работници ще бъде извършена работата и какви машини ще бъдат използвани, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност. Представен е подход за планиране на продължителността на дейностите и разпределение на човешките и техническите ресурси (стр. 13-30). Представеният линеен график на стр. 141 включва количествата, последователността и продължителността на видовете работи и дейности по КСС. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по КСС.

2. Присъдени 20 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 1 от документацията за участие, а именно:

В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно е представен начинът и последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности от КСС, които са съобразени с линейния график (стр. 13-30). На стр. 13 участникът е представил аргументиран подход за изпълнението на дейностите, технологичната последователност и взаимовръзката между тях, като е разпределил дейностите в няколко групи: Земни, пътни и асфалтови работи; реконструкция на водопровод Ф530; Изместване на кабелни линии; Ремонтни работи по големи съоръжения; Изграждане на подпорни и Укрепителни стени. Определена е продължителността на изпълнение на видовете СМР въз

основа на предвидените количества, изчислени са необходимите човекочасове и машиносмени предвидени са ръководния състав за отделните видове работи и броя работници, необходими за изпълнението на съответната работа.

Предложената организация и технология за изпълнение обхваща всички видове СМР, като за всяка дейност е описана технология на изпълнение, предвидените машини и човешки ресурси, технологичните изисквания към изпълнението на дейностите, влаганите материали, стандарт, нормативни документи, методите на контрол и изпитване подготвителните дейности, които се предвиждат преди изпълнението на СМР. Предложението е съобразено по отношение спецификата на обекта на поръчката, като за ключови моменти и етапи от строителството, каквито са ремонтните работи на големи съоръжения, реконструкцията на водопровод Ф530, изграждане на подпорни и укрепителни стени е съобразено с конкретните участъци на работа и последователност, с оглед изпълнението на видовете СМР на пътя без отбиване на движението, като за крайно наложителни случаи е предвиден обходен маршрут за отбиване на движението. Предвидените от участника начин за изпълнение на дейностите и предложените в тази връзка мерки за контрол на качеството и изпитвания на вложените материали и извършените работи, са адекватни и приложими към тяхното изпълнение, като е и видно, че са изпълнени изискванията на Възложителя, нормативните разпоредби и техническите спецификации и при прилагането им ще се достигне до високо качество на изпълнение и постигане целите на договора.

Техническото предложение в тази част е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 1 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да бъдат присъдени допълнително 20 точки.

3. Присъдени 15 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 2 от документацията за участие, а именно:

Налице е ясно и подробно описание на плана за използване на материалите (в това число аргументиран подход за производство/доставка на асфалтови смеси и основните видове материали, товарене, начин на съхранение и транспортирането им), като разпределението им по видове работи и дейности е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност, с местоположението и характеристиките на обекта и местата на доставка/производство/складиране и необходимите транспортни средства. Участникът е представил подробен план за използване на материалите, в който са посочени източник на доставка, проектно количество, дневна необходимост на доставка, стандарти, необходим брой курсове на ден за транспортните средства, отстояние до обекта от източника на доставка. изисквания към материалите, стандарти, начина на осигуряване на регулярна доставка на материали на обекта, съхранението, транспортирането и използването на материалите, начина на проверка и изпитване на материалите. Посочено е технологичното време за производство и доставка на асфалтовата смес, което е съобразено с местоположението и характеристиките на обекта, необходимите транспортни средства и необходимото количество. Подробно е описан предвидения контрол върху качествата на влаганите материали е изпълнението на СМР. Представена е организацията на участника при доставката на материалите - стъпките при избор на доставчик и закупуване, изисквания и начин на производство, доставка и складиране, организация и система за управление на качеството.

Налице е ясно и подробно предложение на участника по тази част от техническата оферта, като предложението е аргументирано с отчетени и обосновани основни аспекти при организацията и осигуряването на материалите, вкл. и при доставката на асфалтовите смеси. Отчетени са местоположението и характеристиките на обекта, отстоянието до източниците на доставка, необходимите транспортни средства, товароподемност, брой курсове, времето за товарене, транспорт и разтоварване на материала, съобразено и доказано с продължителността на изпълнение на видовете дейности по линейния график и необходимите дневни количества.

Техническото предложение в тази част е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 2 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да бъдат присъдени допълнително 15 точки.

4. Присъдени 15 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 3 от документацията за участие, а именно:

Налице е ясно и подробно описание на необходимата техника за изпълнение на поръчката, действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини (включително аргументиран план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп), в съответствие с линейния график. Представеното е описание на начина и последователността на видовете СМР, в което подробно е описано необходимата техника за изпълнение на съответната работа в съответствие с линейния график. Представено е разпределение на механизацията и работната сила по всички видове дейности и участъци, където са посочени предвидените за изпълнението на съответната работа механизация, съобразно количеството и времето за изпълнение на дейността. За всички дейности е описан предвидения брой машини и оборудване за изпълнение на работата. Представен е подробен план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или оборудване с ограничен или отнет достъп (Реакция при отказ/инциденти със строителната техника), съгласно който са предвидени мерки за ремонт, замяна и бърза реакция при възникване на повреда в предвидените машини и оборудване. Участникът е предложил и мерки за безопасност и контрол при работа с оборудването и машините, за да бъдат избегнати инциденти и аварии по време на строителството, спазването на които ще повиши качеството на изпълнение на поръчката и ще доведе до постигане на целесъобразни резултати.

Техническото предложение в тази част е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 3 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да бъдат присъдени допълнително 15 точки.

5. Присъдени 15 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 4 от документацията за участие, а именно:

Налице е ясно и подробно описание на организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност), в съответствие с описанията по другите части. Представено е подробно описание на организацията на строителната площадка, описано е подробно начина на складиране на материалите и оборудване, като е предвидена подготовка за приемане на материалите, временни складове и график на доставка на материалите, съобразно графика за СМР, временната организация и безопасност на движение (ВОБД), с предвидени пътища за влизане и излизане от обекта, пренасочване на движението по време на строителство в една лента за движение и в случай на необходимост е предвиден отбивен маршрут, предвидена е постоянна охрана на обекта и пропускателен режим за влизане и излизане от обекта, както и мерки за безопасни и здравословни условия на труд, мерки за опазване на околната среда. Участникът е предвидил мерки за контрол и система за осигуряване на качеството с цел постигане на качествено изпълнение на поръчката и постигане на целесъобразни резултати. Представената организация на строителната площадка е съобразена с предвидените работи на обекта и е в съответствие с описанията по другите части.

Техническото предложение в тази част е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 4 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да бъдат присъдени допълнително 15 точки.

6. Присъдени 10 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 5 от документацията за участие, а именно:

Налице е ясно и подробно описание на структурата и организацията на човешките ресурси

и оптималното им разпределение при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя в Техническите спецификации. От описанието, както и в представения график за разпределение на механизация и работна сила по видове дейности и участващи е видно разпределението на човешките ресурси за всяка конкретна дейност от КСС, във връзка с предложената технология и организация за изпълнение на дейностите и линейния график. Участникът е представил организационна структура и отговорности на инженеро-техническия състав със схема на участниците в строителния процес и разпределение на отговорностите и задълженията на ръководните лица. Представено е и разпределение на човешките ресурси по дейности, където е посочено оперативното ръководство по изпълнение на дейностите по участващи и видове работи, както и разпределение на предвидените работната сила за всяка конкретна дейност от КСС. Налице е проследимост на разположения ресурс за всяка дейност от КСС и взаимовръзката с останалите дейности от КСС. Участникът е предвидил контрол за осигуряване на качеството на изпълнените СМР и вложените материали и система за осигуряване на качеството, в която са предвидени управление на документите, управление на записите (дневници, чертежи, документи от доставчици и др.), отговорности, обмен на информация, документация по осигуряване на качеството на обекта и др. Предвидените контролни дейности водят до повишаване на качеството на изпълнение на поръчката и постигане на целесъобразни резултати. Техническото предложение в тази част е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 5 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да бъдат присъдени допълнително 10 точки.

Въз основа на гореизложеното и предвид относителната тежест на оценката по показател В "Техническо предложение" в общата оценка – 25 точки, крайната оценка на участника „Рудозем ГФ 2016“ ДЗЗД по показател В "Техническо предложение" е: $100 \cdot 25 / 100 = 25$ точки.

II. За участника „Иса 2000“ ЕООД, гр. София:

С Плик № 2 участникът „ИСА 2000“ ЕООД е представил Техническо предложение – Приложение № 5 за изпълнение на обществената поръчка с предмет "Реконструкция на път II-86 Средногорци-Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+604 и от км 126+750 до км 132+920", включително Линеен график за изпълнение на СМР, График за разпределение на ресурсите – работна сила, График за разпределение на ресурсите – механизация, График за разпределение на ресурсите – материали.

В точка I на техническото предложение стр.1-стр.2 участникът потвърждава, че ще изпълни поръчката в срока за изпълнение определен от Възложителя, а именно 16 (шестнадесет) месеца, като срока започва да тече от Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и е до датата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. В представената обяснителна записка неразделна част от техническото предложение са обособени следните етапи:

А. Технологична последователност на изпълняваните дейности:

В т.А.1. **Описание на обекта на поръчката** от стр.3 до стр.6 е направено ясно техническо описание на обекта, като са изложени двата отделни участъка и са посочени съществуващо положение, начало и край на обекта, технически характеристики на съществуващия път, наличие на малки и големи съоръжения, състояние на съществуващата настилка, комуникации на други ведомства.

В т.А.2. **Етапи на изпълнение** стр.7 са описани основните етапи предвидени при изпълнението на поръчката.

В т.А.3. **Описание и последователност на видовете СМР** от стр.8 до стр.18 е направено описание на технологичната последователност на всички работи и дейности в обхвата на проекта, предмет на поръчката, като всички те са в съответствие с линейния график.

Б. Технология и организация на работа

В т. Б.1. **Организация на работа** от стр.18 до стр.20 е описана предварителната подготовка, която ще обхване - организацията на основната и временна база за нуждите на

строителството и мобилизацията. Като основна база ще се използва съществуващата производствена база Тикале, собственост на дружеството, където са разположени: асфалтова база Marini Tower 2000 180L с максимална производителност 150 т/ч. с осигурени депа за инертни материали за производство на асфалтовите смеси и битумни цистерни за съхранение на битум, асфалтовата база е собственост на фирма „Вива 200“ ЕООД; оборудвана сертифицирана строителна лаборатория; паркинг за строителна механизация; депа за материали; открити и закрити складови помещения. На обекта ще бъде подготвена временна база, на терен съгласуван с Възложителя, като площадката ще бъде почистена и оградена с временна ограда.

Организацията за мобилизиране на бригадите ще се извърши съгласно вътрешните правилници за работа на изпълнителя - подготовка на работни зони, обезопасяване на работната площадка, поставяне на видно място /места/ на план за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и евакуация от стр.площадка. Монтиране на информационни табели съгласно изискванията на ЗУТ, дейности по информация и комуникация – публикации в местните медии и пресата относно стартирането и хода на изпълнение на проекта, както и мероприятия по откриване на строителната площадка и въвеждане на обекта в експлоатация, мероприятия по временната организация на движението, съгласуване на строителни работи с всички заинтересувани организации, притежаващи подземни комуникации в засегнатия регион.

В т. Б.2. Изграждане на временни отбивни пътища и възстановяване на пътищата ползвани по време на строителството стр.20 е предвидено изграждането на временни съоръжения, като премоствания, пътни връзки с пътища в района, подходи, рамни, както и тяхното отстраняване след приключване на работата, възстановяване и рекултивизиране на площта в първоначалния ѝ вид и демонтаж и отстраняване на всички временни съоръжения.

В т. Б.3. Технологии на изпълнение СМР от стр.20 до стр.53 е направено ясно и подробно описание на начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение на дейностите от КСС, предмет на поръчката. Описани са мотивите и аргументите, които обосновават конкретната технологична последователност и тяхната взаимосвързаност. От описанието е видно, че при реализацията на поръчката ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя, Технически спецификации и нормативни разпоредби.

В. Организация на строителната площадка

В т.В.1. Разпределение на задачите и отговорностите и комуникация между участниците в строителния процес от стр.53 до стр. 60 е представена организационната структура на изпълнителя, методите за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен контрол и обща организация.

В т.В.2. План за използване на материалите от стр.60 до стр. 66 е направено ясно и подробно описание на плана за използване на материалите, като разпределението им по видове работи и дейности е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност, с местоположението и характеристиката на обекта и местата на доставка, производство и складиране и необходимите транспортни средства. Материалите за насипи, Зона „А“, пътна основа и др. ще се доставят от кариера „Тикале“, област Смолян. Инсталацията за производство на инертни материали е собственост на „ИСА 2000“ ЕООД. На кариерата ще се инсталира мобилна челюстно трошачка – Mesto LT 95 и трошачно-миячно-сортировъчна инсталация – Mesto W200 HP, със средна производителност от 150 т/час. От тях ще се произвеждат необходимите инертни материали за обекта. Транспорта на инертните материали ще се извършва от самосвали собственост на изпълнителя, като ще се извършват 6 курса на ден. За производство на асфалтовите смеси ще се използва Асфалтова база „Тикале“ Marini Tower 2000E 180L с максимална производителност 150т/час, собственост на фирма „Вива 200“ ЕООД, която е позиционирана в складово-производствена база „Тикале“, намираща се в с. Тикале, обл. Смолян /стр.61/. Фирмата притежава две инсталации за производство на битумна емулсия, където ще се произвеждат необходимите емулсии за първи и втори разлив, разположени на територията на складово-производствена база Ягодово /стр.61/. Бетоновите смеси ще се произвеждат от бетонов възел, находящ се в района. За транспорта им ще се използват бетоновози собственост на изпълнителя. Представен е също и график на разпределение на материалите по дни, като същият е съобразен с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност, както и с характеристиките на обекта /стр.62-стр.66/.

В т. В.3. **Техника за изпълнение на поръчката** е представена в табличен вид по видове строителни дейности предвидената механизация за изпълнението на съответната дейност, нейната производителност, брой машиносмени и брой машини /стр.66-стр.92/. Представен е план за реакция при отказ на строителна машина и план за действия по заместване и ремонт на повредено оборудване – стр.93. В производствената база „Тикале“ ще бъде позиционирана резервна строителна механизация: Багер верижен – 1 бр; Багер-товарач – 1 бр; Челен товарач – 1 бр; Самосвали 4-осни – 2 бр.

В т.В.4. **Правила на строителната площадка** от стр. 93 до стр.98 е направено подробно описание на организацията на строителната площадка: процедури при нещастни случаи, мероприятия за подобряване условията на работа, мерки свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, изисквания при изпълнение на строителните работи, безопасна работа с багери, безопасна работа с пътно-строителни машини.

В т. В.5. **Охрана на обекта** е описан начина на осъществяване на охраната на обекта – стр.98.

В т. В.6. **Мерки за здравословни и безопасни условия на труд** от стр.98 до стр. 102 са описани всички мерки, които изпълнителят ще предприеме, за да бъдат изпълнени изискванията на Българското законодателство и на внедрената система за здравословни и безопасни условия на труд.

В т. В.7. **Мерки за опазване на околната среда** от стр.102 до стр. 107 са описани всички мерки, които изпълнителят ще предприеме, за да бъдат изпълнени изискванията на Българското законодателство и на внедрената система за опазване на околната среда - ерозия на почвите, мерки съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, аспекти и показатели за мониторинг.

В т. В.8. **Мерки за контрол на качеството** стр.107 – стр.115 изпълнителят е описал подробно всички мерки, които ще предприеме за да гарантира, че качественият контрол отговаря на действащите български стандарти свързани с: насоченост към клиента, политика по управление, създаване на продукт, процеси свързани с клиента, преглед на изискванията за продукта, обмен на информация с клиентите, закупуване, производство на строителни продукти и изпълнение на строителни поръчки, предпазване на продукта, измерване, анализ и подобряване, удовлетворяване на клиента, наблюдение и измерване на процесите, наблюдение и измерване на продукта, управление на несъответстващ продукт, подобряване, коригиращи действия, материали.

Г. Структура и организация на човешките ресурси

В т. Г.1. **Отговорности и пълномощия на инженерно техническия екип** стр.115 – стр.125 е направено подробно описание на структурата и организацията на човешките ресурси и разпределението им при изпълнение на дейностите предмет на поръчката. Разписани са подробно длъжностните характеристики на: ръководител строеж, технически ръководител по част „Пътна“, координатор по безопасност и здраве, технически ръководител по част „Геодезия“.

В т. Г.2. **Изпълнителски персонал** стр. 125 е направено подробно описание на социално-битовите придобивки по време на изпълнението на поръчката. Подробно е описано в табличен вид разпределението на работната ръка необходима за изпълнението на поръчката, съобразено с количествата и продължителностите на СМР стр.126-стр.137. Налице е проследимост на разположения ресурс за всяка дейност от КСС, във връзка с предложената технология и организация за изпълнение на дейностите и линейния график.

Д. **Мерки за намаляване на затрудненията на местното население, при изпълнение на СМР** – описани са подробно всички мерки, които ще се предприемат с цел намаляване на негативните последици от изпълнението на обекта върху живущите от стр.137 до стр.143.

Е. **Организация на гаранционното поддържане на строежа** – описани са мерките, които изпълнителя ще предприема през периода на гаранционното поддържане на строежа. С оглед осигуряването на добро гаранционно поддържане „ИСА 2000“ ЕООД ще осигури поддържането на екип от хора и машини, налични на територията на база „Тикале“, които ще бъдат мобилизирани в случай на необходимост – стр.143.

Към Техническото предложение, участникът е приложил Линеен график (ЛГ) за изпълнение на поръчката, отразяващ изпълнението на проектните количества, необходими за изпълнение на двата участъка, съгласно приложената от документацията за участие ОКС. Посредством приложения ЛГ, участникът е представил технологичната последователност на изпълнение на видовете работи и дейности от ОКС, в двата участъка, от която е видно, че участникът се е съобразил с обема (количествата) и продължителността на изпълнение на даден вид работа и дейност, както и с технологичното време за нейното изпълнение (начало и край); посочил е възможностите за последователно изпълнение на един и същи вид работа, включена за изпълнение в различните пътни участъци.

След извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за участие методика, като въз основа на извършване на цялостен анализ, относно представеното от участника описание в Техническото предложение, Обяснителна записка и представения линеен график, Комисията обосновава следното:

Оценка: 85 точки по показателя В - „Техническо предложение” - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

1. Присъдени 25 точки, тъй като Техническото предложение на участникът отговаря на базовите изисквания на Възложителя посочени в т. 20.1.3.В от документацията за участие, като са налице следните обстоятелства:

Направени са предложения за реализирането на всички работи и дейности по КСС за изпълнение предмета на обществената поръчка, като е видна конкретната технологична последователност на изпълняваните дейности. Всички работи и дейности по КСС, предмет на обществената поръчка са обезпечени с хора, машини и доставка на материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност. От описанието е видно, че при реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби, чиято употреба при реализацията на поръчката е аргументирана и обоснована. Представеният линеен график (по образец на участника) включва последователността и продължителността на видовете работи и дейности по КСС, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по КСС.

2. Присъдени 20 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 1 от документацията за участие, а именно:

В Обяснителната записка от Техническото предложение към офертата се съдържа ясно и подробно описание на последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности от КСС, като същите са в съответствие с линейния график. В табличен вид са описани всички видове дейности от КСС, като са посочени начало и край на СМР, продължителност и количество за всеки вид СМР. Направено е подробно описание на технологиите на изпълнение на дейностите от КСС и тяхната взаимосвързаност, като са посочени аргументи, които обосновават предложения подход за изпълнение и контролни дейности водещи до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. От описанието е видно, че при реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя, Техническите спецификации и нормативните разпоредби, чиято употреба при реализацията на поръчката е аргументирана и обоснована.

Техническото предложение в тази част е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 1 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да бъдат присъдени допълнително 20 точки.

3. Присъдени 15 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 2 от документацията за участие, а именно:

Налице е ясно и подробно описание на плана за използване на материалите,

производство/доставка на материалите, начин на съхранение и транспортиране, като са посочени конкретен вид материали, оказано е мястото им за добиване, начина им на транспортиране с необходимата техника, съобразено с дневната производителност и транспортното разстояние. Представен е график за разпределение на материалите по дни, като същият е съобразен с линейния график. Представен е аргументиран подход за производство и доставка на инертните материали и асфалтовите смеси, като е описана дневната производителност съобразно линейния график, както и необходимата техника за транспорт съобразена с транспортното разстояние. Участникът е описал подробно контролните дейности, които ще осъществява по време на изпълнението, и които ще доведат до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Техническото предложение в тази част е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 2 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да бъдат присъдени допълнително 15 точки.

4. Присъдени 15 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 3 от документацията за участие, а именно:

Налице е ясно и подробно описание на необходимата техника за изпълнение на поръчката, действията за реакция при отказ или инциденти със строителни машини, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп. Подробно е описана употребата на предложеното оборудване за всяка конкретна дейност от КСС, взаимовръзката му при изпълнението на останалите дейности от КСС, представен и описани са броя машиносмени и броя машини за всяка дейност, като същите са съобразени със съответната продължителност на дейността, посочена в линейния график. Подробно са разписани действията, които ще бъдат предприети при отказ на строителна машина, като на стр. 93 от техническото предложение е описана и резервната строителна механизация с посочени видове и брой машини, която ще бъде позиционирана като резервна в производствена база «Тикале», ползвана от участника.

Техническото предложение в тази част е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 3 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да бъдат присъдени допълнително 15 точки.

5. Неприсъдени 15 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 4 от документацията за участие, а именно:

Участникът не е описал ясно и подробно организацията на строителната площадка в съответствие с изискванията на възложителя относно тази част от предложението за изпълнение на поръчката, касаещи местоположение на местата, предвидени за складиране на материали и оборудване, пътищата за влизане и излизане от обекта. На стр. 19 от техническото предложение е записано, че на обекта ще бъде подготвена временна база на терен съгласуван от Възложителя, като площадката ще бъде оградена с временна ограда и ще бъдат изпълнени два броя портали. По отношение на предвидения от участника пропускателен режим освен споменатото по-горе изграждане на два портала липсва подробно по смисъла на методиката описание. Впоследствие на стр. 98 в т. В.5 в четири изречения се посочва охраната на обекта, от които става ясно че подробни разчети ще се правят впоследствие с охранителна фирма избрана чрез конкурс. Отделянето на охраната на обекта, съответно на пропускателния режим за един последващ момент – „след започване на строителните работи“ по никакъв начин не показва, че към момента на представяне на своята оферта, участникът е съобразил спецификата и местоположението на обекта във въпросните четири изречения, както и че никое от тях не може да бъде определено като допълнителен поясняващ предложението на участника текст в тази връзка. Очевидно е, че участникът не е съобразил обстоятелството, че с откриване на строителната площадка реално започва изпълнението на СМР, съгласно действащото в страната законодателство. Тоест към този момент той вече трябва да има ясна представа относно пропускателния режим на обекта и охраната му като цяло, а не да изчаква започването на строителните работи и едва тогава да прави разчети и каквито и да е стратегии в тази връзка. Липсва схема на строителната площадка

и допълнителни поясняващи текстове, относно нейната организация, като само са обективирани правилата, които според участника ще трябва да се прилагат на площадката. В предложението не е мотивирана и обяснена фактологията пряко обвързана и относима към повишаване на качеството на изпълнение на предвидените дейности именно на въпросната площадка, която е отправната точка за изпълнението и остава водеща и значима до края на изпълнението на обекта. В този смисъл и предвид липсата и на ясно и подробно описание и за пътищата за влизане и излизане от обекта се налага извод, че в тази част предложението не е съобразено най-малко и със спецификата на обекта и неговото местоположение. Този извод се потвърждава от обстоятелството, че за пътищата за влизане и излизане от обекта, участникът буквално в четири изречения на стр. 20 бланкетно обективира своето виждане относно временните отбивни пътища и възстановяването им след приключване на дейностите по СМР.

Техническото предложение в тази част не е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно не е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 4 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да не бъдат присъдени допълнително 15 точки.

6. Присъдени 10 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 5 от документацията за участие, а именно:

Налице е ясно и подробно описание на структурата и организацията на човешките ресурси и оптималното им разпределение при изпълнение на дейности, предмет на поръчката. Описани са подробно отговорностите и пълномощията на инженерно техническия екип, като за всяка една длъжност са разписани задължения, подчиненост и вземане на решения, отговорност и изисквания към длъжността. Описана е подробно в табличен вид работната ръка, предвидена за изпълнение на поръчката. От описанието е видно разпределението на човешките ресурси за всяка дейност от КСС, във връзка с предложената технология и организация за изпълнение на дейностите и линейния график. Налице е проследимост на разположения ресурс за всяка дейност от КСС, като същият е съобразен с продължителността, количеството и спецификата на всеки вид СМР.

Техническото предложение в тази част е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 5 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да бъдат присъдени допълнително 10 точки.

Въз основа на гореизложеното и предвид относителната тежест на оценката по показател В "Техническо предложение" в общата оценка – 25 точки, крайната оценка на участника "ИСА 2000" ЕООД по показател В "Техническо предложение" е: $85 \cdot 25 / 100 = 21,25$ точки.

III. За участника „Пътища Пловдив” АД, гр. Пловдив:

С Плик № 2 участникът „Пътища Пловдив“ АД е представил Техническо предложение – Приложение № 5 за изпълнение на обществената поръчка с предмет "Реконструкция на път II-86 Средногорци-Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+604 и от км 126+750 до км 132+920", област Смолян, включително Линеен график за изпълнение на СМР.

В точка I на техническото предложение (ТП) участникът потвърждава, че ще изпълни поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя, а именно 16 (шестнадесет) месеца и че поема задължение за отстраняване на дефекти през гаранционните срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта.

Представената обяснителна записка, която е неразделна част от техническото предложение заедно с линейния график за изпълнение на СМР, е структурирана по следния начин:

В раздел **Технологична последователност** участникът декларира, че ще изпълни всички дейности, които включва предмета на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и одобрения работен проект и съгласно изискванията на Възложителя и българското законодателство. Изброени са нормативните документи, които ще се спазват.

В раздел **Пълно описание на обекта на поръчката** е направено ясно техническо описание на обекта, като са изложени двата отделни участъка и са посочени съществуващото положение,

начало и край на обекта, технически характеристики на съществуващия път, наличие на малки и големи съоръжения, състояние на съществуващата настилка, отводняване, пътни принадлежности, сигнализация на пътя, съоръжения и комуникации на други ведомства.

В раздел **Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката** са описани четири етапа на изпълнение на поръчката, а именно: планиране, изпълнение, контролиране и приключване. Описани са мероприятията, които се предвижда да бъдат извършени на етап подготвителни работи, включително санитарно-хигиенните изисквания, общите изисквания за строителната площадка и складиране и охрана на оборудване и материали. Описана е организацията и подхода на изпълнение, включваща гореспоменатите четири етапа на изпълнение на поръчката. Описан е начинът на управление на качеството.

В раздел **Координация с останалите участници в строителния процес и заинтересовани страни** участникът е описал начинът на взаимодействие с Възложителя и Консултанта, строителната документация, методът на отчитане, изпитване и сертифициране на СМР, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт, организация по предаване на обекта, гаранционно обслужване. Описана е също организацията и методологията на изпълнение на поръчката, включваща подхода и методите за работа на обекта, осигуряване на временни съоръжения за нуждите на надзора, лаборатория за изпробване на материалите, начин на поддръждане на строителната площадка, водоснабдяване, електроснабдяване и монтиране на билбордове в двата края на обекта като част от мерките за публичност.

В раздел **Технологична последователност на изпълнение на всички работи и дейности по ОКС** са описани подготвителните дейности – геодезически работи и разчистване на строителната площадка, след което са представени аргументите относно подхода и последователността на дейностите чрез подробно описание на предвижданите етапи на изпълнение на строителството по участващи разпределение на работната ръка по видове дейности и строителната механизация.

По-нататък е описана **Технологията за изпълнение на основните видове СМР**, включваща подготовка на площадката; изпълнение на земни работи; отводняване; кофражни работи; армировъчни работи, включително стандартите, на които ще отговаря армировката; изпълнение на бетонови работи; изпълнение на бетонови бордюри и тротоари; тръбна канална мрежа; изпълнение на асфалтови работи; ремонтни работи при големи съоръжения; доставка и монтаж на ограничителни системи; доставка и полагане на хоризонтална маркировка и пътни знаци; доставка и полагане на италиански улеи и бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи; изпълнение на ремонтни работи, включително свързващите вещества и строителните материали, които ще се използват. Подробно е описан начинът на извършване на ремонтните дейности, в случай, че се налагат такива. Следва описание на дейностите, свързани с реконструкция на водопровод - изпълнение на изкопи, отводняване на изкопи, обратен налив, изпълнение на водопроводна мрежа и съоръжения по водопроводната мрежа. Описани са дейностите по биологично укрепване на откосите и поддържането на елементи на конструкцията на пътни съоръжения и принадлежности.

В раздел **Обезпечение с хора, машини и доставка на материали** участникът е приложил списък с механизацията, която ще се използва за строителството на обекта с технически характеристики, свързани с производителността ѝ и качеството на СМР - година на производство, процент на амортизация, основен ремонт. Участникът декларира, че в при разваляне на механизацията ще бъде осигурена мобилна работилница и при необходимост ще бъде мобилизирана допълнителна техника.

В раздел **Доставка на материали** участникът декларира, че ще използва два вида материали – собствено производство и от външни утвърдени доставчици, като материалите ще бъдат складиран в база в гр. Рудозем. Вложените материали ще отговарят на нормативните изисквания, като съответствието ще се доказва със сертификати и декларации за качество, издадени от сертифицираната лаборатория за изпитване на строителни материали и изделия, с която участникът разполага и която ще осъществява регулярен контрол. Фирмата на участника има отдел „Вътрешен контрол“, който се състои от четирима специалиста, подчинени на Управителя, със следните специалности: строителен инженер, координатор по безопасност и здраве, контрол по качеството и контролър механизация и автотранспорт. Този екип от хора ще

следи за спазването на изискванията на техническата спецификация, проекта, нормативните документи и изискванията на Възложителя. При закупуване и доставка на материали и изделия извън собствената номенклатура, фирмата ще прилага вътрешен контрол за съответствие на качеството. Фирмата има назначен началник „Склад“, който извършва проверка при доставката на стоки от външни доставчици и съответните доставки се записват в Дневник, като преди закупуването на материалите ще бъдат предоставени мостри от тях, декларации и сертификати за съответствие на Възложителя и Строителния надзор за одобрение.

По-нататък участникът декларира, че:

- **Всички видове асфалтови смеси** ще се произвеждат в собствените асфалтови бази на „Пътища Пловдив“ АД, които се намират в гр. Рудозем и гр. Асеновград съответно на 1 км и 80 км от началото на обекта. Близките разстояния, на които се намират асфалтовите бази позволяват максимално да се запазят качествата на асфалтовите смеси. Горещите асфалтови смеси ще се извозват със самосвали, броят и капацитетът на които ще бъде съобразен с производителността на смесителя и необходимото количество смес за съответният участък, така че да се осигури непрекъсната и равномерна доставка на сместа на местопологането;

- **Всички видове инертни материали** ще се добиват и извозват до обекта от карьерно стопанство «Рудозем», находящо в гр.Рудозем, в сервитута на обект: Лот 3-27, участък 3-ият III-8641, Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431“ и при необходимост от ТСИ «Беланица» собственост на «Пътища Пловдив» АД. На територията на карьерното стопанство са разположени стационарни трошачно – сортировъчни инсталации и една мобилна такава. Произвеждат се всички необходими фракции за производство на асфалтови смеси, материали за пътна основа и банкети. Производителността е 120м³/час. Предвидени за доставка на инертни материали за пътна основа и зона „А“ са общо 4бр. самосвали.

- **Доставката на необходимите класове бетонони** ще става от бетонови възли на Тераком и Прогресстрой, с които и към момента изпълнителят работи по изпълнението на друг обект в гр.Рудозем и имаме сключени договори за доставка на бетон.

- **Всички видове бетонови елементи** (тръби, бордюри, тротоарни плочки, италиански улеи) ще се произвеждат и товарят в Производствената база на "Агромах" ЕООД в с.Бело Поле. Фирмата има собствен завод за производство на бетонови елементи на австрийската фирма АМЕ, модел АМЕthyst 1500 Premium Class, най-големият в семейната група.

Доставките на други неосновни материали, необходими за строителството на обекта ще бъдат доставени от **външни лицензирани доставчици**, с които фирма „Пътища Пловдив“ АД работи и има рамкови договори за доставки. Това са: еластични огради, парапети, хоризонтална маркировка, знаци за вертикална сигнализация, стоманени тръби, ПЕ тръби и фасонни части, РЩ, ДЩ, армировка, ел.части и кабели и др. Тези материали ще бъдат доставени и складирани на база гр.Рудозем, преди започването на строителството.

Депонирането на излишните земни маси, отпадъци и изграждането на временни депа от инертни материали и изкопана пръст ще се съгласува на място с представителите на възложителя и местните органи на изпълнителната власт.

Описани са още начинът, по който ще става одобрението на типа на материалите, замяната им в случай на необходимост, като участникът декларира, че ще поеме отговорността за евентуалното забавяне вследствие на замяната и оборудването за транспорт на готовата смес.

По-нататък е описан начинът на управление на качеството. Текущият контрол на качеството ще се осъществява чрез акредитирана строителна лаборатория. Дружеството е внедрило интегрирана система за контрол на качеството, която е описана подробно. Системата обхваща шест групи процеси: управление на документите и записите; отговорност на ръководството; управление на ресурсите; създаване на продуктите и услугите; управление на здравето и безопасността при работа; управление на околната среда; измерване, анализ и подобряване.

В раздел **Съответствие между предложената технология и организация за изпълнение на поръчката и представения линеен график** е описана последователността на изпълнение на СМР, отразена в календарния план-график. Графикът е разработен на база предвидените в проекта количества, дневна производителности механизация.. Същият графично показва времето

за изпълнение на отделните СМР, последователността и възможностите за успоредното им извършване.

Представена е **Временната организация на движение**, която предвижда сигнализация с необходимите пътни знаци, поставени на разстояние, осигуряващо достатъчно време на участниците в движението да се съобразят с изменените пътни условия и извършат предписаните маневри за безопасно преминаване. Пешеходците ще се предупреждават с табели Т17 с надпис „Премини на отсрещния тротоар” и „Внимание, Строително-монтажни работи”. Ще се забрани спирането и паркирането в района на обекта, за да не се затруднява допълнително движението. Временната пътна сигнализация ще влезе в действие от началото на ремонтните работи до тяхното окончателно завършване.

В раздел **Организация на човешките ресурси** е направено описание на структурата и организацията на човешките ресурси и разпределението им при изпълнение на дейностите предмет на поръчката. Разписани са задълженията и отговорностите на: ръководител строеж, заместник ръководител на строежа, координатор по безопасност и здраве и отговорник по контрола на качеството. Описан е начинът, по който ще се извършва **гаранционното поддържане** на обекта.

Описан е начинът, по който ще се води **документацията на строежа**, като в частта План за безопасност и здраве подробно са описани мероприятията по ЗБУТ, които ще се изпълняват на всеки етап на изпълнение на СМР, включително пожарна и аварийна безопасност, безопасна работа с пътно-строителни машини, работа при зимни условия, използване на лични предпазни средства. Особено внимание е отделено на мерките за безопасност на околната среда. Въздействията върху околната среда и мерките, които се предвиждат за ограничаването им са в следните направления: замърсяване на атмосферния въздух; повърхностните води и почвите; генериране на шум; генериране на отпадъци; нарушаване на местообитания на растителни и животински видове; промени в ландшафта; неудобства за местното население, като те са описани подробно.

В приложения **Линеен график (ЛГ)** за изпълнение на поръчката, неразделна част от Техническото предложение, участникът е отразил изпълнението на проектните количества, необходими за изпълнение на двата участъка, съгласно приложената от документацията за участие ОКС. Посредством приложения ЛГ, участникът е представил технологичната последователност на изпълнение на видовете работи и дейности от ОКС в двата участъка, от която е видно, че участникът се е съобразил с обема (количествата) и продължителността на изпълнение на даден вид работа и дейност, както и с технологичното време за нейното изпълнение (начало и край); посочил е възможностите за последователно изпълнение на един и същи вид работа, включена за изпълнение в различните пътни участъци. Към линейния график са приложени диаграма на работната ръка и диаграми на основните строителни машини.

След извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпва към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за участие методика, като въз основа на извършване на цялостен анализ, относно представеното от участника описание в Техническото предложение, Обяснителна записка и представения линеен график, Комисията обосновава следното:

Оценка: 60 точки по показателя В - „Техническо предложение” - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

1. Присъдени 25 точки, тъй като Техническото предложение на участникът отговаря на базовите изисквания на Възложителя посочени в т. 20.1.3.В от документацията за участие, като са налице следните обстоятелства:

Участникът предлага да реализира всички работи и дейности по КСС, като ясно е описана тяхната технологична последователност. Участникът е описал и всички изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби, които ще спазва.

Участникът е направил описание на всички работи и дейности по КСС (позиции в линейния график) ведно с необходимите за реализацията им хора, машини и материали, като

разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност.

Представеният линеен график (по образец на участника) включва последователността и продължителността на видовете работи и дейности по КСС, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по КСС.

2. Присъдени 20 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 1 от документацията за участие, а именно:

В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са описани начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности от КСС, предмет на поръчката, като те са в съответствие с приложения линеен график. Описанието съдържа мотиви и аргументи, които обосновават предложения подход за изпълнение на дейностите, конкретната технологична последователност и тяхната взаимосвързаност. Изброени са всички нормативни документи, които ще се прилагат. От описанието на предложенията на участника в тази част ясно и подробно се обективира обстоятелството, че участникът ще спази изискванията на възложителя и нормативните разпоредби при реализирането на предвидените по поръчката дейности и работи.

Техническото предложение в тази част е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 1 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да бъдат присъдени допълнително 20 точки.

3. Присъдени 15 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 2 от документацията за участие, а именно:

Участникът е направил ясно и подробно описание на плана за използване на материалите. Ясно е описан начинът на товарене, съхранение и транспортиране на използваните материали. Описано е разпределението на материалите по видове работи и дейности, като описанието на материалите е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност, с местоположението и характеристиките на обекта, местата на доставка/производство/складиране и необходимите транспортни средства.

Представен е аргументиран подход за производство и доставка на инертни материали и асфалтовите смеси, като е описана дневната производителност съобразно линейния график, както и необходимата техника за транспорт съобразена с транспортното разстояние. Участникът е представил система за осигуряване на качеството в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на АПИ. Посочените в системата контролни дейности ще доведат до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Техническото предложение в тази част е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 2 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да бъдат присъдени допълнително 15 точки.

4. Неприсъдени 15 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 3 от документацията за участие, а именно:

В Техническото предложение на участника не е налице ясно и подробно описание на необходимата техника за изпълнение на поръчката, действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини, в съответствие с линейния график. Споменато е единствено, че техниката ще се поддържа от мобилна работилница, но липсва аргументиран план за действия по заместване или ремонт на повредено оборудване в съответствие с изискването на възложителя за разработването на обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 3 от документацията за участие. В посочената точка изрично се предвижда, всеки участник в процедурата в техническото си предложение за присъждането на предвидения там допълнителен брой точки да обективира ясно и подробно в предложението си предвидените от него действия по заместване и ремонт на

унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп. В линейния график за всеки вид дейност е посочена необходимата техника за изпълнение, като брой машини, но това не променя обстоятелството, че участникът следва да предвиди план за заместване и ремонт на въпросната техника. В описанието на техническото предложение в раздел II «Обезпечение с хора, машини и доставка на материали», се посочва, че ще се осигури план за действие при аварийни ситуации, но по никакъв начин същият не е обвързан с предвидени от страна на участника действия по заместване и ремонт на техника. Не са описани допълнителни поясняващи текстове свързани с това, напротив в предложението си участникът сочи ползването на допълнителна техника единствено в случаите при повишаване темповете на работа, за да «навакса» пропуснатото време и при удължаване на работното време.

Техническото предложение в тази част не е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно не е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 3 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да не бъдат присъдени допълнително 15 точки.

5. Неприсъдени 15 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 4 от документацията за участие, а именно:

В Техническото предложение на участника не е налице ясно и подробно описание на организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност), в съответствие с описанията по другите части. Участникът не е описал ясно и подробно организацията на строителната площадка, а именно по отношение на пътищата за влизане и излизане от обекта. Липсва схема на строителната площадка, както и конкретика за пътищата за влизане и излизане от обекта. Описан е начина на съхранение и транспорт на материалите, описани са мерките свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, описани са етапите за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ, предвидени са мерки за преодоляване на опасностите, описани са мерките за осигуряване безопасност и здраве на специфични места с риск. Посочени са дейности по разчистване на строителната площадка, но липсва аргументирано и мотивирано предложение във връзка с предвидените от участника пътища за достъп до обекта, включващи влизането и излизането от него, отчитайки неговата специфика и местоположение. Този основен елемент от предложението за изпълнение на поръчката, следва да бъде представен ясно и подробно в техническото предложение на участника, за да му бъдат присъдени допълнително точки, обстоятелство което не е налице в конкретния случай. Участникът не е описал с допълнително поясняващи текстове или мотиви или аргументи как ще се осъществи и организира от него влизането и излизането от обекта, за да се осигури очакваният от проекта резултат.

Техническото предложение в тази част не е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно не е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 4 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да не бъдат присъдени допълнително 15 точки.

6. Неприсъдени 10 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 5 от документацията за участие, а именно:

Техническото предложение на участника в тази част не е ясно и подробно и не съдържа такова описание на структурата и организацията на човешките ресурси и оптималното им разпределение при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя в Техническите спецификации. Описани са „основни екипи“ за изпълнение на строително-монтажните работи за двата участъка на обекта /Земни работи, асфалтови работи, пътни работи и ремонт на настилка, разваляне и ремонт на големи съоръжения, организация на движението, реконструкция на водопровод, ландшафт, кръстовища при тунела, телекомуникации/, но същите не са разпределени за всяка една дейност от КСС, във връзка с предложената технология и организация за изпълнение на дейностите и линейния график. В описаните позиции в ръководния екип липсва описание за следните основни длъжности, съгласно документация за участие: технически ръководител по Част «Пътна и асфалтови работи»

и Технически ръководител по част «Геодезия». В допълнение на изложеното липсата на разпределение на предвидения човешки ресурс за всяка конкретна дейност от КСС и взаимовръзката с останалите дейности от КСС прави невъзможно осигуряването на изискваната от възложителя проследимост на разположения ресурс. В този смисъл окрупняването на екипите по бригади за земни работи, асфалтови работи и т.н. направено от участника, независимо от допълнително представената диаграма на работната ръка, не обективират предложението като подробно по смисъла на методиката в тази част. Въпросната диаграма, представена от участника е разделена само на дни и брой работници, а не на екипи или бригади, както сам ги разделя участника, като освен това в нея не фигурират дейности от КСС. Простото съпоставяне на диаграмата с графика води до обективиран извод за едновременно изпълнение на няколко вида дейности и спомената от участника в едно изречение «едновременна работа на отделните работни звена». Тези общи и несъобразени със спецификата на обекта и изискванията на възложителя в тази част от методиката текстове обаче, доказват липса на предвиден човешки ресурс и разпределението на такъв за всяка дейност от КСС. В предложението на участника по отношение на човешкия ресурс липсват и допълнителни поясняващи текстове и/или мотиви и/или аргументи, касаещи неговото предложение в тази част.

Техническото предложение в тази част не е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно не е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 5 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да не бъдат присъдени допълнително 10 точки.

Въз основа на гореизложеното и предвид относителната тежест на оценката по показател В “Техническо предложение” в общата оценка – 25 точки, крайната оценка на участника “Пътища Пловдив” АД по показател В “Техническо предложение” е: $60 \cdot 25 / 100 = 15$ точки.

IV. За участника „Пътстройинженеринг“ АД, с. Груево:

С Плик № 2 участникът „Пътстройинженеринг“ АД е представил Техническо предложение – Приложение № 5 за изпълнение на обществената поръчка с предмет “Реконструкция на път П-86 Средногорци-Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+604 и от км 126+750 до км 132+920”, област Смолян, включително Линеен график за изпълнение на СМР.

В точка I на техническото предложение (ТП) участникът потвърждава, че ще изпълни поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя, а именно 16 (шестнадесет) месеца и че поема задължение за отстраняване на дефекти през гаранционните срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта.

Представената обяснителна записка, която е неразделна част от техническото предложение заедно с линейния график за изпълнение на СМР, е структурирана по следния начин:

Предмет на обществената поръчка – подробно са описани всички дейности, които включва предмета на поръчката (стр. 1).

Описание на обекта, предмет на тръжната процедура - направено е ясно техническо описание на обекта, като са изложени двата отделни участъка и са посочени съществуващо положение, начало и край на обекта, технически характеристики на съществуващия път, наличие на малки и големи съоръжения, състояние на съществуващата настилка, отводняване (стр. 2-5).

В точка I на обяснителната записка - **Начин и последователност на изпълнение** се декларира, че всички видове работи и дейности ще бъдат извършени в съответствие с представения линеен график и с приложимото към предмета на поръчката национално законодателство, описано от Възложителя в документацията за участие, включително нормативната уредба, свързана с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (стр. 5-6).

По-нататък са описани дейностите, свързани с изпълнението на строителството, а именно:

Подготвителни работи и мобилизация за започване на строителството - описани са подготвителните дейности от подписване на договора до началото на строителството (стр. 6).

Дейности по информиране и публичност – подробно са описани дейностите по информиране и публичност, които предстои да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на Възложителя, включващи изработване на комуникационен план, монтиране на

информационни табели по чл. 157, ал. 5 от ЗУТ, изработка, доставка и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, включително застраховането им в полза на Възложителя, организиране на информационни събития, включително изработване на рекламен транспарант, както и сроковете за изпълнение и отчитането на дейностите по информиране и публичност (стр. 7-11).

Геодезически работи за осигуряване на строителството - описани са предстоящите дейности на геодезическия екип след осигуряване на достъп до строителната площадка (стр. 11).

Временна организация и безопасност на движението - участникът декларира, че ще работи без отбиване на движението през по-голямата част от строителството с цел да не се създават затруднения за местното население. При необходимост ще се разработи проект за ВОБД по обходен маршрут съгласно приложимото законодателство. През целия период на строителството ще се спазва ВОБД, предвидена в утвърдените работни проекти (стр. 11).

Етапи на изпълнение на строителството - описани са пет етапа на изпълнение на строителството:

- I-ви етап – до кота земно легло на настилка за определения участък
- II-ри етап – пътна основа, бетонови бордюри
- III-ти етап – асфалтови пластове
- IV-ти етап – ограничителни системи, предпазни мрежи за пътища и довършителни работи
- V-ти етап – организация на движението: пътни знаци, пътна маркировка (стр. 11-12).

В точка II на обяснителната записка - **Технология на изпълнение на дейностите** е описан методът на изпълнение на съответните дейности, а именно: разчистване на площадката; изпълнение на земни работи; изпълнение на асфалтови работи; изпълнение на пътни работи; изграждане на бетонни и стоманобетонни подпорни и укрепителни стени; изпълнение на бетонови работи; изпълнение на сглобяеми тръбни водостоци; рехабилитация на бетонни и стоманобетонни конструкции; отводняване, парапет и ограничителни системи; организация на движението. Описано е извършването на предвидените по проект реконструкция на водопровод и изместване на оптични кабелни линии, включително необходимата маркировка. Участникът гарантира спазването на всички технологични изисквания и нормативна уредба (стр. 13-42).

В точка III – **Описание на плана за използване на материалите** участникът декларира, че при изпълнение на строителството ще използва две групи материали, които ще се представят за предварително одобрение на възложителя: материали собствено производство на „Пътстройинженеринг“ АД и материали, доставени от контрагенти /одобри доставчици/. Участникът декларира, че разполага с необходимите инсталации за производство на основните строителни материали за изпълнение на СМР в количества и с необходимото качество, които ще бъдат придружени с необходимите сертификати за производствен контрол и декларации за експлоатационни показатели. Асфалтовите смеси ще бъдат произведени от асфалтосмесителна инсталация – асфалтосмесител Teltomat V-3S, година на производство 1986 г., производителност 100 т/ч, собственост на „Пътстройинженеринг“ АД и разположена на територията на асфалтова база „Джебел“, отдалечена на 86 км от средата на предвидения за рехабилитация участък.

Със сертификат за съответствие на производствен контрол 2069-CPR-0073, издаден от независима строителна лаборатория „Инфраструктура“ ЕООД гр.София, е удостоверено, че всички предписания по отношение на оценяване на постоянство на експлоатационните показатели, описани в Приложение ЗА – общи изисквания плюс емпирични изисквания на БДС EN 13108-1:2006 – Асфалтови смеси. Изисквания на материалите. Част 1: Асфалтобетон по система 2+ са изпълнени и производственият контрол съответства на всички предписани изисквания (стр. 42-44).

Следва подробно описание на основните строителни продукти и материали, които ще се влагат при изпълнението на поръчката; начинът на производство и доставка на основните видове материали; производството на добавъчни материали. Участникът декларира, че добавъчните материали при производството на асфалтови смеси – фракции 0/4mm, 4/8mm, 8/12.5mm, 4/12.5mm, 8/20mm, 16/20mm, – ще се произвеждат от Пътстройинженеринг АД, в ТСИ „Джебел“, район ж.п. спирка „Джебел“, община Момчилград, област Кърджали – Трошачно – сортировъчна инсталация, производителност 160 т/ч. Със сертификат за производствен контрол 2069-CPR-15230/30.04.2015г., издаден в съответствие с Регламент 305/2011/ЕС на Европейския парламент и

на Съвета на ЕС от 9 март 2011г. /Регламент за строителни продукти – CPR/ се удостоверява от утвърдения орган „КОНТРОЛ“ ООД гр. Хасково, че продуктът – Добавъчни материали е подложен от производителя на първоначално изпитване на типа на продукта и въведен производствен контрол на кариерата и че утвърденият орган „КОНТРОЛ“ ООД гр. Хасково е провел първоначален контрол /одит/ на кариерата и производствения контрол и осъществява постоянен контрол /надзор/, оценка и одобряване на производствения контрол. Сертификат за производствен контрол 2069-CPR-15230/30.04.2015г. удостоверява, че всички условия по отношения на оценяване на съответствие на производствения контрол на кариерата, описани в приложение ZA и изискванията на стандартите: <БДС EN 13043:2005/AC:2005>; <БДС EN 13043:2005/NA:2012>; и в съответствие с дадените процедури, са приложени.

В съответствие с Регламент 305/2011/ЕС, производителят Пътстройинженеринг АД ще издава Декларация за експлоатационните показатели за удостоверяване на качеството на продукта – Добавъчни материали /при приготвяне на Асфалтови смеси и настилки/ при изпълнение на обществената поръчка (стр. 44-48).

Следва описание на доставката на добавъчните материали за производство на асфалтови смеси, които не се произвеждат от „Пътстройинженеринг“ АД – каменно брашно и промит пясък, като са посочени доставчиците, които ще бъдат използвани и се декларира осигуряване на съответствие на доставяните материали с нормативните изисквания (стр. 48).

Производството на скален материал за настилки – несортиран трошен камък – едрозърнестите скални материали за пътна основа фракции 0/40 mm, 0/63mm ще се осигурява от Пътстройинженеринг АД, в ТСИ „Джебел“, район ж.п. спирка „Джебел“, община Момчилград, област Кърджали – Трошачно – сортировъчна инсталация, производителност 160 т/ч. и ще бъде придружен със съответния сертификат за производствен контрол, издаден от утвърден контролен орган и декларация за експлоатационните показатели за удостоверяване качеството на продукта, издадена от производителя „Пътстройинженеринг“ АД (стр. 49).

В раздел **План за доставка на основните видове материали за изпълнение на СМР на обекта** участникът декларира, че планът ще се разработи от ръководния екип на базата на детайлизиран работен график за изпълнение на дейностите. Изборът на всеки доставчик ще се извършва, съгласно разработена процедура на внедрената и поддържана Интегрирана система за управление на дружеството. Ще се проучват различни доставчици за съответния продукт, като информацията ще се отразява в съответните записи (стр. 49-51).

В раздел **Организация на техническото оборудване и оборудването за изпитване и изследване** се декларира, че необходимото оборудване, включително Акредитирана строителна лаборатория, с която участникът има сключен договор за наем, е показано в Приложение № 8, а неговото разпределение е съгласно приложения Линеен график за изпълнение на обекта. Декларира се, че всички машини на обекта ще се поддържат от ремонтна група, която ще следи за изправността на техниката и ще отстранява на място възможните повреди (стр. 51-52).

В раздел **Организация на човешките ресурси** е направено подробно описание на структурата и организацията на човешките ресурси и разпределението им при изпълнение на дейностите предмет на поръчката. Разписани са подробно задълженията и отговорностите на: ръководител строеж, технически ръководител по част „Пътна“, координатор по безопасност и здраве, технически ръководител по част „Геодезия“ и специалист по контрол на качеството (стр. 52-55).

В раздел **Контрол на качеството** е приложен списък на основните строителни продукти, които ще се използват, заедно с нормативните изисквания към тях, и е описан начинът на осъществяване управление на качеството чрез внедрената интегрирана система за управление на „Пътстройинженеринг“ АД (стр. 55-57).

В точка IV – **Описание на линеен график за изпълнение на СМР** е представена по видове строителни дейности (позиции в линейния график) предвидената механизация за изпълнението на съответната дейност, техническите изисквания за дейността, нейната продължителност, брой работници, ангажирани за изпълнението на дейността и брой машини (стр. 57-85).

В приложения Линеен график (ЛГ) за изпълнение на поръчката, неразделна част от Техническото предложение, участникът е отразил изпълнението на проектните количества,

необходими за изпълнение на двата участъка, съгласно приложената от документацията за участие ОКС. Посредством приложения ЛГ, участникът е представил технологичната последователност на изпълнение на видовете работи и дейности от ОКС в двата участъка, от която е видно, че участникът се е съобразил с обема (количествата) и продължителността на изпълнение на даден вид работа и дейност, както и с технологичното време за нейното изпълнение (начало и край); посочил е възможностите за последователно изпълнение на един и същи вид работа, включена за изпълнение в различните пътни участъци.

След извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за участие методика, като въз основа на извършване на цялостен анализ, относно представеното от участника описание в Техническото предложение, Обяснителна записка и представения линейен график, Комисията обосновава следното:

Оценка: 55 точки по показателя В - „Техническо предложение” - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

1. Присъдени 25 точки, тъй като Техническото предложение на участникът отговаря на базовите изисквания на Възложителя посочени в т. 20.1.3.В от документацията за участие, като са налице следните обстоятелства:

Участникът предлага да реализира всички работи и дейности по КСС, като ясно е описана тяхната технологична последователност, включително дейностите по информиране и публичност, които са част от предмета на поръчката. Участникът е описал и всички изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби, които ще спазва (стр. 5-42);

Участникът е направил подробно описание на всички работи и дейности по КСС (позиции в линейния график) ведно с необходимите за реализацията им хора, машини и материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност (стр. 57-85);

Представеният линейен график (по образец на участника) включва последователността и продължителността на видовете работи и дейности по КСС, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по КСС.

2. Присъдени 20 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 1 от документацията за участие, а именно:

В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са описани начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности от КСС, предмет на поръчката, като те са в съответствие с линейния график (стр. 57-85). Описанието съдържа мотиви и аргументи, които обосновават предложения подход за изпълнение на дейностите, конкретната технологична последователност и тяхната взаимосвързаност (стр. 13-42). Предвидени са контролни дейности водещи до повишаване качеството на изпълнение на поръчката чрез внедрената интегрирана система за управление на „Пътстройинженеринг“ АД (стр. 55-57). В описанието на всяка позиция (стр. 57-85) е цитиран приложимият раздел от ТС на АПИ от 2014 г. В плана за използване на материалите (стр. 42-49) са цитирани стандартите, на които ще отговарят използваните материали. На стр. 5-6 са изброени всички нормативни документи, които ще се прилагат. На стр. 7-11 участникът описва и начина на изпълнение на дейностите по информиране и публичност, който е изцяло съобразен с изискванията на Възложителя.

Техническото предложение в тази част е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 1 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да бъдат присъдени допълнително 20 точки.

3. Неприсъдени 15 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 2 от документацията за участие, а именно:

Участникът не е направил ясно и подробно описание на плана за използване на материалите. Липсва ясно описание на начина на товарене, съхранение и транспортиране на

използваните материали. Единствено споменаването на начина на складиране на материали на стр. 46 от техническото предложение /в частта контролиране на времето за смесване/ не удовлетворява изискванията на възложителя за използване на аргументиран подход за производство/доставка на асфалтови смеси и основните видове материали, товарене, начин на транспортиране с оглед присъждане на допълнително точки в тази част от методиката за оценка. Освен това не е представено разпределението на материалите по видове работи и дейности в зависимост от технологичното време за изпълнението им, местоположението и характеристиките на обекта и необходимите транспортни средства. Действително, участникът сочи че ще бъде производител и сам «разполага с необходимите инсталации за производство на основните строителни продукти», но това обективизирано декларативно изявление на участника в буквално едно изречение на стр. 44 от предложението му по никакъв начин не отменя задължението му да представи ясно и подробно в предложението си своя план за използване на материалите и разпределението им по видове дейности. Това би позволило да се прецени, дали разпределението отговаря на изискванията на възложителя в тази част от методиката за оценка. В конкретния случай, предложението на участника не само че не е подробно и ясно, но в него липсват и допълнителни поясняващи текстове относно подхода за ползване на материалите от участника, който от своя страна не може да се определи като аргументиран.

Техническото предложение в тази част не е ясно и подробно по смисъла на методиката на оценка на офертите и съответно не е разработено съгласно т. 20.1.3. В, подточка 2 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да не бъдат присъдени допълнително 15 точки.

4. Неприсъдени 15 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 3 от документацията за участие, а именно:

В Техническото предложение на участника в тази част, не е налице ясно и подробно описание на необходимата техника за изпълнение на поръчката, действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини (включително аргументиран план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп), в съответствие с линейния график. Споменаването на стр. 51 от техническото предложение, че техниката ще се поддържа от ремонтна група не удовлетворява изискванията на Възложителя за описание на действията за реакция при отказ/инциденти със строителни машини в съответствие с линейния график. Липсва аргументиран план за действие по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или оборудване с ограничен или отнет достъп. От описанието е видна употребата на предложеното оборудване за съответната дейност, но не може да се проследи взаимовръзката и употребата му при изпълнение на останалите дейности от КСС.

Техническото предложение в тази част не е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно не е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 3 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да не бъдат присъдени допълнително 15 точки.

5. Неприсъдени 15 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 4 от документацията за участие, а именно:

Участникът не е описал ясно и подробно организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта, пропускателен режим и мерки за безопасност). Споменатото на стр. 46 складиране и транспортиране на материали не е направено съгласно изискванията на Възложителя за ясно и подробно описание на тази част от предложението с цел присъждане на допълнително точки при оценката му. Описание на пътища за влизане и излизане на строителната площадка, охрана на обекта и мерки за безопасност изцяло липсват.

Техническото предложение в тази част не е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно не е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 4 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да не бъдат присъдени допълнително 15 точки.

6. Присъдени 10 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, е налице обстоятелството по т. 20.1.3. В, подточка 5 от документацията за участие, а именно:

В Техническото предложение на участника е налице ясно и подробно описание на структурата и организацията на човешките ресурси и оптималното според участника тяхно разпределение при изпълнение на дейностите (стр. 52-55) съгласно изискванията на Възложителя в Техническите спецификации. От направеното на стр. 57-85 описание на линейния график е видно разпределението на човешките ресурси за всяка конкретна дейност от КСС, във връзка с предложената технология и организация за изпълнение на дейностите. Налице е проследимост на разположения ресурс за всяка дейност от КСС и взаимовръзката с останалите дейности от КСС. По отношение на човешкия ресурс, участникът подробно е описал предвидените от него контролни дейности, водещи до контрол на качеството и съответно на повишаването му при изпълнението на предвидените работи и дейности за поръчката.

Техническото предложение в тази част е ясно и подробно по смисъла на методиката за оценка на офертите и съответно е разработено в съответствие с изискванията на т. 20.1.3. В, подточка 5 от документацията за участие, поради което е налице основание при оценката на техническото предложение на участника, да бъдат присъдени допълнително 10 точки.

Въз основа на гореизложеното и предвид относителната тежест на оценката по показател В "Техническо предложение" в общата оценка – 25 точки, крайната оценка на участника "Пътстройинженеринг" АД по показател В "Техническо предложение" е: $55 \cdot 25 / 100 = 13.75$ точки.

Комисията единодушно определи участниците в процедурата да бъдат поканени за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ на 20.10.2016 г. в 11.00 часа в зала № 701, 7 етаж, в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти съобщение за отварянето на цените, подписано от председателя на комисията да се публикува в профила на купувача на възложителя и да се съобщи датата, часа и мястото на отварянето. В съобщението да се съдържат и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка.

Настоящият протокол е съставен на 13.10.2016 г., на която дата приключи и работата на комисията на този етап от процедурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Благородна Йорданова)

ЧЛЕНОВЕ:
1.
(Габриела Нончева)

2.
(инж. Анна Георгиева)

3.
(инж. Невена Милушева)

4.
(инж. Елена Йорданова)