


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
КЪМ
ДОГОВОР № РД-33-15 от 05.12.2017 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ:
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ II 86 СРЕДНОГОРЦИ – РУДОЗЕМ, УЧАСТЪК ОТ КМ
125+727 ДО КМ 126+604 И ОТ КМ 126+750 ДО КМ 132+920“, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Днес, 2019 год., в град София, между:



1. **АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Георги Терзийски - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и
2. **„РУДОЗЕМ ГФ 2016“ ДЗЗД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Военна рампа“, бул. „Илиянци“ № 48, с ЕИК по БУЛСТАТ 177133726, представлявано от Марияна Галчева – управител и представляващ, с участници в обединението:
 - **„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Военна рампа“, бул. „Илиянци“ № 48, Бизнес сграда „Галчев холдинг“, с ЕИК 200678992, представлявано заедно и поотделно от Любомир Галчев – управител и Марияна Галчева - управител;
 - **„ФАРМВИЛ“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Военна рампа“, бул. „Илиянци“ № 48, Бизнес сграда „Галчев Холдинг“, с ЕИК 202834251, представлявано от „Аруна Адвайзъри“ ООД, ЕИК: 201085393, с лице, представляващо юридическото лице - Васил Стефанов, наричан по – долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Страните след като взеха предвид следното:

1. Между Агенция „Пътна инфраструктура“ /Възложител/ и „РУДОЗЕМ ГФ 2016“ ДЗЗД /Изпълнител/, на основание проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 16345/17 от 12.05.2017 г. и Решение № 46 от 22.05.2016 г. на Председателя на Управителния съвет за обявяване класирането и определяне на изпълнител е сключен Договор № РД-33-15 от 05.12.2017г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на път II 86 Средногорци – Рудозем, участък от км 125+727.46 до км 126+604 и от км 126+750 до км 132+920“, област Смолян.

2. От самия договор и технически проект става ясно, че е предвидена реконструкция на два участъка от пътя по процесния обект по Договора, а именно:

- **Участък № 1** – от км 125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 129+660. В този участък проектът предвижда да бъде изпълнена реконструкция на пътя (с изцяло нова конструкция на пътната настилка);
- **Участък № 2** – от км 129+660 до км 132+920. В този участък проектът предвижда рекапитация – полагане само на нови асфалтобетонени пластове.

3. Съгласно раздел III от Договор № 33-15/05.12.2017 г., в частност чл. 4, ал. 1, т. 2, е предвиден срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажните работи. Същият възлиза на 16 месеца, считано от Началото на строителството (датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка) до Датата на приключване (датата на съставяне и подписване на Констатилен акт обр. 15). Протокол обр. 2а, за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, е подписан на 20.08.2018 г.

4. Във връзка с преминаващ водопровод в близост до пътя и на места в пътно платно, Изпълнителят по Договор № РД-33-15/05.12.2017 г. изпраща писмо до АПИ вх. № 53-00-272/10.01.2019 г. От същото става ясно, че водопроводът е собственост на дружеството „Водоснабдяване и канализация“ /ВиК/ ЕООД – гр. Смолян. Процесният водопровод възпрепятства изпълнението на работата по пътния обект. Това се потвърждава и от приложеното становище на ВиК Смолян, в което от дружеството заявяват, че не могат да гарантират безаварийната работа на водопровода по време на СМР и след завършването на СМР, ако самият водопровод не бъде подменен.

5. От страна на „Пътинвестиинженеринг“ АД, дружеството, упражняващо строителен надзор на обекта, въз основа на Договор №36-1/19.01.2018 г., е изразено становище, обективизирано в писмо с вх. № 53-00-1815/22.02.2019 г.

От документа е видно, че съществуващият водопровод представлява пречка за изпълнение на предвидените СМР единствено за участък № 2 от км 129+660 до км 132+920, тъй като само за този участък съществуващият водопровод представлява пречка за изпълнение на предвидените СМР.

6. Вследствие на това, от страна на „РУДОЗЕМ ГФ 2016“ ДЗЗД се отправя искане да се състави и подпише Акт за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството (обр. 10), съгласно чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и съответно строежът да бъде спрял, за да бъдат извършени промени в техническия проект.

7. Приложимата редакция на ЗОП към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка - Договор № РД-33-15/05.12.2017 г. е тази обнародвана в ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп., бр. 34 от 3.05.2016 г., изм. и доп., бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 30.06.2017 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г.

8. Това довежда до необходимостта от изменение на сключения договор, като в настоящия случай измененията се явяват несъществени по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, тъй като:

- измененията по Договор № РД-33-15 от 05.12.2017 г. не въвеждат условия, които ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;

- измененията по Договор № РД-33-15 от 05.12.2017 г. не водят до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;

- измененията по Договор № РД-33-15 от 05.12.2017 г. не засягат предмета или обема на договора за обществена поръчка;

- изпълнителят не е заменен с нов извън случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, както и въз основа на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 21874/19 от заседание, проведено на 16.04.2019 г. и Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № 22195/19 от заседание, проведено на 22.05.2019 г., **СТРАНИТЕ** се споразумяха за следното:

§ 1: Чл. 3, ал. 1 от Договор № РД-33-15/05.12.2017 г. се изменя така:

„Чл. 3 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се съгласява, надлежно да изпълни Строежа предмет на обществената поръчка, а именно: „Реконструкция на път II-86 Средногорци – Рудозем, участък от км 125+727.46 до км 126+604 и от км 126+750 до км 132+920“, област Смолян. Строежът, предмет на обществената поръчка, е разделен на два участъка, както следва:

1. Участък № 1 - от км 125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 129+660;
2. Участък № 2 – от км 129+660 до км 132+920.

§ 2: Чл. 4, ал. 3 от Договор № РД-33-15/05.12.2017 г. се изменя така:

„Чл. 4 (3) В случай на спиране на строителството, на който и да е от участъците, срокът по ал. 1 спира да тече само за конкретния участък.

Всички останали клаузи на Договор № РД-33-15 от 05.12.2017 г. остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № РД-33-15 от 05.12.2017 г., изменен с допълнително споразумение № 53-00-12176/17.12.2018 г.

.....
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Главен счетоводител

.....
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



.....
МАРИЯНА ГАЛЧЕВА

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „РУДОЗЕМ ГФ 2016“ ДЗД