



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ

Договорно споразумение № РД-17-28/29.09.17г. „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“

Днес, в гр. София:

1. **АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от Георги Терзийски - Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. **ДЗЗД „Хемус - 16320“**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р – н Оборище, ул. „Велико Търново“ №27, с ЕИК по БУЛСТАТ 177201764, представлявано от Иван Владимиров Владимиров (с участници в обединението: „Инфра Експерт“ АД, с ЕИК 204342601, „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД, с ЕИК 835009611, „Автомагистрали – Черно море“ АД, с ЕИК 127001597, „Трансконсулт – 22“ ООД с ЕИК 130608148), в качеството му на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор № РД-17-28/29.09.17г. с предмет: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“, за следното:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № РД-17-28/29.09.17г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“, с Допълнително споразумение №53-00-9747/29.22.17г. Съгласно под – клауза 8.2 „Време на завършване“, срокът за изпълнение на строително – монтажните работи започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Дата на започване) и е до датата на приключване на строителството, с подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на Строежа и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Време за завършване). За участък от км 317+360 до км 318+820 е съставен и подписан Протокол обр. 2а на 16.08.2018г. За участък от км 310+940 до км 317+360 от км 318+820 до км 322+736 от км 322+803 до км 327+260 е съставен и подписан Протокол обр. 2а на 07.12.2019г.

1.2. В процеса на изпълнение на сключения между страните договор на територията на цялата Република България на 13 март 2020 г. е обявено извънредно положение с решение на Народното събрание от същата дата, обнародвано в Държавен вестник, бр. 33 от 07.04.2020 г. В тази връзка и на основание § 12, т. 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с писмо вх. № 53-00-10066/26.10.2020г., Изпълнителят – ДЗЗД „Хемус – 16320“ е отправил искане за удължаване срока на договора, като мотивите за това са следните:

Изпълнителят уведомява, че е затруднен да се придържа към темпа на напредъка, съгласно Програмата за изпълнение на обекта по Под – клауза 8.3 „Програма“ от Договорните условия, като

е невъзможно да спазва редът за изпълнение на работите, включително очакваното разпределение във времето на всеки етап от обекта, доставка, производство, оглед, доставка до площадката, изграждане и монтаж. Така създамата се ситуация сериозно се отразява на работните процеси не само в страната, а и в чужбина, което в частност пряко засяга работата по изпълнявания обект. Основен аспект в аргументите на Изпълнителя е настъпилата в световен мащаб пандемия от коронавирус, в резултат на която, в условията на усложнен международен транспорт на стоки, пътници и товари, са спрени или безсрочно отлагани доставки на критични за напредъка на обекта материали и оборудване, тъй като доставчиците им са или чуждестранни лица или работата им е пряко свързана с такива. Изпълнителят сочи, че въпреки отмяната на извънредното положение в страната, към настоящия момент остава в сила извънредна епидемична обстановка, а противоепидемичните мерки в цял свят се засилват отново, което продължава да затруднява доставките към обекта и осигуряването на всички необходими ресурси за наваксване на изоставането от договорените срокове. Не са отпаднали и ограниченията свързани с изискванията за физическа дистанция на работещите, като съгласно под – клауза 6.7 „Здраве и сигурност“ от Договорните условия, Изпълнителят е въвел нова организация на работа, съобразена с инструкциите за осигуряване на социална дистанция. Наложена е реорганизация на планираните дейности, с цел осигуряване на дистанция между работещите, с налагане на премествания, изчаквания, които причиняват допълнителни затруднения. В тази връзка – макар и намален – кадровият ресурс е наличен, но с капацитет на дейност значително по – малък от необходимото. Освен броят на работещите на обекта, е наложено преструктуриране и на административния персонал, което повлиява негативно на административно – техническото обезпечаване на дейностите на обекта. Изложеното от Изпълнителя в тази част от настоящото споразумение е потвърдено и от Консултанта - ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ ХЕМУС 2 – 2016“, изпълняващ функциите на Инженер, произтичащи от условията на договора за изпълнение на проекта по FIDIC, жълта книга от 1999 и строителен надзор на обекта, който изразява положително становище относно необходимостта от удължаване на срока на договора с 4 месеца с писмо с вх. № 53-00-10192/29.10.20г.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, описани в Част I от настоящото споразумение, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 26489...../20 от заседание проведено на 30.10.....2020 г., страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение за обект: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“, страните приемат удължаване на Времето за Завършване на обекта, като в тази връзка:

1. В Под – клауза 8.2 „Време за завършване“ думите „910 календарни дни“ се заменят с „1030 календарни дни“, в т.2 думите „730 календарни дни“ се заменят с „850 календарни дни“.
2. В Приложение към офертата в Под-клауза 1.1.3.3 „Време за завършване на работите“ цифрите „910“ се заменят с цифрите „1030“.

Чл. 2. За удължаване Време за Завършване по чл. 1, в 28 – дневен срок след подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи на Инженера ревизирана програма по смисъла на Под – клауза 8.3 „Програма“ от Договорните условия за изпълнението на обект: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“.

Чл. 3. За удълженото Време за завършване по чл.1, в 30 дневен срок от подписването на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи доказателства за удължаване на валидността на Гаранцията за изпълнение по смисъла на Под – клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия, съответни на срока, с който се удължава Времето за завършване.

Чл. 4. Проектът на удължена гаранция за изпълнение по смисъла на Под – клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия се одобрява предварително от Възложителя.

Чл. 5. Всички останали клаузи на Договор № РД-17-28/29.09.17 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“, остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

Чл. 6. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-17-28/29.09.17 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“,

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ -
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

.....
Регистрат
66/1016/679
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА И

.....
ИВАН ВЛАДИМИРОВ – ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
ДЗЗД „Хемус - 16320“

