


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към



Договор № РД-37-8/19.06.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на основен ремонт на 5 обекта по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Основен ремонт на обект: Път III-1003 „Рударци – Кладница“ от км 0+000 до км 9+339,20=9+200"

Днес, в гр. София, между:

1. **АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Ивайло Денчев – и. д. Председател на Управителния съвет (съгл. Заповед № РД-02-14-669/26.07.2021 г. на министъра на РРБ), наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. **„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД**, ЕИК 113580690, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, ул. ул. Георги Стефанов № 6, представлявано от Велко Руйков - Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор № РД-37-8/19.06. 2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на основен ремонт на 5 обекта по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Основен ремонт на обект: Път III-1003 „Рударци – Кладница“ от км 0+000 до км 9+339,20=9+200", за следното:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № РД-37-8/19.06.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на основен ремонт на 5 обекта по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Основен ремонт на обект: Път III-1003 „Рударци – Кладница“ от км 0+000 до км 9+339,20=9+200"

2. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от договора, срокът за изпълнение на строително – монтажните работи е 18 (осемнадесет) месеца и започва да тече от Началото на строителството (датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и е до датата на приключване на строителството (датата на съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Строителството на обекта е стартирало на 01.11.2019 г. с подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура.

Изпълнението на строителството е спряло на 06.12.2019 г. с подписване на Акт обр. 10 поради неблагоприятни метеорологични условия и предстоящи ремонти на канализация и водопровод в обхвата на обекта, като същото е възобновено с Акт обр. 11 от 02.03.2020 г.

Поради неблагоприятни геоложки условия – активирало се свлачище в участъка от км 4+700 до км 4+800 строителството в участъка е спряло на 05.02.2021 г. с подписване на Акт обр. 10.

На 07.07.2021 г. изпълнението на строежа отново е спряло с подписване на Акт обр. 10, във връзка с възникнали течове от водопроводи при км 3+330, при км 3+480, при км 3+500 и при км 6+750. Изпълнението на обекта е продължило с подписване на Акт обр. 11 считано от 23.07.2021 г.

3. В процеса на изпълнение на договора, страните са констатирали необходимост от промени, изразяващи се в наличие на обстоятелства, представляващи основание за прилагането на разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) по отношение на необходимостта от изменение на срока на договора в процеса на изпълнението му, както следва:

3.1. Съгласно утвърдения проект за участъка от км 6+660 до км 7+980 от обекта е предвидена подмяна на паважната настилка с асфалтова, като изпълнителят по договора е предприел действия за изпълнение на предвидените дейности в този участък. Във връзка с това е издадена Заповед № РД-11-77/24.07.2020 г. на Директора на ОПУ Перник за въвеждане на временна организация и безопасност на движението за периода от 27.07.2020 г. до 30.09.2020 г. в участъка от км 6+895 до км 9+339,20. С писмо изх. № ДППОЗ-1193/07.08.2020 г., директорът на Дирекция Природен парк Витоша е уведомил АПИ, че с оглед ремонтните и строителни дейности на път с. Кладница – х. Селимица, попадаща на територията на Природен парк Витоша, същият е защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, попада в две защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и че дейностите в тази територия се регламентират със Закона за защитените територии, Заповедта за обявяване на природния парк, както и Плана за управление на ИП Витоша, приет с Решение № 305 от 22.04.2005 г. от Министерски съвет. В писмото се посочва, че съгласно плана за управление на парка, посоченият път попада в зона В 2.2. Четвъртокласна пътна мрежа и съответно за тази зона е в сила нормата посочена в т.115 на Плана, съгласно която не се допуска подмяна на паважната с асфалтова настилка.

С писмо № 24-00-535/12.03.2021 г. АПИ от своя страна уведомява директора на Дирекция Природен парк Витоша, че паважната настилка на пътя е изключително компрометирана и не осигурява условия за безопасно движение, като лошото ѝ състояние създава предпоставки за възникване на пътнотранспортни произшествия и инциденти, с което се застрашава животът и здравето на участниците в движението, поради което е налице необходимост от ремонтване на същата. Освен това с писмото, директорът на Дирекция Природен парк Витоша е уведомен, че с Решение № 959 на Министерски съвет от 31.12.2018 г., път III-1003 „(Даскалово – о.п. Дупница) – Рударци – Кладница – Селимица“ фигурира като част от републиканската пътна мрежа, но като път трети клас. В тази връзка и предвид разпоредбата на чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата (ЗП), АПИ управлява републиканските пътища, които служат за превоз на пътници и товари по смисъла на ЗП и в този смисъл е длъжна да осигури условия за безопасна експлоатация на пътищата от РПМ, включително и на участъка между с. Кладница и х. Селимица, което налага изпълнението на асфалтовата настилка предвидена в инвестиционния проект.

В отговор със свое писмо с изх. № ДППОЗ-490/02.04.2021 г., директорът на Дирекция Природен парк Витоша заявява, че счита предвидената подмяна на паважната настилка с асфалтова за допустима.

Първоначалният отказ на директорът на Дирекция Природен парк Витоша е непредвидено за страните обстоятелство по смисъла на § 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, тъй като следва да се разглежда в условията на одобрен инвестиционен проект.

След получаване на писмото за съгласие от Дирекция Природен парк Витоша за подмяна на настилката от км 6+660 до км 7+980 от обекта, поради планинския терен на участъка и високите количества на валежите през м. април и м. май 2021 години, както и обилното снеготопене от зимния период, Изпълнителят е заявил, че за него не е било възможно да започне веднага работа и е представил справка на НИМХ на БАН за района.

Видно е, че непредвидените обстоятелства са настъпили след сключване на Договор № РД-37-8/19.06.2019 г. и не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия относно срока за изпълнение на СМР на обекта, тъй като в конкретния случай Дирекция Природен парк Витоша първоначално се е противопоставила на изпълнението на обекта в участъка между с. Кладница и х. Селимица, предвидено в инвестиционния проект, а именно подмяна на паважната с асфалтова настилка. Вследствие на гореизложените обстоятелства, включително лошите метеорологични условия, предвидените дейности от изпълнителя по Договор № РД-37-8/19.06.2019 г. са били възпрепятствани за изпълнение, съгласно заложения план график от него.

Това води до необходимост от удължаване на срока за изпълнение на СМР на обекта с 64 (шестдесет и четири) календарни дни.

3.2. Наличие на обстоятелства, представляващи основание за прилагането на разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) по отношение на необходимостта от изменение на срока на договора в процеса на изпълнението му. Промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, чиито обхват и естество не води до промяна в предмета или цената за изпълнение на договора. В документацията за обществената поръчка и сключеният Договор № РД-37-8/19.06.2019 г. за възлагането ѝ са определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** конкретни и обективни изисквания, свързани с процеса на изпълнението на обществената поръчка, извън критериите за възлагането ѝ. Тези условия за изпълнението на поръчката по своята същност, представляват основание за страните относно следното:

Изменение по чл. 5, ал. 1, т. 1, булет четвърти, съгласно който са допустими и възможни изменения в договора, свързани с промяна на срока за изпълнение на поръчката, в резултат на разкриване на нови подземни и надземни мрежи на техническата инфраструктура в резултат на неточни и/или непълни данни от Инвестиционния проект, и/или необозначени в съответните специализирани карти и регистри. В този случай, посочената разпоредба предвижда договорът да се изменя, като се удължава срокът за изпълнението му с времетраенето на допълнителните работи, които следва да бъдат извършени от съответното експлоатационно дружество и/или изпълнителя на поръчката.

На 23.06.2020 г., преди да бъде получено писмото за отказ на директорът на Дирекция Природен парк Витоша за замяна на паважната настилка с асфалтова, при стартиране на дейностите по разваляне на паважната и асфалтова настилка в участъка от км 5+856,87 до км 6+621,48 е открит „плитък“ водопровод на средна дълбочина от 10-15 см под настилката, с оглед което е установено, че нивото му не отговаря на Наредба № 8 от 28.09.1999 г. на МРРБ за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места.

В действителност, в съгласувания от Водоснабдяване и Канализация ООД – гр. Перник проект е показано наличието на водопровод в участъка от км 5+856,87 до км 6+621,48, но за същия не е указана дълбочината му под настилката, която по време на строителството се е оказало, че не отговаря на Наредба № 8 от 28.09.1999 г. на МРРБ.

Гореописаните обстоятелства са довели до невъзможност за Изпълнителя по Договор № РД-37-8/19.06.2019 г. да изпълни предвиденото студено рециклиране, за което Възложителя е уведомен с писмо с изх. № 160/24.06.2020 г.

С оглед решаване на проблема са предприети действия по изграждане на нов водопровод. На 23.09.2020 г. новоизграденият водопровод е приет от Водоснабдяване и Канализация ООД – гр. Перник.

Действителното разположение и дълбочина на водопровода, несъответстващо на Наредба № 8 от 28.09.1999 г. на МРРБ е непредвидено за страните обстоятелство по смисъла на § 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, което е възпрепятствало изпълнението на студено рециклиране на пътя.

В тази връзка при изпълнението на обекта по отношение гореизложените обстоятелства е налице основание срокът на договора да бъде удължен с 45 календарни дни, предвид следното:

3.3. Поради неблагоприятни геоложки условия – активирало се свлачище в участъка от км 4+700 до км 4+800 строителството в участъка е спряно на 05.02.2021 г. с подписване на Акт обр. 10.

С писмо с изх. № 130 от 29.03.2021 г., Изпълнителят по Договор № РД-37-8/19.06.2019 г. е уведомил АПИ, че след започване на изкопните дейности за фундамент на предвидената по проект джоб стена от км 4+245.34 до км 4+295.34 – ляво е разкрит 20kV кабел захранващ помпена станция на с. Рударци. Предвид, че по нататъшните дейности ще бъдат компрометирани, изпълнителят уведомява, че преустановява изпълнението на СМР в този участък до решаване на проблема.

Разкритият 20 kV захранващ кабел се явява нова инженерна мрежа, предвид, че същият не е бил отразен в одобрения Технически проект.

С писмо с изх. № 165 от 26.04.2021 г., изпълнителят в допълнение обръща внимание, че в участъка с активиралото се свлачище също минава 20 kV захранващ кабел, който към момента е изключен и няма как да се изключи кабела и при джоб стената и тя да бъде изпълнена.

В случая от една страна са налице обстоятелства, представляващи основание за прилагането на разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) по отношение на необходимостта от изменение на срока на договора в процеса на изпълнението му. Промените в тази част са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, чиито обхват и естество не води до промяна в предмета или цената за изпълнение на договора. В документацията за обществената поръчка и сключеният Договор № РД-37-8/19.06.2019 г. за възлагането ѝ са определени от Възложителя конкретни и обективни изисквания, свързани с процеса на изпълнението на обществената поръчка, извън критериите за възлагането ѝ. Тези условия за изпълнението на поръчката по своята същност, представляват основание за страните относно следното:

Изменение по чл. 5, ал. 1, т. 1, булет четвърти, съгласно който са допустими и възможни изменения в договора, свързани с промяна на срока за изпълнение на поръчката, в резултат на разкриване на нови подземни и надземни мрежи на техническата инфраструктура в резултат на неточни и/или непълни данни от Инвестиционния проект, и/или необозначени в съответните специализирани карти и регистри. В този случай, посочената разпоредба предвижда договорът да се изменя, като се удължава срокът за изпълнението му с времетраенето на допълнителните работи, които следва да бъдат извършени от съответното експлоатационно дружество и/или изпълнителя на поръчката.

От друга страна активирало се свлачище в участъка от км 4+700 до км 4+800 се явява непредвидено за страните обстоятелство, което е настъпило след сключване на Договор № РД-37-8/19.06.2019 г. и не е резултат от действие или бездействие на страните, но прави невъзможно изпълнението при договорените условия относно срока за изпълнение на СМР на обекта.

Във връзка с гореизложеното в участъка при джоб стена от км 4+245.34 до км 4+295.34 – ляво е невъзможно да бъдат изпълнявани строителни дейности докато не се реши въпросът със свлачището. Предвид това страните приемат, че за изпълнение на джоб стената в горесцитирания участък е необходим срок от 56 календарни дни, който срок да бъде включен в актуализиран Линеен график за изпълнение на СМР с индикативна дата като начало отбелязваща датата на приемане с Акт обр. 15 в изпълнение на свлачищния участък.

4. Окончателната претенция с подробна обосновка на посочените обстоятелства в т. 3.1., т.3.2 и т.3.3. от настоящото допълнително споразумение, обективиращи забава в изпълнението, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е представил на Консултанта и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с писмо с Изх. № 222/08.07.2021 г., като с писмо с вх. № 53-00-6979/14.07.2021 г. на Консултанта на обекта изразява становище, че исканото удължаване е приемливо.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства от настоящото споразумение, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и т.3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 28.444.../21 от заседание проведено на 19.07.....2021 г. и Протокол № 28537.../21 от заседание проведено на 06.08.....2021 г. страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Страните приемат удължаване на срока за изпълнение на СМР на обекта, като в тази връзка:

В чл. 4, ал.1, т.1 от Договор № РД-37-8/19.06.2019 г., срокът за изпълнение на СМР по договора се изменя, като се удължава с:

- 64 календарни дни за обстоятелствата по т. 3.1 от установителната част на настоящото допълнително споразумение;
- 45 календарни дни за обстоятелствата по т. 3.2 от установителната част на настоящото допълнително споразумение
- и
- 56 календарни дни за обстоятелствата по т.3.3 от установителната част на настоящото допълнително споразумение, считано от приемане с Акт Образец 15 в изпълнение на свлачищния участък.

Чл. 2. В срок от 5 (пет) календарни дни от подписване на настоящото допълнително споразумение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи за одобрение от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласуван от **КОНСУЛТАНТА** актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: **“Избор на изпълнител на основен ремонт на 5 обекта по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Основен ремонт на обект: Път III-1003 „Рударци – Кладница“ от км 0+000 до км 9+339,20=9+200”**, в който е отразен времевият ефект на обстоятелствата в установителната част от настоящото споразумение върху изпълнението на СМР по Договор № РД-37-8/19.06.2019 г.

Чл. 3. За удълженото Време за завършване по чл. 1, в 30 дневен срок от подписването на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи доказателства за

удължаване на валидността на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора, съответна на срока, с който се удължава срокът за изпълнение на СМР по Договора.

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № РД-37-8/19.06.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на основен ремонт на 5 обекта по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Основен ремонт на обект: Път III-1003 „Рударци – Кладница“ от км 0+000 до км 9+339,20=9+200", остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

Чл. 5. Страните се съгласяват, че всички въпроси възникнали до момента на подписване на настоящия анекс, свързани с изпълнението на Договор № РД-37-8/19.06.2019 г., се считат уредени и страните нямат претенции една към друга, като единствено остава нерешен въпроса за активиралото се свлачище в участъка от км 4+700 до км 4+800.


Чл. 6. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-37-8/19.06.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на основен ремонт на 5 обекта по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Основен ремонт на обект: Път III-1003 „Рударци – Кладница“ от км 0+000 до км 9+339,20=9+200".

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИНЖ. ИВАЙЛО ДЕНЧЕВ
И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ
(Съгл. ЗАПОВЕД №РД-02-14-669/ 26.07.2021 Г.
НА МИНИСТЪРА НА РРБ)



ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ВЕЛКО ФУЙКОВ – УПРАВИТЕЛ НА
„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД