



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

КЪМ ДОГОВОР № Д-34/21.08.2017 г.

ЗА „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪЛНО СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ ЗЕЛЕНДОЛ 2 (39,81 ДКА; ОТ КМ 359+625 ДО КМ 360+130), ПО ТРАСЕТО НА АМ „СТРУМА“ ЛОТ 3.1“

Днес.....2018 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от инж. Дончо Атанасов – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, в изпълнение на решение на УС, отразено в Протокол 18629.../18 от заседание проведено на 03.04...2018 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. Национален археологически институт с музей при БАН, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Съборна“ № 2, ЕИК 000670919, представляван от Людмил Вагалински – директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Страните след като взеха предвид следното:

От една страна:

1. Между страните е сключен № Д-34/21.08.2017 г. за извършване на пълно спасително археологическо проучване на археологически Обект Зелендол 2 (39,81 дка; от км 359+625 до км 360+130), по трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1“, в обхвата на сключено Рамково споразумение № 136/23.09.2015 г., във връзка с Протокол № 10-00-176/26.06.2017 г., на експертна комисия към Министерство на културата (МК), одобрен със Заповед № РД09-466/04.07.2017 г. на Министъра на културата. Съгласно чл. 158а от Закона за културното наследство, с цитирания протокол комисията към МК е взела задължителни по смисъла Решения за опазване на археологическия обект, а именно:

- От общата територия на Обект Зелендол 2 (от км 359+500 до км 360+130) - 64,35 дка се освобождават 24,54 дка, сектор Север 1 от км 359+500 до км 359+625.

- Поради изключително високата концентрация на археологически структури и материали в сектори север 2, централен и южен, с обща площ от 39 812 кв. м (39,81 дка; от км 359+625 до км 360+130) да бъде извършено пълно археологическо проучване.

2. Началото на договора е поставено с подписването на протокол от дата 01.09.2017 г. за старт на пълно спасително археологическо проучване на Обект Зелендол 2 (39,81 дка; от км 359+625 до км 360+130) по трасето на АМ „Струма“, Лот 3.1., като поради големия обем работа общият срок за изпълнение е 245 календарни дни, от които 215 за проучване.

От друга страна:

3. Изпълнителят по Договор № Д-34/21.08.2017 г. НАИМ-БАН с писмо, вх. № 33-00-223/29.11.2017 г., информира Агенция „Пътна инфраструктура“ за пълната си невъзможност за реално изпълнение на археологическото проучване на обект Зелендол 2 от км 359+625 до км 360+130, по трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1, поради независещи от него причини, а именно влошаването на метеорологичните условия и настъпването на зимния период. Със същото писмо от страна на НАИМ-БАН е постъпило искане проучването да бъде преустановено, считано от 01.12.2017 г., като теренните археологически проучвания могат да бъдат подновени при наличие на благоприятни климатични условия.

4. С писмо, изх. № 33-00-226/05.12.2017 г. Изпълнителят беше информиран, че за удостоверяване на лошите атмосферни условия, е необходимо да бъдат представяни доказателства, доказващи тяхното настъпване, в случая справки от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН, с цел срокът за изпълнение на Договор № Д-34/21.08.2017 г., да бъде удължен по реда на Закона за обществените поръчки с броя на дните, в които не са извършвани дейности по спасително археологическо проучване на археологически Обект Зелендол 2.

5. НАИМ-БАН, с писмо вх. № 33-00-53/16.03.2018 г. представи доказателства за лоши метеорологични условия, непозволяващи работа на обекта, в случая справки за средната денонощна температура на въздуха и вид на валежите от Националния институт по метеорология и хидрология, за периода на спиране на археологическото проучване. Със същото писмо сме информирани, че считано от 19.03.2018 г., работата по изпълнението на дейностите по Договор № Д-34/21.08.2017 г. за извършване на пълно спасително археологическо проучване на археологически Обект Зелендол 2, по трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1 ще бъде подновена.

6. Страните приемат, че дейностите описани в т. 1 и възложени с Договор № Д-34/21.08.2017 г., не са могли да бъдат изпълнявани при наличието на лоши метеорологични условия - в това число всички дни, в които минималната денонощна температура е под +10°C - по данни на Централната метеорологична служба и издадена Справка от Националния институт по метеорология и хидрология, всички дни с проливни дъждове, всички дни със снеговалежи, подгизнала почва и/или наводнения, препятстващи извършване на дейностите по договора и че независимо от положената от възложителя дължимата грижа, необходима предпоставка за осъществяване на археологическото проучване е наличието на благоприятни климатични условия.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Удължава се срокът на Договор № Д-34/21.08.2017 г. със 108 (сто и осем) календарни дни, като Приложение 1, под-клауза 1.3. се изменя както следва:

от
Общ срок за изпълнение от 245 (двеста четиридесет и пет) календарни дни, от които:

- 215 календарни дни за археологическо проучване;
- 30 (тридесет) календарни дни за представяне на Окончателен Доклад, след приключване на археологическото проучване;

на

Общ срок за изпълнение от 353 (триста петдесет и три) календарни дни, от които:

- 323 (триста двадесет и три) календарни дни за археологическо проучване;
- 30 (тридесет) календарни дни за представяне на Окончателен Доклад, след приключване на археологическото проучване;

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № Д-34/21.08.2017 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и е неразделна част от Договор № Д-34/21.08.2017 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....
ИНЖ. ДОНЧО АТАНАСОВ
ИНЖ. Светослав Глосов
ЧЛЕН НА УС НА АПИ
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА МРРБ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ
№ РД-02-13-113/16-06.18г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....
ЛЮДМИЛ ВАГАЛИНСКИ

ДИРЕКТОР НА НАИМ ПРИ БАН



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.....

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.....