

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ

Договор № РД-33-15 от 16.10.2018 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на Тунел „Железница“

Днес, в гр. София:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, Булстат: 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от инж. Светослав Глосов–Председател на УС на АПИ, в качеството си на Възложител, от една страна

и

2. ДЗЗД „ЖЕЛЕЗНИЦА-СЕВЕР“, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5 и БУЛСТАТ 177300253, с представлявано от Георги Иванов Кичуков, в качеството си на Изпълнител и с членове в Обединението:

- „ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 130131711, представлявано от Камен Симеонов Пешов-Председател на Управителния съвет (УС) и от членовете на УС Тодор Антонов Гочев и Георги Иванов Кичуков;

- „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 831652485, представлявано от Светослав Иванов Любомиров-Председател на Управителния съвет (УС) и от членовете на УС Калин Симеонов Пешов, Мая Радостинова Пенчева, Добромир Щилянков Щилянков и Константин Христов Кисев;

- „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕТЪНАЛ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 175402074, представлявано от Калин Симеонов Пешов-Председател на Съвета на директорите и от Светослав Иванов Любомиров-Изпълнителен директор,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-33-15 от 16.10.2018 г. за следното

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № РД-33-15 от 16.10.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на Тунел „Железница“, както и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-10247 от 31.10.2018 г. към Договорно споразумение № РД-33-15 от 16.10.2018 г.

1.2. Страните установяват, че към датата на подписване на настоящото Допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-33-15 от 16.10.2018 г. все още не е назначен Консултант, съгласно Под-клауза 2.2 „Разрешителни, Лицензи или Одобрения“, точка „d“ и Под-клауза 2.6 „Строителен надзор“ от Договорните условия, Част Б „Специфичните условия“, който да изпълнява консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и който следва да упражнява строителен надзор в обхвата на чл. 168 от същия закон, да извърши оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и да изпълнява длъжността Инженер по Договора, съгласно договорните условия.

1.3. Страните установяват, че съгласно Под-клауза 5.10 „Ред за приемане на Проектантските работи“ от Договорните условия, Част Б „Специфичните условия“ към Договора, проектантските работи ще се приемат на два етапа, както следва:

Първи междинен етап (Съществено завършване) - 100 (сто) календарни дни, като срокът започва да тече от датата на подписване на Договора и завършва с предаването на Техническия проект на Възложителя за разглеждане от ЕТИС на Възложителя. Приемането на работата по първи междинен етап се осъществява в срока определен от Възложителя за този етап с приемо-предавателен протокол за предаване и разглеждане от ЕТИС на изготвения и предварително съгласуван със съответните експлоатационни дружества и администрации Технически проект, придружен със становище от Инженера по Договора.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, описани в т. 1.2 от настоящото, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 1092/18 от заседание проведено на 01.01.2019 г., страните се споразумяха за следното:

1. В Договорни условия, Част Б Специфични условия, Под-клауза 5.10 „Ред за приемане на Проектантските работи“ на Договор № РД-33-15/16.10.2018 г., а именно „Първи междинен етап (Съществено завършване) - 100 (сто) календарни дни, като срокът започва да тече от датата на подписване на договора и завършва с предаването на Техническия проект на Възложителя за разглеждане от ЕТИС на Възложителя. Приемането на работата по първи междинен етап се осъществява в срока определен от Възложителя за този етап с приемо-предавателен протокол за предаване и разглеждане от ЕТИС на изготвения и предварително съгласуван със съответните експлоатационни дружества и администрации Технически проект, придружен със становище от Инженера по Договора“ се изменя по следния начин:

„Първи междинен етап (Съществено завършване) - 100 (сто) календарни дни, като срокът започва да тече от датата на която Изпълнителят е получил уведомително писмо от Възложителя, че е сключен договор за консултантски услуги с избрания изпълнител и завършва с предаването на Техническия проект на Възложителя за разглеждане от ЕТИС на Възложителя. Приемането на работата по първи междинен етап се осъществява в срока определен от Възложителя за този етап с приемо-предавателен протокол за предаване и разглеждане от ЕТИС на изготвения и предварително съгласуван със съответните експлоатационни дружества и администрации Технически проект, придружен със становище от Инженера по Договора“;


2. В Договорни условия, част Б Специфични условия, Под-клауза 8.1 „Започване на Обекта“ на Договор № РД-33-15/16.10.2018 г., предложение първо, а именно „Датата на започване на проектантските работи е датата на подписване на Договора от страните.“, се изменя по следния начин:

„Датата на започване на проектантските работи е датата на която Изпълнителят е получил уведомително писмо от Възложителя, че е сключен договор за консултантски услуги с избрания изпълнител.“.

3. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № РД-33-15 от 16.10.2018 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ



Александър Николов:
гл. счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ГЕОРГИ КИЧУКОВ.
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЗД на „ЖЕЛЕЗНИЦА-СЕВЕР“

