


## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

към Договорно споразумение № РД-33-15/16.10.2018 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“

Днес, 28.02.2020 г. в гр. София:



1. Агенция „Пътна инфраструктура“, Булстат: 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от **Георги Георгиев Терзийски** – Председател на УС на АПИ, в качеството си на Възложител, от една страна

и

2. ДЗЗД „ЖЕЛЕЗНИЦА-СЕВЕР“, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5 и БУЛСТАТ 177300253, с представлявано от **Георги Иванов Кичуков**, в качеството си на Изпълнител и с членове в Обединението:

- „ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 130131711, представлявано от **Камен Симеонов Пешов** – Председател на Управителния съвет /УС/ и от членовете на УС **Тодор Антонов Гочев** и **Георги Иванов Кичуков**;

- „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 831652485, представлявано от **Светослав Иванов Любомиров** – Председател на Управителния съвет /УС/ и от членовете на УС **Калин Симеонов Пешов**, **Мая Радостинова Пенчева**, **Добромир Щилян** и **Константин Христов Кисев**;

- „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 175402074, представлявано от **Калин Симеонов Пешов** – Председател на Съвета на директорите и от **Светослав Иванов Любомиров** – Изпълнителен директор,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор № РД-33-15/16.10.2018 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-10247/31.10.2018 г. и Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-238/09.01.2019 г. за следното

### І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № РД-33-15/16.10.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“**, Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-10247/31.10.2018 г. и Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-238/09.01.2019 г.

1.2. Страните установяват, че на 29.05.2019 г. на Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) в АПИ е одобрен технически проект на Изпълнителя на обособена позиция 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“, като проектното решение се различава от принципните постановки на предоставения му идеен инвестиционен проект, поради следните причини:

- Идейното решение не е съобразено с техническото решение за бъдещото инвестиционно намерение на НКЖИ за изграждане на втори коловоз на ж.п. линията Благоевград – Кулата;

- Предвижда се изграждането на четири броя отделни съоръжения за преодоляване на препятствията по трасето на автомагистралата, като между тях следва да има насипи в къси участъци с височина от порядъка на 11,5 м, чието качествено изпълнение от гледна точка на геометрия и местоположение е трудно постижимо;

- Изпълнението на второто съоръжение по идеен проект изисква временно изместване на път Е-79 / I-1/, като това изместване не е предвидено в одобрения ПУП-ПП;

- Изпълнението на третото съоръжение изисква многобройни влакови “прозорци”, при изграждането на устоите и връхната конструкция.

Поради гореописаните причини с писмо изх. № 53-00-4677/15.05.2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ е утвърдила идейно решение на Изпълнителя за проектиране и изграждане на общо съоръжение с увеличени отвори, за преминаване над р. Струма и съществуващата инфраструктура в участъка от км 366+060 до км 366+640 и изпълнение на връхна конструкция по метода „Потактово избутване“.

1.3. В съответствие с изискванията на Под-кляуза 1.1.6.12. и Под-кляуза 5.1. „Общи задължения за проектиране“, с изготвянето от Изпълнителя на Техническия проект е съставена и Количествено - стойностна сметка, изработена в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи и при спазване на изискването новите видове работи, да бъдат остойностени с нова единична цена, образувана съгласно ценообразуващите елементи, посочени в Ценовата оферта на Изпълнителя. Общата стойност съгласно представената към техническия проект количествено – стойностна сметка не надвишава Цената за изпълнение на строително-монтажните работи от Ценовото предложение на избрания Изпълнител.

1.4. Едновременно с това, на основание прецизираното с техническия проект идейно решение, стойностите по някои отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“ от офертата на избрания изпълнител са надвишени за сметка на намаляването на крайната стойност на други Сметки, което съставлява отклонение от изискването на Под-кляуза 1.1.6.12 да не бъдат надвишавани стойностите по отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“, представена в офертата на Изпълнителя.

1.5. При горната фактическа ситуация, страните установяват, че на основание произтичащите от действащото законодателство и принципите на добросъвестността задължения да утвърдят коректните количествени сметки към техническия проект, остойностени с приетите офертни единични цени, спазването на заложеното в под-кляуза 1.1.6.12 изискване да не бъдат надвишавани стойностите по отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“ се явява фактически неизпълнимо.

1.6. Така заложеното изискване влиза в противоречие и с императивните изисквания за обем и съдържание на количествените сметки към техническия проект, които съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища следва „подробно и коректно да отразяват обема на всички видове работи“.

## II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 24556.../20 от заседание проведено на 09.02.....2020 г.,

страните се споразумяха за следното несъществено изменение на Договора за възлагане на обществена поръчка:

1. В Договорни условия, част Б Специфични условия, Под-клауза 1.1.6.12 на Договор № РД-33-15/16.10.2018 г., а именно „Количествено-стойностна сметка“, означава Количествено – стойностната сметка (КСС) изготвена от Изпълнителя и одобрена от Инженера и Възложителя с утвърждаването на Техническия проект. Количествената сметка от Техническия проект се остойностява с приетите офертни единични цени за различните видове работи, съгласно Таблица на видовете работи с предлагани единични цени, приложена към офертата на изпълнителя и като обща стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на строително-монтажните работи и стойностите по отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“, представена в офертата на Изпълнителя. В случай, че в количествената сметка от Техническия проект е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова единична цена, образувана съгласно ценообразуващите елементи, посочени в Ценовата оферта на Изпълнителя и одобрена от Инженера по договора и Възложителя“,

се изменя по следния начин: „Количествено-стойностна сметка“, означава Количествено – стойностната сметка (КСС) изготвена от Изпълнителя и одобрена от Инженера и Възложителя с утвърждаването на Техническия проект. Количествената сметка от Техническия проект се остойностява с приетите офертни единични цени за различните видове работи, съгласно Таблица на видовете работи с предлагани единични цени, приложена към офертата на изпълнителя и като обща стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на строително-монтажните работи. В случай, че в количествената сметка от Техническия проект е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова единична цена, образувана съгласно ценообразуващите елементи, посочени в Ценовата оферта на Изпълнителя и одобрена от Инженера по договора и Възложителя.

2. В останалата си част Договорно споразумение № 33-15/16.10.2018 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-10247/31.10.2018 г. и Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-238/09.01.2019 г. остават непроменени.

3. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-33-15/16.10.2018 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-10247/31.10.2018 г. и Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-238/09.01.2019 г.

Настоящото споразумение се изготвя в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Валентин Николов :  
гл. счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ КИЧУКОВ

(ПРЕДСТАВЛЯВАЩА)

СЕВЕР

ПА-