


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4

към Договорно споразумение № РД-33-15/16.10.2018 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“

Днес,2020 г. в гр. София:



1. Агенция „Пътна инфраструктура“, Булстат: 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от Георги Георгиев Терзийски – Председател на УС на АПИ, в качеството си на Възложител, от една страна

и

2. ДЗЗД „ЖЕЛЕЗНИЦА-СЕВЕР“, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5 и БУЛСТАТ 177300253, с представлявано от Георги Иванов Кичуков, в качеството си на Изпълнител и с членове в Обединението:

- „ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 130131711, представлявано от Камен Симеонов Пешов-Председател на Управителния съвет /УС/ и от членовете на УС Тодор Антонов Гочев и Георги Иванов Кичуков;

- „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 831652485, представлявано от Светослав Иванов Любомиров-Председател на Управителния съвет /УС/ и от членовете на УС Калин Симеонов Пешов, Мая Радостинова Пенчева, Добромир Щилианов Щилианов и Константин Христов Кисев;

- „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕСЪНАЛ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 175402074, представлявано от Калин Симеонов Пешов - Председател на Съвета на директорите и от Светослав Иванов Любомиров - Изпълнителен директор,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор № РД-33-15/16.10.2018 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-10247/31.10.2018 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-238/09.01.2019 г. и Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-1789/28.02.2020 г. за следното

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № РД-33-15/16.10.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“, Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-10247/31.10.2018 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-238/09.01.2019 г. и Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-1789/28.02.2020 г.

1.2. На 24.3.2020 г. с брой 28 на Държавен вестник е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, § 12, § 25 – 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в

„Държавен вестник“ и се прилага до отмяна на извънредното положение. В чл. 13, ал. 2 на същият е предвидено, че по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение.

В тази връзка е постъпило писмо в Агенция „Пътна инфраструктура“, с вх. № 53-00-2466/17.03.2020 г., от страна на Изпълнителя - ДЗЗД „Железница север“, което е именувано, като съобщение за Непреодолима Сила по реда на Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“ от Договорните условия. С цитираното писмо, Изпълнителят е посочил, че е възпрепятствано изпълнението на определени договорни задължения, като е декларирал, че при наличие на яснота и конкретика на обстоятелствата ще представи ревизирана програма по Под-клауза 8.3 „Програма“ от Договорните условия, отразяваща темпа на напредъка в извънредното положение.

С писмо, вх. № 53-00-2987/31.03.2020 г., Инженерът по проекта – ДЗЗД „Тес Консулт“ е указал на Изпълнителя в съответствие с Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия да води актуални дневници, каквито може да бъдат необходими за доказване на всеки иск, както на Площадката така и на друго място, приемливо за Инженера.

С писмо, изх. № 53-00-3083/03.04.2020 г., Възложителят на основание Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“ от Договорните условия, е дал указания до Изпълнителя и Инженера за спазването на Под-клауза 19.3 „Задължение за Свеждане на Забавата до Минимум“ и Под-клауза 6.7 „Здраве и сигурност“ от Договорните условия.

С писмо, вх. № 53-00-3268/09.04.2020 г., Изпълнителят уведомява Възложителя, че за документиране и доказване на конкретното влияние на „непреодолимата сила“, стриктно ще се придържа към указанията на Инженера, дадени с писмо, вх. № 53-00-2987/31.03.2020 г., като ще води регулярни дневници, каквито са необходими за доказване на всяка забава, възникнала в резултат на непреодолимата сила, както и в регулярните си доклади, отчети и справки ще отбелязва всяко влияние, давайки допълнителни подробности за всяко закъснение или увеличен разход при новата организация на строителния обект. На следващо място потвърждава ангажимента си, в съответствие с Под-клауза 19.3 „Задължение за Свеждане на Забавата до Минимум“ от Договорното споразумение, да положи всички разумни усилия за свеждане до минимум на всяко закъснение при изпълнението на Договора, произтичащо от Непреодолимата Сила.

С писмо, вх. № 53-00-3278/09.04.2020 г., Изпълнителят е представил съобщение за иск по реда на Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия, във връзка с непреодолима сила, за която е дал съобщение, вх. № 53-00-2466/17.03.2020 г., по силата на Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“ от Договорните условия. Със същото е заявил претенциите си да получи правата по Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия за удължаване на Времето за Завършване и на допълнително плащане по силата на договорните клаузи, при създалата се в Европа и света извънредна ситуация. Изпълнителят е посочил, че е възпрепятстван да се придържа към темпа на напредъка съгласно Програмата за изпълнение на обекта по Под-клауза 8.3 „Програма“ от Договорните условия, като е в невъзможност да спазва стриктно редът, по който е възнамерявал преди датата на обявяване на извънредното положение да изпълнява работите, включително очакваното разпределение във времето на всеки етап от проекта, доставка, производство, оглед, доставка до Площадката, изграждане и монтаж. Констатирал е забава и липса на регулярност на доставките, както и работа при намален персонален състав.

Претенцията на Изпълнителя за кумулиране на допълнителни финансови средства, Възложителя приема за неоснователна и същата се отхвърля с подписване на настоящото споразумение.

С писмо, вх. № 53-00-3616/23.04.2020 г., Изпълнителят е представил иск по реда на Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия, във връзка със съобщение на Изпълнителя по Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“ от Договорните условия и съобщение за иск с вх. № 53-00-3278/09.04.2020 г. С представения иск на основание Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ във връзка с Под-клауза 19.4 „Последствия от Непреодолима сила“ от Договорните условия, Изпълнителят уведомява Възложителя, че търпи реални последствия от непреодолимата сила. Изпълнителят заявява, че е бил възпрепятстван да изпълнява стриктно Програмата за изпълнение на обекта, търпи забава и прави разходи в резултат на наложените ограничителни противоепидемични мерки на територията на цяла Европа и Турция, които се явяват основни източници на доставка на строителна химия и основни строителни материали за изпълнението на обекта. Едновременно с това, за спазване на противоепидемичните мерки, наложени от Министъра на здравеопазването на Република България с негови Заповеди, както и на основание Под-клауза 6.7. „Здраве и сигурност“ от Договорните условия, Изпълнителят е въвел нова организация на работа, съобразена с инструкциите за осигуряване на социална дистанция, намалил е броя на работещите на обекта, реструктурирал е и административното обслужване на дейностите на обекта, като в работните помещения е въвел режим на работа, при който 50 % от служителите работят дистанционно от домовете си или са в платен/неплатен отпуск, което е повлияло негативно на административно – техническото обезпечаване на дейностите на строителния обект.

С писмо, вх. № 49-00-49/14.05.2020 г., Изпълнителят е представил съобщение във връзка с предявен иск по реда на Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия, произтичащ от уведомление за „непреодолима сила“. С цитираното писмо, Изпълнителят уведомява Възложителя, че към 13.05.2020 г. продължава да е засегнат от обстоятелствата, съставляващи „непреодолима сила“ по смисъла на дефиницията на Под-клауза 19.1 „Определение за непреодолима сила“ от Договорните условия, както и продължава да бъде възпрепятстван да изпълнява стриктно Програмата за изпълнение на обекта, търпи забава и прави разходи в резултат на продължаващите действието си ограничителни противоепидемични мерки на територията на Европа и Турция, които се явяват основни източници на доставка на строителна химия и основни строителни материали за изпълнението на обекта.

С писмо, вх. № 53-00-4597/26.05.2020 г., Изпълнителят представя междинен иск, в изпълнение на задължението си да информира Възложителя и Инженера на месечни интервали с данни и подробности за влиянието на продължаващо събитие, съставляващо „непреодолима сила“ по смисъла на дефиницията на Под-клауза 19.1 „Определение за непреодолима сила“ от Договорните условия. В цитираното писмото, Изпълнителят посочва закъснение в резултат на липса на материали, в комбинация с мерките за осигуряване на физическа (социална) дистанция - 60 дни, което налага преработване на Програмата за изпълнение на обекта по Под-клауза 8.3 „Програма“ от Договорните условия, като представя актуализиран График за изпълнение на обекта.

В допълнение, Изпълнителят отправя изрично искане по чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), да бъде предоговорен срокът за изпълнение на сключеното договорно споразумение № РД-33-15/16.10.2018 г. с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“.

С писмо, вх. № 53-00-4873/03.06.2020 г., Инженерът е потвърдил изразеното в писмо с вх. № 53-00-2987/31.03.2020 г., относно възникването на „непреодолима сила“. Той е посочил, че от страна на Изпълнителя е спазена процедурата по Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия, към която препраща Клауза 19 „Непреодолима сила“, като със съобщението, с вх. № 53-00-4597/26.05.2020 г. е отразил в линейния График натрупаното закъснение.

По мнение на Инженера описаните законови обстоятелства дават правото на Изпълнителя на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“ да поиска удължаване на срока на сключеното договорно споразумение със срока на обявеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание на Република България извънредно положение, заменено от извънредна епидемична обстановка на 14.05.2020 г. Инженерът споделя правната квалификация на „непреодолимата сила“, която съобразно разпоредбите на ЗОП действително покрива дефинициите за „изключителни обстоятелства“ и „непредвидени обстоятелства“, съставляващи самостоятелно основание за сключване на допълнително споразумение за удължаване на срока на сключеното договорно споразумение, и предвид наличието на изричната и специална законова рамка, дадена в чл. 13, ал. 3 на ЗМДВИП счита, че Изпълнителят има право да поиска сключване на допълнително споразумение по реда на чл. 116 от ЗОП за удължаване на срока за изпълнение на договорно споразумение с периода на обявеното извънредно положение.

В допълнение посочва, че специалната законова уредба не поставя допълнителни изисквания Изпълнителят на обществената поръчка да е спрял работа за срока на извънредното положение, като за предявяване на подобна претенция е достатъчно надлежното отразяване на забава в изпълнението, причините за която не могат да се вменят в отговорност на Изпълнителя, което същия е изпълнил. Инженерът е приел удължаването с 60 календарни дни на срока на договора за окончателно, като Изпълнителя ще загуби правото да претендира последващи удължавания на срока на месечни интервали, като ще приеме безусловно, че влиянието на пандемичната обстановка в страната се свежда до закъснение от 60 календарни дни, независимо от това колко във времето ще продължат да важат изискванията за осигуряване на социална дистанция и доставките на строителни материали.

Във връзка с гореизложеното, при наличието на изричната и специална законова рамка, дадена в чл. 13, ал. 3 на ЗМДВИП и фактическа обстановка, чиято правна квалификация съставлява основание за изменение на Договорното споразумение по смисъла на дефинициите на Закона за обществените поръчки, се налага безспорният извод за законосъобразност на иска на Изпълнителя. Специалната законова уредба не поставя допълнителни изисквания Изпълнителят на обществената поръчка да е спрял работа за срока на извънредното положение. Достатъчно за предявяване на подобна претенция е надлежното отразяване на забава в изпълнението, причините за която не могат да се вменят в отговорност на Изпълнителя. В тази връзка следва да се отбележи, че Инженерът е констатирал, че предвид пандемична обстановка, Изпълнителят е положил усилия да не се допусне цялостно спиране на работния процес, като е свел влиянието на описаните обстоятелства до минимум. Изпълнителят е спазил задължението си съгласно Под-клауза 19.3 „Задължение за Свеждане на Забавата до Минимум“ от Договорните условия и е положил максимално усилие, при създалата се епидемична обстановка, да сведе до минимум закъснението при изпълнението на договорното споразумение. Работата на обекта не е спирала.

С оглед на горното за Възложителя и Изпълнителя са налице всички предпоставки за сключване на допълнително споразумение, предвиждащо изместване на крайната дата за завършване на обекта с 60 календарни дни. За сключването на допълнително споразумение за

удължаване на срока за изпълнение на обекта са налице както договорни, така и законови условия.

Удължаването на срока, от обективна страна, е предвидено като възможност в Договорните условия за изпълнение на обществените поръчки съгласно Под-клауза 19.4 „Последствия от непреодолима сила“ по силата на Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“ и това не противоречи на Закона за обществените поръчки. Съгласно Под-клауза 3.5 „Решения“ от Договорните условия споразумения или решения за удължаване на Времето за Завършване, могат да придобият сила само след потвърждаването им чрез сключване на допълнително споразумение по реда на Закона за обществените поръчки.

Във връзка с изложеното по-горе, на основание Под-клауза 19.4 „Последствия от непреодолима сила“ от Договорните условия, подаденото съобщение по силата на Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“, искове съгласно Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ и по силата на Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“, както и след писмо, изх. № 53-00-6386/08.07.2020 г., с което Възложителят е дал изрично одобрение преди Инженерът да издаде Решение по смисъла на Под-клауза 3.5. „Решения“, Инженерът е процедирал в съответствие с Под-Клауза 3.5 „Решения“, като е взел решение, представено с писмо, вх. № 53-00-6470/09.07.2020 г., с което по силата на Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“ от Договорните условия, времето за завършване се удължава с 60 календарни дни, което ще придобие сила след потвърждаването му чрез сключване на допълнително споразумение по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № ~~25.7.20~~ 25.7.20/20 от заседание проведено на ~~27.07.2020~~ 27.07.2020 г., страните се споразумяха за следното несъществено изменение на Договора за възлагане на обществена поръчка:

чл. 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: **Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“**, с три обособени позиции, за **Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница**, с който приемат удължаване на Времето за Завършване на обекта, като в тази връзка в Под-клауза 8.2 „Време за Завършване“ думите „600 (шестстотин) календарни дни“ се заменят с „660 (шестстотин и шестдесет) календарни дни“, в буква Б) думите „420 (четиристотин и двадесет) календарни дни“, се заменят с „480 (четиристотин и осемдесет) календарни дни“, в буква В) думите „600 (шестстотин) календарни дни“ се заменят с „660 (шестстотин и шестдесет) календарни дни“.

чл. 2. За удълженото Време за Завършване по чл. 1, в 28-дневен срок след подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи ревизирана програма по смисъла на Под-клауза 8.3 „Програма“ от Договорните условия и в съответствие с одобрения с настоящото споразумение актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: **Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“**, с три обособени позиции, за **Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“**.

чл. 3. За удълженото Време за Завършване по чл. 1, в 30 дневен срок от подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи доказателства за удължаване на валидността на Гаранцията за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия, съответни на срока, с който се удължава Времето за завършване.

чл. 4. Проектът на удължена гаранция за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия се одобрява предварително от Възложителя.

чл. 5. В останалата си част Договорно споразумение № РД-33-15/16.10.2018 г. остава непроменено.

чл. 6. Настоящото споразумение е неразделна част от Договор № РД-33-15/16.10.2018 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-10247/31.10.2018 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-238/09.01.2019 г. и Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-1789/28.02.2020 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ГЕОРГИ КИЧУКОВ
(ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ИЗД. ЖЕЛЕЗНИЦА-СЕВЕР)

Валентин Николов :
гл. счетоводител