


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

към

Договор № РД-37-43 от 28.09.2018 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“

Днес,2020 г. в гр. София:



1. Агенция „Пътна инфраструктура“, Булстат 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от **Георги Георгиев Терзийски** – Председател на УС на АПИ, в качеството си на Възложител, от една страна

и
2. „ПСТ ГРУП“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 114 и ЕИК 831928535, представлявано от Съвета на директорите - Камен Вълков Кичев, Петко Иванов Хитров и Даниел Кирилов Димитров (заедно от всеки двама от членовете на Съвета на директорите), в качеството си на Изпълнител:

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-209/09.01.2019 г. за следното:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“** и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-209/09.01.2019 г. и Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1791/28.02.2020 г.

1.2. В Агенция „Пътна инфраструктура“ е постъпило писмо, с вх. № 53-00-2484/17.03.2020 г., от страна на Изпълнителя – „ПСТ Груп“ ЕАД, което е именувано като съобщение за Непреодолима Сила по реда на Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“ от Договорните условия. С цитираното писмо Изпълнителят е посочил, че безопасността, сигурността и доброто здраве на работниците и служителите е от първостепенно значение, поради което в тази извънредна ситуация не може да осигури предвиденото и необходимото присъствие на работна сила на обекта и се налага да спре изпълнението на задълженията си в необходимия обем. В тази връзка Изпълнителят е възпрепятстван при изпълнението на определени договорни задължения в срок, като е декларирал, че при наличие на яснота и конкретика на обстоятелствата ще представи нов график за изпълнение на Договорното споразумение.

С писмо, изх. № 53-00-3082/03.04.2020 г., Възложителят на основание Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“ от Договорните условия, е дал указания до Изпълнителя и Инженера за спазването на Под-клауза 19.3 „Задължение за Свеждане на Забавата до Минимум“ от и Под-клауза 6.7 „Здраве и сигурност“ от Договорните условия.

С писмо, вх. № 53-00-3149/06.04.2020 г., Инженерът по проекта – ДЗЗД „Пътконсулт 2000-Консулт 64“ във връзка с Под-клауза 8.5 „Закъснения причинени от Властите“ от Договорните условия счита, че Изпълнителят няма право да предявява искове за обезщетения, допълнителни разходи или печалба. Инженерът информира Възложителя, че към 31.03.2020 г. на обекта се работи съгласно представения график и към тази дата няма индикации за забавяне на темповете на работа и също така уведомява Възложителя, че ако се наложи Инженерът ще укаже на Изпълнителя да представи и отрази в Ревизирана Програма за изпълнение на обекта текущо натрупаните закъснения. Както и при необходимост след представяне на цялостна документация, преглед и анализ на влиянието на проявилите се рискове, Инженерът ще предостави на Възложителя окончателно становище относно законосъобразността и целесъобразността на Съобщение по Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“ от Договорните условия.

С писмо, вх. № 53-00-4792/01.06.2020 г., Изпълнителят ни представя окончателен иск, по реда на Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия във връзка с чл. 13, ал. 3 на ЗМДВИП. В цитираното писмото Изпълнителят посочва, че има право на удължаване на времето за завършване с четири месеца на основание чл. 13, ал. 3 от ЗМДВИП.

С писмо, вх. № 53-00-5251/12.06.2020 г., Инженерът по проекта изразява своето становище относно законосъобразността и целесъобразността на иска в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки и Условията на договора. Инженерът изрично сочи, че съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗМДВИП по искане на Изпълнителя на Обществената поръчка, може да бъде предоговорен срокът на изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г., т.е. 2 (два) месеца, независимо от направеното изменение на закона с ДВ, бр. 44 от 2020 г.

С възникване на определено събитие (Въвеждане на Извънредно положение в страната), на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Договорите могат да бъдат изменяни поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на Договора.

Съгласно Под-клауза 8.5 „Закъснения, Причинени от Властите“, точка (а) от Договорните условия е в сила условието, че Изпълнителят усърдно е следвал процедурите, формулирани от съответните законно учредени официални власти в Държавата. На основание Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“, точка (б) от Договорните условия причината за удължаване на Времето за завършване не противоречи на разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. В съответствие с Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия, Инженерът предлага на Възложителя да одобри Окончателния иск за удължаване на времето за завършване с не повече от срока на действие на извънредното положение, а именно 2 (два) месеца. Според Инженера, удължаването на срока на действие е законосъобразно и целесъобразно, и е в съответствие с разпоредбите на ЗОП и Договорните условия. В тази връзка, Инженерът е изискал от Изпълнителя да представи за одобрение нов актуализиран график, включващ удължаването на срока с два месеца.

С подписване на настоящото споразумение Изпълнителят заявява, че няма да предявява претенции за допълнителни финансови средства във връзка въведеното извънредно положение в страната.

С писмо, вх. № 53-00-5316/16.06.2020 г., Изпълнителят, с оглед на становището на Инженера, представи за одобрение актуализиран График за изпълнение на обекта, включващ удължаване на срока на Договорното споразумение с два месеца.

С писмо, вх. № 53-00-5377/17.06.2020 г., Инженерът по проекта одобрява представеният актуализиран График за изпълнение на обекта.

Във връзка с гореизложеното, при наличието на изричната и специална законова рамка, дадена в чл. 13, ал. 3 (след изменение на закона с ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г., в чл. 13, ал. 2, става ал. 3) на ЗМДВИП и фактическа обстановка, чиято правна квалификация съставлява основание за изменение на Договорните споразумения по смисъла на дефинициите на Закона за обществените поръчки, се налага безспорният извод за законосъобразност на иска на Изпълнителя. Специалната законова уредба не поставя допълнителни изисквания Изпълнителят на обществената поръчка да е спрял работа за срока на извънредното положение. Достатъчно за предявяване на подобна претенция е надлежното отразяване на забава в изпълнението, причините за която не могат да се вменят в отговорност на Изпълнителя. В тази връзка следва да се отбележи, че Инженерът е констатирал, че предвид пандемична обстановка, Изпълнителят е положил усилия да не се допусне цялостно спиране на работния процес, като е свел влиянието на описаните обстоятелства до минимум. Изпълнителят е спазил задължението си съгласно Под-клауза 19.3 „Задължение за Свеждане на Забавата до Минимум“ от Договорните условия и са положил максимално усилие, при създалата се епидемична обстановка, да сведе до минимум закъснението при изпълнението на договорното споразумение. Работата на обекта не е спирала.

С оглед на горното за Възложителя и Изпълнителя са налице всички предпоставки за сключване на допълнително споразумение, предвиждащо изместване на крайната дата за завършване на трите обекта с по 60 календарни дни. За сключването на допълнително споразумение за удължаване на срока за изпълнение на обектите са налице както договорни, така и законови условия.

Удължаването на срока, от обективна страна, е предвидено като възможност в Договорните условия за изпълнение на обществените поръчки съгласно Под-клауза 19.4 „Последствия от непреодолима сила“ по силата на Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“ и това не противоречи на Закона за обществените поръчки. Съгласно Под-клауза 3.5 „Решения“ от Договорните условия споразумения или решения за удължаване на Времето за Завършване, могат да придобият сила само след потвърждаването им чрез сключване на допълнително споразумение по реда на Закона за обществените поръчки.

Във връзка с изложеното по-горе, на основание Под-клауза 19.4 „Последствия от непреодолима сила“ от Договорните условия, подаденото съобщение по силата на Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“, искове съгласно Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ и по силата на Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“, както и след писмо, изх. № 53-00-6387/08.07.2020 г., с което Възложителят е дал изрично одобрение преди Инженерът да издаде Решение по смисъла на Под-клауза 3.5. „Решения“, Инженерът е процедирал в съответствие с Под-Клауза 3.5 „Решения“, като с писмо, вх. № 53-00-6462/09.07.2020 г., е представил Решение съгласно Под-клауза 3.5 „Решения“, като е взел решение № 2/09.07.2020 г., с което по силата на Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“ от Договорните условия, времето за завършване се удължава с 60 календарни дни, като ще придобие сила след потвърждаването му чрез сключване на допълнително споразумение по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 25772/20 от заседание проведено на 27.07.2020 г.,

страните се споразумяха за следното несъществено изменение на Договора за възлагане на обществена поръчка:

чл. 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“, с който приемат удължаване на Времето за Завършване на обекта, като в тази връзка в Под-Клауза Под-клауза 8.2 „Време за Завършване“ думите „660 (шестстотин и шестдесет) календарни дни“ се заменят с 720 (седемстотин и двадесет) календарни дни“, в буква Б) думите „480 (четиристотин и осемдесет) календарни дни“, се заменят с 540 (петстотин и четиридесет) календарни дни“, в буква В) думите „660 (шестстотин и шестдесет) календарни дни“ се заменят с 720 (седемстотин и двадесет) календарни дни“.

чл. 2. За удълженото Време за Завършване по чл. 1, в 28-дневен срок след подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи ревизирана програма по смисъла на Под-клауза 8.3 „Програма“ от Договорните условия и в съответствие с одобрения с настоящото споразумение актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“.

чл. 3. За удълженото Време за Завършване по чл. 1, в 30 дневен срок от подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи доказателства за удължаване на валидността на Гаранцията за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия, съответни на срока, с който се удължава Времето за завършване.

чл. 4. Проектът на удължена гаранция за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия се одобрява предварително от Възложителя.

чл. 5. В останалата си част Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-209/09.01.2019 г. и Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1791/28.02.2020 г. остават непроменени.

чл. 6. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-209/09.01.2019 г. и Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1791/28.02.2020 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: *Рег. ЕС*
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ *ЕС/2016/079*
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Валентин Николов : *Рег. ЕС*
гл. счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
КАМЕН КИЧЕВ
ПРЕДСТАВЛЯВА
ДАНИЕЛ КИЧЕВ
ПРЕДС
ПРЕДСТАВЛЯВА
МАКЕДОНСКИ
СТ
ГРУП ЕАД