

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4

КЪМ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ	
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"	
Изх. №	53-00-3455
	13.04.2021 г.

Договор № РД-37-43 от 28.09.2018 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“

Днес,2021 г. в гр. София:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, Булстат 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от **Георги Терзийски** – Председател на УС на АПИ, наричан по-долу Възложител, от една страна

и

2. „ПСТ ГРУП“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 114 и ЕИК 831928535, представлявано от членовете на Съвета на директорите - Камен Кичев и Даниел Димитров, наричан по-долу Изпълнител:

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-209/09.01.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1791/28.02.2020 г. и Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-7744/11.08.2020 г. за следното:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“** и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-209/09.01.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1791/28.02.2020 г. и Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-7744/11.08.2020 г.

2. В процеса на изпълнение на договора, страните са констатирани необходимост от промени, изразяващи се в следното:

Наличие на обстоятелства, представляващи основание за прилагането на разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) по отношение на необходимостта от изменение на договора в процеса на изпълнението му.

На 16.10.2019 г. от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е издадено разрешение за строеж № РС-96/16.10.2019 г., на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 „Благоевград - Крупник“, Обособена позиция № 3, участък от км 369+000 до км 3370+400, с изключение на Реконструкция на въздушен електропровод 20 kV „Тунела“. С писмо, вх. № 04-16-2393/01.11.2019 г., МРРБ връща на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) проектна част: Реконструкция на въздушен електропровод линия 20kV "Тунела" от км 369+320 до км 370+260, поради обстоятелството, че не съответства на Подобен

устройствен план – парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-163/04.12.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Със Заповед № РД-02-15-1/09.01.2020 г., на Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, е разрешено изработването на проект за изменение на Подобен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект АМ „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 $\equiv$ 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1, одобрен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството с влязла в сила Заповед № РД-02-15-163/04.12.2015 г., изменена със Заповед № РД-02-15-44/03.06.2016 г. на МРРБ, за въздушна електропроводна линия „Тунела“ 20kV от км 369+320 до км 370+260, ситуирана в землището на с. Градево, общ. Симитли, обл. Благоевград.

Заповедта е изпратена на община Симитли за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2, във вр. с ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Вследствие е налице сериозно забавяне от страна на община Симитли на разгласяването на Заповед № РД-02-15-1/09.01.2020 г. на МРРБ. На заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРИП) за разглеждане проекта за изменение на ПУП-ПП за обект АМ „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 $\equiv$ 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1, за въздушна електропроводна линия "Тунела" 20kV от км 369+320 до км 370+260, състояло се на 11.02.2021 г., е отправен въпрос относно изпълнението на изискванията на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. В отговор община Симитли изпраща до АПИ писмо, вх. № 08-00-398/02.03.2021 г., посочващо, че Заповед № РД-02-15-1/09.01.2020 г. на МРРБ е разгласена с обявление, поставено на определените за това места в сградата на общината, кметство с. Градево, както и на други подходящи места в съответната територия на населеното място, като същата е публикувана на интернет страницата на общината.

На 29.03.2021 г. е издадена Заповед № РД-02-15-35 за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3, Лот 3.1 от км 359+068 $\equiv$ км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1, одобрен със Заповед № РД-02-15-163/04.12.2015 г., изменена със Заповед № РД-02-15-44/3.06.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, за въздушна електропроводна линия „Тунела“ 20 kV от км 369+320 до км 370+260, землище с. Градево, община Симитли.

С писмо, вх. № 53-00-2428/16.03.2021 г., на основание Под-клауза 13.3 „Процедура за Промяна“ от Договорните условия, Изпълнителят представя предложение за процедура за промяна за удължаване срока на Договорно споразумение № РД-37-43/28.09.2018 г., поради обстоятелството, че не е налице издадено Разрешение за строеж за Реконструкция на въздушен електропровод линия 20kV „Тунела“ от км 369+320 до км 370+260.

В изпълнение на договорните си задължения, Инженерът се е произнесъл със становище по Предложението за промяна на Изпълнителя, обективизирано в писмо, вх. № 53-00-3083/01.04.2021 г., като го е определил като иск по Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия. Посочено е, че в Под-клауза 13.1 „Право да променя“ от условията на договорното споразумение е предвидена възможност за изменение на срока на сключения договор, като на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, предвижданите от Възложителя изменения на договора за обществената поръчка са свързани с промяна на срока за изпълнение на поръчката при настъпване неприключили отчуждения и забава в издаването на разрешението/разрешенията за строеж на обекта, предмет на поръчката. В този случай, договорът се изменя като се удължава срокът за изпълнението му с времетраенето на периода за приключване на отчуждителните процедури и издаване разрешението/разрешенията за строеж на обекта, предмет на поръчката.

Съгласно предвидените в Договорните условия възможности за изменение на сключения договор за обществена поръчка, констатираното обстоятелство съставлява основание за сключване на допълнително споразумение за изменение на срока, но не и на договорната цена. За промяна на Датата на завършване на обекта, действащото законодателство и Под-клауза 8.4 „Удължаване на времето на завършване“ от Договорните условия, предвиждат сключване на Допълнително споразумение по реда на чл. 116 от ЗОП.

Със Заповед № РД-02-15-35/29.03.2021 г. заместник министър на МРРБ одобрява проект за изменение на ПУП-ПП план за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 359+068 = км 359+483.52 от Лот 2 до км 76+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1, одобрен със Заповед № РД-02-15-163/04.12.2015 г., изменена със Заповед № РД-02-15-44/03.06.2016 г. на Зам. министър на МРРБ, за въздушна електропроводна линия „Тунела“ 20 kV от км 369+320 до км 370+260, землище с. Градево, община Симитли, област Благоевград.

В тази връзка и след пълния анализ на законовите срокове, Инженерът счита, че срокът на Договорно споразумение № РД-37-43/28.09.2018 г. следва да бъде удължен с 188 (сто осемдесет и осем) календарни дни, за което е изложил мотиви в изразеното от него становище.

3. За да процедира Инженерът в съответствие с Под-клауза 3.5 „Решения“ от Договорните условия и определи удължаване на Времето за Завършване (преди или след неговото изтичане) в съответствие с Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“ от Договорните условия, същият следва да получи изрично одобрение от Възложителя. В тази връзка Възложителят с писмо, изх. № 53-00-3158/05.04.2021 г., е одобрил постъпило от страна на Инженера по договора становище по Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия, представено с писмо, вх. № 53-00-3083/01.04.2021 г. Съответно, Инженерът с писмо, вх. № 53-00-3208/05.04.2021 г., представя Решение № 4/05.04.2021 г. по смисъла на Под-клауза 3.5 „Решения“ във връзка с Под-клауза 13.1 „Право да променя“ от Договорните условия за удължаване на Времето за Завършване по смисъла на Под-клауза 8.4 на Договорно споразумение № РД-37-43/ 28.09.2018 г., със 188 (сто осемдесет и осем) календарни дни. С Решението си Инженерът представя и одобрения от него Линеен график за изпълнението на обекта.

На основание Под-клауза 3.5. „Решения“ от Договорните условия, Решението ще влезе в сила само чрез потвърждаването му със сключване на Допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-37-43/ 28.09.2018 г., по реда на ЗОП.

4. С оглед на горното за Възложителя и Изпълнителя са налице всички предпоставки за сключване на допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като описаните по-горе обстоятелства обуславят позоваването на изрично предвидените ясни, точни и недвусмислени клаузи за промяна, посочени в раздел VI, т. 3, подточка 3.2 от документацията за обществената поръчка, и в клаузите на договорно споразумение № РД-37-43/28.09.2018 г. с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ с три обособени позиции: За Обособена позиция № 3 Подучастък: № 3 от км 369+000 до км 370+400“. В клауза 13 „Промени и корекции“, Под клауза 13.1 „Право да Променя“ от Договорните условия, е посочена именно възможността „на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП, предвижданите от Възложителят изменения на договора за обществената поръчка са следните:

„т. 1. Изменения на договора свързани с промяна на срока за изпълнение на поръчката при настъпване на следните обстоятелства:

Неприключили отчуждения и забава в издаването на разрешението/разрешенията за строеж на обекта, предмет на поръчката. В този случай, договорът се изменя като се удължава срокът за изпълнението му с времетраенето на периода за приключване на отчуждителните процедури и издаване разрешението/разрешенията за строеж на обекта, предмет на поръчката“.

От гореизложеното за Възложителя е видно, че създадена се фактическа обстановка кореспондира с разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни, когато промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, и това не води до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение.

С оглед на горното за Възложителя и Изпълнителя са налице всички предпоставки за сключване на допълнително споразумение, предвиждащо изместване на крайната дата за завършване на обекта със 188 (сто осемдесет и осем) календарни дни. За сключване на допълнително споразумение за удължаване на срока за изпълнение на обекта са налице както договорни, така и законови условия.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 24551/21 от заседание проведено на 13.04.2021 г., страните се споразумяха за следното изменение на Договора за възлагане на обществена поръчка:

чл. 1. В Специфичните условия на Договора, се правят следните промени:

1. С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“, с който приемат удължаване на Времето за Завършване на обекта, като в тази връзка в Под-Клауза 8.2 „Време за Завършване“ думите „720 (седемстотин и двадесет) календарни дни“ се заменят с 908 (деветстотин и осем) календарни дни“, в буква Б) думите „540 (петстотин и четиридесет) календарни дни“, се заменят с 728 (седемстотин двадесет и осем) календарни дни“, в буква В) думите „720 (седемстотин и двадесет) календарни дни“ се заменят с 908 (деветстотин и осем) календарни дни“.

2. В „Приложение към офертата“, в Под-клауза 1.1.3.3 „Време за завършване на Работите“, числото „728“ се заменя с числото „908“.

чл. 2. За удълженото Време за Завършване по чл. 1, в 28-дневен срок след подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи ревизирана програма по смисъла на Под-клауза 8.3 „Програма“ от Договорните условия и в съответствие с одобрения с настоящото споразумение актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“.

чл. 3. Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да предостави и поддържа валидни удължени и актуализирани в съответствие със сроковете по настоящото допълнително споразумение документи по следните Под-клаузи:

Под-клауза 4.2. Гаранция за изпълнение;

Под-клауза 18.2 Застраховка на Обекта и Строителната Механизация на Изпълнителя;

Под-клауза 18.3 Застраховка Срещу Злополуки с Лица и Щети Върху Имущество;

Под-клауза 18.4 Застраховка на Персонала на Изпълнителя;
Под-клауза 18.5. Застраховка за професионалната отговорност.

чл.4. Договорната цена по Под-клауза 14.1 „Договорна цена“ не се променя.

чл. 5. В останалата си част Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. остава непроменено.

чл. 6. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-209/09.01.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1791/28.02.2020 г. и Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-7744/11.08.2020 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Решение
86/1016/649

Валентин Николов :
гл. счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ

КАМЕН КИЧЕВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

