

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5

КЪМ

Договор № РД-37-43 от 28.09.2018 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“

Днес,2021 г. в гр. София:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, Булстат 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от **инж. Ивайло Денчев** – и.д. Председател на УС на АПИ, в качеството си на Възложител, от една страна

и

2. „ПСТ ГРУП“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ № 114 и ЕИК 831928535, представлявано от Съвета на директорите - Камен Кичев и Николай Арабаджиев, в качеството си на Изпълнител:

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-209/09.01.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1791/28.02.2020 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-7744/11.08.2020 г. и Допълнително споразумение № 4 с изх. № 53-00-3455/13.04.2021 г., за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“** и Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-209/09.01.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1791/28.02.2020 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-7744/11.08.2020 г. и Допълнително споразумение № 4 с изх. № 53-00-3455/13.04.2021 г.

2. В процеса на изпълнение на договора, страните са констатирали необходимост от промени, изразяващи се в следното:

Наличие на обстоятелства, представляващи основание за прилагането на разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) по отношение на необходимостта от изменение на договора в процеса на изпълнението му.

С писмо, вх. № 53-00-9704/01.10.2021 г., на основание Под-клауза 17.7 „Последици от Рискове за Възложителя“ от Договорните условия, Изпълнителят внася в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) предложение за процедура за промяна за удължаване срока на Договорно споразумение № РД-37-43/28.09.2018 г., поради следните възникнали на обекта обстоятелства:

Във връзка с възникнал риск по смисъла на Клауза 17.3 „Рискове за Възложителя“ на 20.01.2021 г., с писмо наш вх. № 53-00-564/20.01.2021 г., определено като Съобщение по Под-

клауза 19.2 „Съобщение за непреодолима сила“ от Специфичните условия на Договорното споразумение, Изпълнителят уведомява Възложителя и Консултанта относно активизиран свлачищен процес в изпълнения лав откос в северната зона на Обекта, в участък от км 369+304 до км 369+430. Вследствие на паднали обилни валежи от дъжд и сняг в периода 27.12.2020 – 15.01.2021 г. и последвал рязък спад на температурите се наблюдава силно изразен срутищен процес – отваряне на ясно изразени вертикални пукнатини по цялата височина на откоса, дрениране на почвени води по откосната повърхнина и откъсване и свличане в дълбочина на значителен обем скални маси. Констатирани са хоризонтални пукнатини и частично пропадане, непосредствено зад веждата на откоса, на ниво временен път.

За установяване на фактическите геоложки условия и набелязване на мерки за преодоляване на проблема, на 21-ви януари 2021 г. е извършен оглед и е съставен Протокол от комисия на Възложителя, Консултанта, Проектанта и Изпълнителя, в който е препоръчано съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10) съгласно чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, включително извършване на инженерно геоложки проучвания в участък от 650 м.

На 08.02.2021 г. е съставен и подписан Акт обр. 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, с който се спират строително-монтажните работи в участъка от км 369+000 до 369+650, засегнат от активизирания свлачищен процес, до изготвяне и изпълнение на техническо решение за укрепване на участъка от км 369+000 до км 369+650.

В следствие на горното Изпълнителят представя Съобщение за иск по реда на Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия, наш вх. № 53-00-1485/16.02.2021 г., с което информира АПИ, че квалифицира констатираното свлачище като „действие на природните сили, което е Непредвидимо или срещу което от един опитен изпълнител не би могло да се очаква, че ще е в състояние да вземе подходящи предпазни мерки“, по смисъла на б. (h) на Под-клауза 17.3 „Рискове за Възложителя“ от Договорните условия.

Във връзка с това, Консултантът предоставя становище на Възложителя и Изпълнителя с писмо, вх. № 53-00-1628/19.02.2021 г., с което потвърждава същественото влияние на проявил се риск върху сроковете за изпълнение на обекта. Инженерът посочва, че влиянието на проявил се риск върху сроковете за изпълнение на обекта е съществено и че след извършване на инженерно-геоложките проучвания, вероятно ще е необходимо ново проектно решение. Като се има предвид необходимостта от проучвателни и проектантски работи за цялостното възприемане на проявил се риск и определяне на мерки за неговото преодоляване, на основание на Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от договорните условия, Инженерът предлага на Възложителя да одобри „Подобен иск“, който да бъде представен от Изпълнителя след края на влиянията, произтичащи от непредвидимото действие на природните сили, когато ще може да се определи точно необходимото удължаване на времето и/или допълнително заплащане. Констатацията на Инженера е, че удължаването на срока на действие и/или допълнително заплащане е законосъобразно и целесъобразно и е в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки и Условията на Договора.

С писмо, вх. № 53-00-1848/01.03.2021 г., Изпълнителят представя Подобен междинен иск, представляващ първи междинен по смисъла на Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“, буква (а) от Договорните условия във връзка с настъпилото обстоятелство, чрез който Изпълнителят актуализира статута на дейностите, касаещи предприетите мерките за преодоляване на последиците от установения свлачищен процес и влиянието на настъпилото непредвидимо обстоятелство върху сроковете на изпълнение на обекта.

С писмо, вх. № 53-00-6489/01.07.2021 г., е получено становище от „Геозащита“ ЕООД – клон Перник, в което е посочено, че на обекта в участъка от км 369+280 до км 369+510, на

територията са налице активни свлачищно-срутищни процеси. Свлачищният участък е въведен в Регистъра на свлачищните райони на Р България с идентификационен № BLG 44.17405-02.

Предвид всички гореописани обстоятелства, Изпълнителят отправя на ежесмесечна база междинни икове, в които актуализира статута на дейностите, касаещи мерките за преодоляване на последиците от установения свлачищен процес и влиянието на настъпилото непредвидимо обстоятелство върху сроковете на изпълнение на обекта в предходните ежесмесечни междинни икове.

С писмо, вх. № 53-00-9680/30.09.2021 г., в АПИ е получен междинен иск осем, с посочено описание и срокове на дейностите както за преодоляване на свлачищните процеси и изпълнение на предвидените в проекта СМР в участъка. Към 30.09.2021 г. в осми междинен иск към Подобен междинен иск от 01.03.2021 г, Изпълнителят е констатирал 253 (двеста петдесет и три) дни натрупано закъснение от датата на установяване и съобщаване за настъпването на събитие - 20.01.2021 г.

В изпълнение на договорните си задължения, с писмо вх. 53-00-9946/07.10.2021 г., Инженерът се е произнесъл по Предложението за промяна на Изпълнителя. Изразил е становище, че във връзка с възникнал риск по смисъла на Клауза 17.3 „Рискове за Възложителя“ от Договорните условия на 20.01.2021 г., Изпълнителят е уведомил Възложителя и Консултанта относно активизиран свлачищен процес на Обекта. Инженерът е потвърдил същественото влияние на проявил се риск върху сроковете за изпълнение на обекта. Разгледал е предложението от Изпълнителя График за оставащите за изпълнение дейности, с общо време за дейности по укрепване на свлачището - 272 календарни дни и 84 календарни дни за оставащите неизпълнени СМР по основния проект.

В писмо, вх. № 53-00-9946/07.10.2021 г., Инженерът има следната забележка към предложението за промяна на Изпълнителя, а именно: „В представения График на Изпълнителя не е предвидено време, необходимо на Възложителя за провеждане на ЕТИС за разглеждане на изготвеното геоложко обследване за свлачищния участък, както и време за процедиране на документите към МРРБ за издаване на предварително разрешение/съгласие по реда на чл. 96, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), условно изчислено на 30 календарни дни.“

В този смисъл, на основание Под-клауза 8.4. „Удължаване на времето за завършване“ от Договорните условия, Инженерът предлага на Възложителя Времето за завършване на обекта и срока за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР) да бъдат удължени с 386 (триста осемдесет и шест) календарни дни.

Инженерът счита, че удължаването на срока на действие на договора е законосъобразно и целесъобразно, и е в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки и Договорните условия.

3. За да процедира Инженерът в съответствие с Под-клауза 3.5 „Решения“ от Договорните условия и определи удължаване на Времето за Завършване (преди или след неговото изтичане) в съответствие с Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“ от Договорните условия, същият следва да получи изрично одобрение от Възложителя. В тази връзка Възложителят с писмо, изх. № 53-00-10160/ 13.10.2021 г., одобри постъпило от страна на Инженера по договора становище по Под-клауза 20.1 „Икове на Изпълнителя“ от Договорните условия. Съответно, Инженерът с писмо, вх. № 53-00-10182/13.10.2021 г., представи Решение № 5/13.10.2021 г. по смисъла на Под-клауза 3.5 „Решения“ във връзка с Под-клауза 13.1 „Право да променя“ от Договорните условия за удължаване на Времето за Завършване по смисъла на Под-клауза 8.4 на Договорно споразумение № РД-37-43/ 28.09.2018 г., с 386 (триста осемдесет и шест) календарни дни календарни дни. С Решението си Инженерът представи и одобрения от него Линеен график за изпълнението на обекта.

На основание Под-клауза 3.5. „Решения“ от Договорните условия, Решението ще влезе в сила само чрез потвърждаването му със сключване на Допълнително споразумение към Договорно споразумение № РД-37-43/28.09.2018 г., по реда на ЗОП.

4. С оглед на горното за Възложителя и Изпълнителя са налице всички предпоставки за сключване на допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като описаните по-горе обстоятелства се квалифицират като непредвидени за страните по договорно споразумение № РД-37-43/28.09.2018 г. Съгласно § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби към ЗОП „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.“ В чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП е записано, че договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменени когато поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение. С удължаване Времето за завършване на обекта няма да бъде изменен предметът на договора.

Съгласно буква (b) на Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“ от Договорните условия „доколкото това не противоречи на разпоредбите на чл. 116 от ЗОП Изпълнителят ще получи право на удължаване на Времето за Завършване ако и доколкото причината за закъснение, която дава право на удължаване на времето по силата на дадена Под-Клауза от настоящите Условия.“

Съгласно т. 1.1.6.8 „Определения“ от Договорните условия „Непредвидим“ означава който не може разумно да бъде предвиден от един опитен изпълнител към датата на представяне на офертата. Съгласно Под-клауза 4.12 „Непредвидими Физически Условия“ от Договорните условия, изречение второ „Непредвидимите физически условия са основание за Удължаване или спиране на Времето за завършване, доколкото това не противоречи на разпоредбите на чл. 116 от ЗОП и в никакъв случай не са основание за увеличаване на Договорната цена.“

От гореизложеното за Възложителя е видно, че създамата се фактическа обстановка кореспондира с разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно: договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменени когато поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение.

С оглед на горното за Възложителя и Изпълнителя са налице всички предпоставки за сключване на допълнително споразумение, предвиждащо изместване на крайната дата за завършване на обекта с 386 (триста осемдесет и шест) календарни дни. За сключване на допълнително споразумение за удължаване на срока за изпълнение на обекта са налице както договорни, така и законови условия.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 229049/21 от заседание проведено на 11.08.2021 г., страните се споразумяха за следното изменение на Договор № РД-37-43 от 28.09.2018 г.:

чл. 1. В Специфичните условия на Договора, се правят следните промени:

1. С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „Проектиране и строителство на

автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“, с който приемат удължаване на Времето за Завършване на обекта, като в тази връзка в Под-клауза 8.2 „Време за Завършване“ от Договорните условия думите „908 (деветстотин и осем) календарни дни“ се заменят с 1294 (хиляда двеста деветдесет и четири) календарни дни“, в буква Б) думите „728 (седемстотин двадесет и осем) календарни дни“, се заменят с 1114 (хиляда сто и четиринадесет) календарни дни“, в буква В) думите „908 (деветстотин и осем) календарни дни“ се заменят с 1294 (хиляда двеста деветдесет и четири) календарни дни“.

2. В „Приложение към офертата“, в Под-клауза 1.1.3.3 „Време за завършване на Работите“, числото „908“ се заменя с числото „1294“.

чл. 2. За удълженото Време за Завършване по чл. 1, в 28-дневен срок след подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи ревизирана програма по смисъла на Под-клауза 8.3 „Програма“ от Договорните условия и в съответствие с одобрения с настоящото споразумение актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, в частта за Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“.

чл. 3. Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да предостави и поддържа валидни удължени и актуализирани в съответствие със сроковете по настоящото допълнително споразумение документи по следните Под-клаузи:

Под-клауза 4.2. Гаранция за изпълнение;

Под-клауза 18.2 Застраховка на Обекта и Строителната Механизация на Изпълнителя;

Под-клауза 18.3 Застраховка Срещу Злополуки с Лица и Щети Върху Имущество;

Под-клауза 18.4 Застраховка на Персонала на Изпълнителя;

Под-клауза 18.5. Застраховка за професионалната отговорност.

чл.4. Договорната цена по Под-клауза 14.1 „Договорна цена“ не се променя.

чл. 5. В останалата си част Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г. остава непроменено.

чл. 6. С подписването на настоящото допълнително споразумение, страните безусловно приемат за установено, че считат за уредени всички възникнали в процеса на изпълнение на договора въпроси и представените до датата на настоящото допълнително споразумение в Агенция „Пътна инфраструктура“ в тази връзка претенции и иски от страна на изпълнителя.

чл. 7. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № РД-37-43 от 28.09.2018 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-209/09.01.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1791/28.02.2020 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-7744/11.08.2020 г. и и Допълнително споразумение № 4 с изх. № 53-00-3455/13.04.2021 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИВАЙЛО ДЕНЧЕВ
И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ
(СЪГЛ. ЗАПОВЕД № РД-02-14-669/26.07.2021 Г.
НА МИНИСТЪРА НА РРБ)

Валентин Николов :
гл. счетоводител



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

КАМЕН КИЧЕВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „ИСТ ГРУП“ ЕАД

НИКОЛАЙ АРАБАДЖИ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „ИСТ ГРУП“ ЕАД