

	
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“	
Изм. №	53-00-3859 18.07.19
	20...г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ

Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери“

Днес, в гр. София:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, БУЛСТАТ: 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от **Георги Георгиев Терзийски** – Председател на УС на АПИ, в качеството си на **Възложител**, от една страна

и

2. ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 59А и БУЛСТАТ 177338186, представлявано заедно от **Мирослав Георгиев Миронов** и **Стефан Филипов Тотев**, в качеството си на **Изпълнител** и с членове в Обединението:

- „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 59А, с ЕИК 204257528, представлявано заедно и поотделно от **Владимир Житенски** и **Стефан Тотев**;


- „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД, със седалище и адрес гр. София 1421, бул. „Арсеналски“ № 105, ет. 11, ап. 46, с ЕИК 201307310, представлявано от **Мирослав Миронов**;

- „ВИА ПЛАН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1680, ул. „Тодор Каблешков“ № 55, вх. А, ет.4, ап. 7, с ЕИК 831241014, представлявано заедно и поотделно от **Даниела Пенева** и **Валери Пенев**,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г. за следното

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000,**



включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери".

1.2. Страните установяват, че към датата на подписване Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г. все още не е назначен Консултант, съгласно Под-клауза 2.2 „Разрешителни, Лицензи или Одобрения“, точка „d“ и Под-клауза 2.6 „Строителен надзор“ от Договорните условия, Част Б „Специфичните условия“, който да изпълнява консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и който следва да упражнява строителен надзор в обхвата на чл. 168 от същия закон, да извърши оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и да изпълнява длъжността Инженер по Договора, съгласно договорните условия.

1.3. Страните установяват, че на 26.02.2019 г. е подписан договор № РД-36-2 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор при проектирането и строителството на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ с три обособени позиции за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери, тоест 15 дни след подписване на договора за строителство;

1.4. Страните установяват, че съгласно Под-клауза 5.10 „Ред за приемане на Проектантските работи“ от Договорните условия, Част Б „Специфичните условия“ към Договора, проектантските работи ще се приемат на два етапа, както следва:

Първи междинен етап (Съществено завършване) - 150 (сто и петдесет) календарни дни, **като срокът започва да тече от датата на подписване на Договора** и завършва с предаването на Техническия проект за разглеждане от ЕТИС на Възложителя. Приемането на работата по първи междинен етап се осъществява в срока определен от Възложителя за този етап с приемо-предавателен протокол за предаване и разглеждане от ЕТИС на изготвения и предварително съгласуван със съответните експлоатационни дружества и администрации Технически проект, придружен със становище от Инженера по Договора.

1.5. Страните установяват, че в Договорното споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г. при изписването на членовете на обединението ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“ е записано дружеството „ГЛОБЪЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД. След извършена проверка в Търговския регистър по ЕИК, се установи че е допусната техническа грешка при изписване на наименованието на дружеството и вместо буква „А“ е записано буква „Б“, като правилното наименование на дружеството е „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД. В тази връзка страните се съгласяват, че е необходимо да бъде коригирано изписването на името на дружеството.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, описани в раздел I /първи/ от настоящото споразумение, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т.7 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № 21842.../19 от заседание проведено на 11.04..... 2019 г., страните се споразумяха за следното:

1. В Договорни условия, Част Б Специфични условия, Под-клауза 5.10 „Ред за приемане на Проектантските работи“ на Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г., а именно „Първи междинен етап (Съществено завършване) - 150 (сто и петдесет) календарни дни, **като срокът започва да тече от датата на подписване на договора** и завършва с предаването на Техническия проект за разглеждане от ЕТИС на Възложителя. Приемането на работата по първи междинен етап се осъществява в срока определен от Възложителя за този етап с приемо-предавателен протокол за предаване и разглеждане от ЕТИС на изготвения и предварително съгласуван със съответните експлоатационни дружества и администрации Технически проект, придружен със становище от Инженера по Договора“ се изменя по следния начин:

„Първи междинен етап (Съществено завършване) - 150 (сто и петдесет) календарни дни, като срокът започва да тече от 01.03.2019 г. датата, на която Изпълнителят е получил уведомително писмо от Възложителя, че е сключен договор за консултантски услуги с избрания изпълнител и завършва с предаването на Техническия проект на Възложителя за разглеждане от ЕТИС на Възложителя. Приемането на работата по първи междинен етап се осъществява в срока определен от Възложителя за този етап с приемо-предавателен протокол за предаване и разглеждане от ЕТИС на изготвения и предварително съгласуван със съответните експлоатационни дружества и администрации Технически проект, придружен със становище от Инженера по Договора“;

2. В Договорни условия, част Б Специфични условия, Под-клауза 8.1 „Започване на Обекта“ на Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г., предложение първо, а именно „Датата на започване на проектантските работи е датата на подписване на Договора от страните“, се изменя по следния начин:

„Датата на започване на проектантските работи и датата, от която текат срокове за представяне на планове и програми по Договора е 01.03.2019г. - датата, на която Изпълнителят е получил уведомително писмо от Възложителя, че е сключен договор за консултантски услуги с избрания изпълнител.“.

3. При изписването на членовете на обединението ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“ е записано дружеството „ГЛОБЪЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД, като вместо буква „Б“ се записва буква „А“ и наименованието на дружеството следва да се чете „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД.

4. В останалата си част Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. остава непроменено.

5. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

..... ДЗЗД
СТЕФАН ТОТЕВ АМ СТРУМА
..... ТУНЕЛ 2018
МИРОСЛАВ МИРОНОВ

.....
Александър Николов:
Главен счетоводител

Замовен РД-11-321/22.03.19