


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

към

Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери“

Днес,2020 г. в гр. София:



1. Агенция „Пътна инфраструктура“, БУЛСТАТ: 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония“ № 3, представлявана от Георги Георгиев Терзийски – Председател на УС на АПИ, в качеството си на Възложител, от една страна

и

2. ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 59А и БУЛСТАТ 177338186, представлявано заедно от Мирослав Георгиев Миронов и Стефан Филипов Тотев, в качеството си на Изпълнител и с членове в Обединението:

- „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 59А, с ЕИК 204257528, представлявано заедно и поотделно от Владимир Житенски и Стефан Тотев;

- „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ АД с ЕИК 206095320, като правопреемник на „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД, с ЕИК 201307310, със седалище и адрес гр. София 1421, бул. „Арсеналски“ № 105, ет. 11, ап. 46, представлявано от Мирослав Миронов;

- „ВИА ПЛАН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1680, ул. „Тодор Каблешков“ № 55, вх. А, ет. 4, ап. 7, с ЕИК 831241014, представлявано заедно и поотделно от Даниела Пенева и Валери Пенев,

се подписва настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3859/18.04.2019 г. и Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1792/28.02.2020 г. за следното

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Страните установяват, че между тях е сключено Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери“, Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3859/18.04.2019 г. и Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1792/28.02.2020 г.

1.2. На 24.3.2020 г. с брой 28 на Държавен вестник е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, §

12, § 25 – 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“ и се прилага до отмяна на извънредното положение. В чл. 13, ал. 2 на същият е предвидено, че по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение.

В тази връзка е постъпило писмо в Агенция „Пътна инфраструктура“, с вх. № 53-00-2463/17.03.2020 г., от страна на Изпълнителя – ДЗЗД „АМ Струма тунел 2018“, което е именувано като съобщение по реда на Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“ от Договорните условия, с което уведомява за настъпването на обстоятелства, които съставляват „непреодолима сила“ по смисъла на дефиницията на Под-клауза 19.1 „Определение за непреодолима сила“ от Договорните условия.

В цитираното писмо Изпълнителят е посочил, че създамата се ситуация е повлияла на възможностите за изпълнение на Договорните задължения в няколко аспекта, като периодичните доставки и количества на строителни материали и декларира, че в съответствие с Под-клауза 19.3 „Задължение за Свеждане на Забавата до Минимум“ от Договорните условия, ще полага всички усилия за свеждане до минимум на всяко закъснение при изпълнението на Договора, произтичащо от Непреодолимата Сила. Заявява, че текущо и периодично ще уведомява за констатираните последствия, като ще се ползва от правата си по Под-клауза 19.4 „Последствия от Непреодолима сила“ от Договорните условия за удължаване на срока за всяка забава, предизвикана от непреодолима сила.

С писмо, вх. № 53-00-2963/31.03.2020 г., Инженерът по проекта – ДЗЗД „План Инвест Железница“ потвърждава, че описаното в съобщението на Изпълнителя обстоятелство по въвеждане на извънредно положение в Република България, във връзка с обявената от СЗО пандемия на COVID-19, отговаря на всички точки от а) до д) от определението за непреодолима сила в Под-клауза 19.1 „Определение за непреодолима сила“ от Договорните условия. Същото не попада в определените видове в под-точки от (i) до (v) от същата клауза, но доколкото в определението видовете обстоятелства не са ограничени в тези под-точки, то въвеждането на извънредно положение в Република България, може да бъде определено като непреодолима сила по смисъла на под-клауза 19.1 „Определение за непреодолима сила“ от Договорните условия.

С цитираното писмо, Инженерът инструктира Изпълнителя да води регистри за всички последствия от това събитие, които евентуално биха довели до искове съгласно Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия, като при настъпване на такива последствия следва да се процедира в съответствие с Под-клауза 19.4 „Последствия от Непреодолима сила“ от Договорните условия.

С писмо, изх. № 53-00-3081/03.04.2020 г., Възложителят на основание Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“ от Договорните условия, е дал указания до Изпълнителя и Инженера за спазването на Под-клауза 19.3 „Задължение за Свеждане на Забавата до Минимум“ и Под-клауза 6.7 „Здраве и сигурност“ от Договорните условия.

С писмо, вх. № 53-00-3206/07.04.2020 г., Изпълнителят уведомява, че стриктно ще се придържа към Указанията на Инженера дадени с писмо, вх. № 53-00-2963/31.03.2020 г. Потвърждава и ангажимента си, в съответствие с Под-клауза 19.3 „Задължение за Свеждане на Забавата до Минимум“ от Договорните условия, да положи всички разумни усилия за свеждане до минимум на всяко закъснение при изпълнението на Договорните условия, произтичащо от Непреодолимата Сила.

С писмо, вх. № 53-00-3347/10.04.2020 г., Изпълнителят е представил съобщение за иск по реда на Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия, във връзка с непреодолима сила, за която е дал съобщение с вх. № 53-00-2463/17.03.2020 г. по силата на Под-Клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“ от Договорните условия. Заявява претенцията си да получи правата по Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия за

удължаване на Времето за Завършване и на допълнително плащане по силата на договорните клаузи, при създамата се в Европа и света извънредна ситуация. Изпълнителят декларира, че е възпрепятстван да се придържа към темпа на напредъка съгласно Програмата за изпълнение на обекта под Под-клауза 8.3 „Програма“ от Договорните условия, като е невъзможно да спазва стриктно редът, по който е възнамерявал преди датата на обявяване на извънредното положение да изпълнява Работите, включително очакваното разпределение във времето на всеки етап от проекта, доставка, производство, оглед, доставка до Площадката, изграждане и монтаж, като продължава да работи при намален състав на персонала.

Претенцията на Изпълнителя за допълнително плащане, Възложителя приема за неоснователна и същата се отхвърля с подписване на настоящото споразумение.

С писмо, вх. № 53-00-3706/27.04.2020 г., Изпълнителят уведомява на основание Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ във връзка с Под-клауза 19.4 „Последствия от Непреодолима сила“ от Договорните условия, че търпи реални последствия от непреодолимата сила, за което е дал надлежно съобщение в сроковете и по реда на Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“ от Договорните условия. Изпълнителят посочва, че е възпрепятстван да изпълнява стриктно Програмата за изпълнение на обекта, търпи забава и прави разходи в резултат на наложените ограничителни противоепидемични мерки на територията на цяла Европа и Република Турция, които се явяват основни източници на доставка на строителна химия и основни строителни материали за изпълнението на обекта, както и за спазване на противоепидемичните мерки е въвел нова организация на работа, съобразена с инструкциите за осигуряване на социална дистанция и е намален броят на работещите на обекта с повече от 20%. Преструктурирано е и административното обслужване на дейностите на обекта. Забавен е темпът за изпълнение на изкопни работи, укрепителни дейности на тунелните тръби както и на външните работи. Изпълнителят е посочил, че към 27.04.2020 г. е констатирал закъснение от 20-30 дни и не е налице яснота по отношение на сроковете, като след отмяната на извънредното положение ще бъде направен точен анализ.

С писмо, вх. № 53-00-4238/13.05.2020 г., Изпълнителят уведомява на основание Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ във връзка с Под-клауза 19.1 „Определение за непреодолима сила“ от Договорните условия, че към 13.05.2020 г. продължава да е засегнат от обстоятелствата, съставляващи „непреодолима сила“.

С Решение от 13 март 2020 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България обяви извънредно положение. С решение от 3 април 2020 г. Народното събрание удължи срока на обявеното извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020 г. Считано от 14.05.2020г. влиза в сила изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, където ал. 2 на чл. 13 става ал. 3 и се променя така, че по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от два месеца след отмяната на извънредното положение, като тази промяна е свързана с влизане в сила на Закон за изменение на Закона за здравето (ЗИД на 33), който има за цел да уреди мерките на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето след прекратяването на извънредното положение. Законовите текстове на цитирания ЗИД на 33 предвиждат промени в редица нормативни актове.

Със закона се правят промени в чл. 61 и 63 от Закона за здравето, които имат пряко отношение към възможността за разпореждане на противоепидемични мерки при въведена с Решение на Министерски съвет извънредна епидемична обстановка.

Към датата на писмото въпреки отмяната на извънредното положение в Република България и облекчаването на противоепидемичните мерки в редица други държави, регулярността на доставките на строителни материали на обекта не е възстановена.

Не са отпаднали и ограниченията, свързани с изискванията за физическа дистанция между работещите, като в изпълнение на задълженията си по Под-клауза 6.7. „Здраве и сигурност“ от Договорните условия, Изпълнителят продължава да поддържа намален кадровия ресурс на администрацията си и на работниците си на обекта. Изпълнителят посочва, че продължава да бъде възпрепятстван да изпълнява стриктно Програмата за изпълнение на обекта, търпи забава и прави разходи в резултат на продължаващите действията си ограничителни противоепидемични мерки на територията на Европейския съюз и Република Турция, които се явяват основни източници на доставка на строителна химия и основни строителни материали за изпълнението на обекта.

С писмо, вх. № 53-00-4518/21.05.2020 г., Инженерът по проекта в отговор на писмо, вх. № 53-00-3347/10.04.2020 г. на Изпълнителя, констатира, че се забелязва леко изоставане от графика в цялостния напредък на работите, което е за такива видове работи, които не са част от критичния път на програмата и към настоящия момент не застрашават нейното изпълнение. В това отношение Изпълнителят е спазил задължението си съгласно Под-клауза 19.3 „Задължение за Свеждане на Забавата до Минимум“ от Договорните условия и е положил максимално усилие да сведе до минимум закъснението при изпълнението на договора. Въпреки напредъка са регистрирани закъснения при доставките и затруднения в организацията на работата. В тази връзка Инженерът предлага да се продължи воденето на записи за евентуални нарушения в доставките и затруднения при организирането на работния процес до 14 юни 2020 г., като след изтичане на този срок ще се прецени дали влиянието на непреодолимата сила е преминало и следва да се пристъпи към представяне на окончателен иск с подробно изчисление и доказателствен материал за размера на иска.

Отчитайки нормативната база създадена в Република България по повод обявената от СЗО пандемия на COVID-19, действащата нормативна база и условията на договора, Инженерът счита, че Изпълнителя има законово право на удължаване на срока на договора. По отношение на изплащане на разходи, свързани с непреодолимата сила, Инженерът счита, че такива разходи, дължими от Възложителя, не са предвидени в Под-клауза 19.4 „Последствия от Непреодолима сила“ от Договорните условия.

С писмо, вх. № 53-00-4657/27.05.2020 г., Изпълнителят в отговор на констатациите на Инженера дадени в писмо, вх. № 53-00-4518/21.05.2020 г., изразява и позицията си, като продължава да е в невъзможност да се придържа към темпа на напредъка, съгласно одобрената програма за изпълнение на обекта в резултат на нерегулярни доставки на основни строителни материали и намален персонален състав на работниците и административния персонал, обслужващ изпълнението на обекта. Закъснението, което констатира Изпълнителят, в резултат на липсата на материали, в комбинация с мерките за осигуряване на физическа (социална) дистанция, към датата на писмото е 60 дни, което налага преработване на Програмата за изпълнение на обекта по Под-клауза 8.3 „Програма“ от Договорните условия. Изпълнителят не подкрепя констатацията на Инженера по отношение на обстоятелството, че се забелязва леко изоставане от Графика в цялостния напредък на работите, което е за такива видове работи, които не лежат на критичния път на Програмата и към настоящия момент не застрашават нейното изпълнение, като счита, че констатираното не съответства на действителната фактическа обстановка на обекта. В тази връзка, Изпълнителят прилага актуализиран График за изпълнение на обекта, отразяващ натрупаното до момента закъснение, като прави изрично искане да бъде предоговорен срокът за изпълнение на сключеното Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ с три обособени позиции, за обособена позиция 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери“.

С писмо, вх. № 53-00-5035/08.06.2020 г., Инженерът по проекта, след извършен преглед на представения актуализиран график, дава указания същият да бъде преработен.

С писмо, вх. № 53-00-5367/16.06.2020 г., Изпълнителят е представил окончателен иск по реда на Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ от Договорните условия за удължаване на срока на Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. на основание проявилата се на обекта „Непреодолима сила“, като заявява окончателните си претенции за удължаване на срока за изпълнение на Договорно споразумение с 60 календарни дни. Представил е и изработен в пълно съответствие с инструкциите на Инженера линеен график, който отразява натрупаното закъснение, явяващо се резултат от противоепидемичните мерки за ограничаване на разпространението на пандемията на COVID – 19. Съгласно приложения график, закъснението, причинено от липсата на регулярни доставки на основни строителни материали и намаления персонален състав на работници и администрация, е 60 дни. Оценката на Изпълнителя е базирана на текущото фактическо влияние на проявилата се непреодолима сила.

С писмо, вх. № 53-00-5415/17.06.2020 г., Инженерът по проекта одобрява представеният актуализиран График за изпълнение на обекта с писмо на Изпълнителя, вх. № 53-00-5367/16.06.2020 г. и посочва, че от законова и договорна гледна точка са налице основания за сключване на допълнително споразумение, предвиждащо изместване на крайната дата за завършване на обекта с 60 календарни дни. С подписване на допълнителното споразумение ще се счита, че претенциите по представения от Изпълнителят иск са уредени.

Във връзка с гореизложеното, при наличието на изричната и специална законова рамка, дадена в чл. 13, ал. 3 на ЗМДВИП и фактическата обстановка, чиято правна квалификация съставлява основание за изменение на Договорните споразумения по смисъла на дефинициите на Закона за обществените поръчки, се налага безспорният извод за законосъобразност на иска на Изпълнителя. Специалната законова уредба не поставя допълнителни изисквания Изпълнителят на обществената поръчка да е спрял работа за срока на извънредното положение. Достатъчно за предявяване на подобна претенция е надлежното отразяване на забава в изпълнението, причините за която не могат да се вменят в отговорност на Изпълнителя. В тази връзка следва да се отбележи, че Инженерът е констатирал, че предвид пандемична обстановка, Изпълнителят е положил максимални усилия да не се допусне цялостно спиране на работния процес, като е свел влиянието на описаните обстоятелства до минимум и работата на обекта не е спирала. Изпълнителят е спазил задължението си съгласно Под-клауза 19.3 „Задължение за Свеждане на Забавата до Минимум“ от Договорните условия да сведе до минимум закъснението при изпълнението на договорното споразумение.

С оглед на горното за Възложителя и Изпълнителя са налице всички предпоставки за сключване на допълнително споразумение, предвиждащо изместване на крайната дата за завършване с 60 календарни дни. За сключването на допълнително споразумение за удължаване на срока за изпълнение на обектите са налице както договорни, така и законови условия.

Удължаването на срока, от обективна страна, е предвидено като възможност в Договорните условия за изпълнение на обществените поръчки съгласно Под-клауза 19.4 „Последствия от непреодолима сила“ по силата на Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“, което не противоречи на Закона за обществените поръчки. Съгласно Под-клауза 3.5 „Решения“ от Договорните условия, споразумения или решения за удължаване на Времето за Завършване, могат да придобият сила само след потвърждаването им чрез сключване на допълнително споразумение по реда на Закона за обществените поръчки.

Във връзка с изложеното до тук, на основание Под-клауза 19.4 „Последствия от непреодолима сила“ от Договорните условия, подаденото съобщение по силата на Под-клауза 19.2 „Съобщение за Непреодолима Сила“, искове съгласно Под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“ и по силата на Под-клауза 8.4 „Удължаване на Времето за Завършване“, както и след писмо, изх. № 53-00-6411/08.07.2020 г., с което Възложителят е дал изрично одобрение

преди Инженерът да издаде Решение по смисъла на Под-клауза 3.5. „Решения“, Инженерът е процедирал в съответствие с Под-Клауза 3.5 „Решения“, като с писмо, вх. № 53-00-6411/08.07.2020 г., е представил Решение съгласно Под-клауза 3.5 „Решения“ от Договорните условия във връзка с Под-клауза 19.4. „Последствия от Непреодолима Сила“ за Удължаване на времето за завършване по смисъла на Под-клауза 8.4. „Удължаване на Времето за Завършване“ от Договорните условия - Решение № 3/08.07.2020 г., което ще придобие сила след потвърждаването му чрез сключване на допълнително споразумение по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

С писмо, вх. № 53-00-4886/04.06.2020 г., Изпълнителят по Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери“ – ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“, е постъпило уведомление реда на Под-клауза 1.1.2 „Страни и Лица“, т. 1.1.2.3 „Изпълнител“ от Договорните условия на основание преобразуване по реда на Глава шестнадесета от Търговския закон на Дружество с ограничена отговорност на „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД с ЕИК 201307310 в акционерно дружество „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ АД с ЕИК 206095320, в едно с приложени към писмото документи.

С цитираното писмо, Изпълнителя ни уведомява, че на 14.05.2020г. в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, на основание чл. 264 от Търговския закон е вписано учредяването на „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ АД с ЕИК206095320, явяващо се правопреемник на преобразуващото се дружество „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД с ЕИК201307310, което е партньор в ДЗЗД „АМ Струма Тунел 2018“, в резултат на което, „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД с ЕИК 201307310 е прекратено без ликвидация.

С писмото, на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Изпълнителят декларира, че за ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ АД с ЕИК206095320 не са налице основанията за отстраняване от процедурата и дружеството отговаря на първоначално установените критерии за подбор, както и че промяната на формата на Партньора в Консорциума, избран за изпълнител не води до съществени изменения на Договора за обществена поръчка и не цели заобикаляне на закона. За доказване липсата на основания за отстраняване, съгласно изискванията на чл. 58, ал. 1 от ЗОП, са представени свидетелства за съдимост, удостоверение от Национална агенция за приходите с № 220202000106515 от 27.05.2020г. и удостоверение от Столична община с № 7211000320 от 27.05.2020 г., удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ с № ИЗХ32008703 от 22.05.2020, удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията с № 20200527131530 от 27.05.2020 г., декларации по ЗМИП.

В тази връзка е представено, сключено между дружествата в Обединението, нотариално заверено Допълнително споразумение към споразумение за обединение от 22.11.2017 г. С него е предвидено, че всички права, задължения и правоотношения, възникнали за „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД, преди датата на промяната на правноорганизационната форма на Дружеството, остават валидни и обвързващи универсалния правопреемник „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ АД с ЕИК 206095320. Също така, всички клаузи на Договора за създаване на Обединение „АМ СТРУМА Тунел 2018“, както и всички подписвани между Партньорите документи, в това число Протоколи и Решения остават в сила. Остават валидни, действащи и обвързващи и всички гаранции, застраховки, парични и непарични вноски, имуществени и неимуществени права, задължения, фактически и правни действия и отношения, възникнали между Партньорите, както и спрямо Възложителя, които са предоставени от заличеното в резултат на промяната на правната форма Дружество, представяни във връзка и по повод Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. с предмет: „Проектиране и строителство на

автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери“.

В резултат на преобразуването е променена правната форма на дружество с ограничена отговорност на „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД с ЕИК 201307310 в акционерно дружество „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ АД с ЕИК 206095320, което изменение не се смята за съществено по смисъла на ал. 1, т. 7 по чл. 116 от ЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № ~~25.7.72~~ 20/20 от заседание проведено на ~~27.07~~ 2020 г., страните се споразумяха за следното несъществено изменение на Договора за възлагане на обществена поръчка:

чл. 1. С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери“, с който приемат удължаване на Времето за Завършване на обекта, като в тази връзка в Под-Клауза 8.2 „Време за Завършване“ думите „1060 (хиляда и шестдесет) календарни дни“ се заменят с „1120 (хиляда сто и двадесет)“, в буква Б) думите „820 (осемстотин и двадесет) календарни дни“, се заменя с „880 (осемстотин и осемдесет) календарни дни“, в буква В) думите „1060 (хиляда и шестдесет) календарни дни“ се заменят с „1120 (хиляда сто и двадесет) календарни дни“.

чл. 2. За удълженото Време за Завършване по чл. 1, в 28-дневен срок след подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи ревизирана програма по смисъла на Под-клауза 8.3 „Програма“ от Договорните условия и в съответствие с одобрения с настоящото споразумение актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери“.

чл. 3. За удълженото Време за Завършване по чл. 1, в 30 дневен срок от подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи доказателства за удължаване на валидността на Гаранцията за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия, съответни на срока, с който се удължава Времето за завършване.

чл. 4. Проектът на удължена гаранция за изпълнение по смисъла на Под-клауза 4.2 „Гаранция за изпълнение“ и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Договорните условия се одобрява предварително от Възложителя.

чл. 5. В договорното споразумение вместо „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД с ЕИК 201307310 да се чете акционерно дружество „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ АД с ЕИК 206095320, във връзка с промяна на правно организационната форма по реда на Търговския закон.

чл. 6. В останалата си част Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. остава непроменено.

чл. 7. Настоящото споразумение е неразделна част от Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3859/18.04.2019 г. и Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1792/28.02.2020 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Валентин Николов
гл. Счетоводител



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.. чл. 4, т. 1
с Регламент
ЕС/2016/679

.....
МИРОСЛАВ МИРОНОВ

A
8