

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери“

Днес2023 г., в гр. София, между:

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Ясен Йорданов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, „АПИ“ или „АГЕНЦИЯТА“ от една страна

И


2. „ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 59А и БУЛСТАТ 177338186, представлявано заедно от Атанас Хинов и Стефан Тотев, в качеството си на Изпълнител и с членове в Обединението: „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, с ЕИК 204257528, „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ АД, с ЕИК 206095320 и „ВИА ПЛАН“ ЕООД, с ЕИК 831241014, в качеството си на Изпълнител, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3859/18.04.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1792/28.02.2020 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-7744/11.08.2020 г., Допълнително споразумение № 4 с изх. № 53-00-2701/17.03.2022 г., Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-8125/18.07.2022 г., Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-10745/16.09.2022 г. и Допълнително споразумение № 7 с изх. № 53-00-812/16.01.2023 г., за следното:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между страните е сключено Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г. за Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери“ на стойност 185 370 370, 37 лв. без ДДС. С Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-10745/16.09.2022 г. в чл. 1, ал. 1 е променена договорената цена/цената за изпълнение на договора „7. Договорната Цена възлиза/Цена за изпълнение на договора на 192 724 576,70 (сто деветдесет и два милиона седемстотин двадесет и четири хиляди петстотин седемдесет и шест лева и 70 ст.) лв. без ДДС.“.

2. В изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ, Протокол № РД-15-46/23 от заседание проведено на 11.01.2023 г. и във връзка с Вътрешните правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България, към Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. е



сключено Допълнително споразумение № 7 с изх. № 53-00-812/16.01.2023 г. Сключеното Допълнително споразумение е за изменение на цената на договора в резултат на инфлацията и е съгласно утвърден образец, приложение към одобрените Вътрешни правила на АПИ.

С подписване на Допълнителното споразумение, страните са приели, че договорната цена подлежи на изменение при условията, реда и начина предвидени във Вътрешните правила на АПИ за прилагане на Методиката. Изменението на цената ще може да бъде извършено след изпълнение на следните условия в кумулация:

- направено от изпълнителя писмено искане до АПИ по предоставен образец;
- при одобрено искане от страна на АПИ;
- при осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.

3. С писмо, наш вх. № 53-00-3491/22.03.2023 г., Инженерът по договора е представил съгласувани от него Сертификати за индексация № № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към Сертификати за междинно плащане с № № 12, 13, 14, 15, 16 и 17, като е посочено, че същите са в съответствие с утвърдения от председателя на УС на АПИ „Образец на сертификат за индексация“ и Допълнително споразумение № 7 с изх. № 53-00-812/16.01.2023 г.

С писмо, вх. № 53-00-10882/04.09.2023 г., Инженерът по договора е представил съгласуван от него Сертификат за индексация № 7, към Сертификат за междинно плащане с № 18.

С писмо, изх. №53-00-5893/17.05.2023 г., Изпълнителят е уведомен, че Сертификат за индексация № 5 към Сертификат за междинно плащане № 16 за изплащане на изпълнените строително-монтажни работи по Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-10745 от 16.09.2022 г. не е приет.


Сертификат за междинно плащане (СМП) № 12 е приет на 06.07.2021 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 10 731 063,87 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 1 е на стойност 941 114,30 лв. без ДДС или 1 129 337.16 с ДДС. Индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 1 129 337.16 лв. с ДДС е платена по фактура № 0000000022/01.06.2023 г.

Сертификат за междинно плащане (СМП) № 13 е приет на 22.10.2021 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 15 115 567,79 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 2 е на стойност 1 674 804,91 лв. без ДДС или 2 009 765.89 лв. с ДДС. Индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 2 009 765.89 лв. с ДДС е платена по фактура № 0000000023/01.06.2023 г.

Сертификат за междинно плащане (СМП) № 14 е приет на 01.03.2022 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 8 810 542,42 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 3 е на стойност 1 638 760,89 лв. без ДДС или 1 966 513.07 лв. с ДДС. Индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 1 966 513.07 лв. с ДДС е платена по фактура № 0000000024/01.06.2023 г.

Сертификат за междинно плащане (СМП) № 15 е приет на 06.07.2022 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 8 809 941,54 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 4 е на стойност 5 854 206,15 лв. без ДДС или 7 025 047.38 лв. с ДДС. Индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 7 025 047.38 лв. с ДДС е платена по фактура № 0000000025/01.06.2023 г.

Сертификат за междинно плащане (СМП) № 17 е приет на 19.12.2022 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 13 306 635,15 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 6 е на стойност 9 205 530,20 лв. без ДДС или 11 046 636.24 лв. с ДДС. Индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 11 046 636.24 лв. с ДДС е платена по фактура № 0000000026/01.06.2023 г.



Сертификат за междинно плащане (СМП) № 18 е приет на 19.09.2023 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 3 687 283,28 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 7 е на стойност 2 560 818,24 лв. без ДДС или 3 072 981.89 лв. с ДДС. Индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 3 072 981.89 лв. с ДДС е платена по фактура № 0000000027/20.09.2023 г.

Общата стойност на индексацията е в размер на 21 875 234,69 лв. без ДДС или 26 250 281.63 лв. с ДДС. Общо изменената цена на договорното споразумение с допълнително споразумение № 6 и платена на Изпълнителя индексация се равняват на 35 075 329,23 лв. с ДДС и съставляват 15,77 % от общата цена за изпълнение на договора, т.е. изменението на договорната цена е по-ниско от допустимите по смисъла на чл. 116, ал. 2 от ЗОП и чл. 5 от Методиката 50 на сто от стойността на основния договор.

4. Спазвайки изискванията за контрол за законосъобразност, който се осъществява от Управляващия орган, Агенция „Пътна инфраструктура“ е представила на УО подписаното Допълнително споразумение № 7 с изх. № 53-00-812/16.01.2023 г.

Споразумението не посочва конкретна стойност, а само съгласие на страните при определени условия (посочени във Вътрешни правила за условията, реда и начина за прилагане от АПИ на Методика за изменение на цената в резултат от инфлация) да бъде направено изменение на договорната цена.


Във връзка с инициирано изменение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ и предвид сключеното Допълнително споразумение № 7 с изх. № 53-00-812/16.01.2023 г., от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (УО на ОПТТИ) до Агенция „Пътна инфраструктура“ са изпратени указания с писмо вх. № 04-18-190/15.09.2023 г.

В указанията е посочено, че от така представеното споразумение, за УО на ОПТТИ няма яснота каква е стойността, с която се увеличава договорната цена, доколко точно е определена тя и каква е изменената цена на Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г. Това затруднява процеса по верификация от страна на УО и същевременно има пряко отношение към обстоятелството, че при индексирание на договори за строителство по „голям проект“ по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕО) № 1303/2013, финансиран в рамките на ОПТТИ, следва да се процедира и изменение на договорите за безвъзмездна помощ, съответно на решението на ЕК за одобрение на „големи проекти“.

В тази връзка УО на ОПТТИ приканва АПИ да представи нови/изменени споразумения, в които да е видна сумата, с която се прави съответната индексация на договорната цена, което от своя страна отново обективира основание за прилагане на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и сключване на настоящото допълнително споразумение само и единствено с оглед изпълнение на изискванията на УО на ОПТТИ и прецизиране на текстове във вече сключеното Допълнително споразумение № 7 с изх. № 53-00-812/16.01.2023 г. с цел внасяне яснота относно размера на договорена цена след изменението във връзка с чл. 117а от ЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 117а от ЗОП, въз основа на Решения на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № 33058/22 от заседание проведено на 12.12.2022 г., Протокол № РД-15-44/23 от заседание проведено на 11.01.2023 г. и Протокол № РД-15-3634 от 01.02.2023 г. от заседание проведено на 01.02.2023 г., както и в изпълнение на Указание на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и



транспортна инфраструктура“ 2014-2020, обективизирано в писмо с вх. № 04-18-190/15.09.2023 г., страните се споразумяха за следното:

чл. 1. В чл. 2 от Допълнително споразумение № 7 с изх. № 53-00-812/16.01.2023 г. към Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г. за Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери“, се добавят следните разпоредби:

„т. 4 „Стойността на изплатените средства за индексирание на изпълнени СМР, съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. са в размер на 21 875 234.69 (двадесет и един милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди двеста тридесет и четири лева и шестдесет и девет ст.) лв. без ДДС или 26 250 281.63 (двадесет и шест милиона двеста и петдесет хиляди двеста осемдесет и един лева и шестдесет и три ст.) лв. с ДДС.“.

т. 5 „Изменя се договорена цена в чл. 7 Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г. за Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери“, където цифрите и думите „192 724 576,70 (сто деветдесет и два милиона седемстотин двадесет и четири хиляди петстотин седемдесет и шест лева и седемдесет ст.) лв. без ДДС се заменят с „214 599 811,39 (двеста и четиринадесет милиона петстотин деветдесет и девет хиляди осемстотин единадесет лева и тридесет и девет ст.) лв. без ДДС.“.

чл. 2. Всички останали клаузи от Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г. за Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери“ и Допълнително споразумение № 7 с изх. № 53-00-812/16.01.2023 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Регл. ЕС/2016/679

ИНЖ. ЯСЕН ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УСИИ АПИ

Регл. ЕС/2016/679

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АПИ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Регл. ЕС/2016/679

ИНЖ. СТЕФАН ТОТЕВА

Регл. ЕС/2016/679

ИНЖ. АТАНАС ХИНОВ

Регл. ЕС/2016/679

Регл. ЕС/2016/679