


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 9

Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. „Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери“



Днес2024 г., в гр. София, между:

1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Ясен Йорданов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, „АПИ“ или „АГЕНЦИЯТА“ от една страна
И

2. ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 59А и БУЛСТАТ 177338186, представлявано заедно от Атанас Хинов и Стефан Тотев, с членове в Обединението: „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, с ЕИК 204257528, „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ АД, с ЕИК 206095320 и „ВИА ПЛАН“ ЕООД, с ЕИК 831241014, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г., Допълнително споразумение № 1 с изх. № 53-00-3859/18.04.2019 г., Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1792/28.02.2020 г., Допълнително споразумение № 3 с изх. № 53-00-7744/11.08.2020 г., Допълнително споразумение № 4 с изх. № 53-00-2701/17.03.2022 г., Допълнително споразумение № 5 с изх. № 53-00-8125/18.07.2022 г., Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-10745/16.09.2022 г., Допълнително споразумение № 7 с изх. № 53-00-812/16.01.2023 г. и Допълнително споразумение № 8 с изх. № 53-00-15794/11.12.2023 г., за следното:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Между страните е сключено Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г. за Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери“ на стойност 185 370 370, 37 лв. без ДДС. С Допълнително споразумение № 6 с изх. № 53-00-10745/16.09.2022 г. в чл. 1, ал. 1 е променена договорената цена/цената за изпълнение на договора „7. Договорната Цена възлиза/Цена за изпълнение на договора на 192 724 576,70 (сто деветдесет и два милиона седемстотин двадесет и четири хиляди петстотин седемдесет и шест лева и 70 ст.) лв. без ДДС.“.

2. В изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ, Протокол № РД-15-46/23 от заседание проведено на 11.01.2023 г. и във връзка с Вътрешните правила за условията, реда и начина за прилагане в АПИ на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290/27.09.2022 г. на Министерски съвет на Република България, към Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. е

сключено Допълнително споразумение № 7 с изх. № 53-00-812/16.01.2023 г. Сключеното Допълнително споразумение е за изменение на цената на договора в резултат на инфлацията и е съгласно утвърден образец, приложение към одобрените Вътрешни правила на АПИ.

С подписване на Допълнителното споразумение, страните са приели, че договорната цена подлежи на изменение при условията, реда и начина предвидени във Вътрешните правила на АПИ за прилагане на Методиката. Изменението на цената ще може да бъде извършено след изпълнение на следните условия в кумулация:

- направено от изпълнителя писмено искане до АПИ по предоставен образец;
- при одобрено искане от страна на АПИ;
- при осигурен финансов ресурс, необходим за изменението.

Във връзка с иницирано изменение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомогистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ и предвид сключеното Допълнително споразумение № 7 с изх. № 53-00-812/16.01.2023 г., от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (УО на ОПТТИ) до Агенция „Пътна инфраструктура“ са изпратени указания с писмо вх. № 04-18-190/15.09.2023 г.

В указанията е посочено, че от така представеното споразумение, за УО на ОПТТИ няма яснота каква е стойността, с която се увеличава договорната цена, доколко точно е определена тя и каква е изменената цена на Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. Това затруднява процеса по верификация от страна на УО и същевременно има пряко отношение към обстоятелството, че при индексирание на договори за строителство по „голям проект“ по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕО) № 1303/2013, финансиран в рамките на ОПТТИ, следва да се процедира и изменение на договорите за безвъзмездна помощ, съответно на решението на ЕК за одобрение на „големи проекти“.

3. Съгласно Допълнително споразумение № 8 с изх. № 53-00-15794/11.12.2023 г., договорената цена на Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г. е изменена на 214 599 811,39 (двеста и четиринадесет милиона петстотин деветдесет и девет хиляди осемстотин и единадесет лева и тридесет лв. и девет ст.) лв. без ДДС, в резултат на извършени плащания по Сертификати за индексация № № 1, 2, 3, 4, 6 и 7 към Сертификати за междинно плащане с № № 12, 13, 14, 15 и 17.

4. С Постановление № 275 от 13.12.2023 г. е изменена и допълнена Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.), където с § 6 в преходните и заключителните разпоредби се създава § 5, в който е предвидено, че при индексирание на договори за обществени поръчки в изпълнение на проекти по оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз за периода 2014-2020 г. с приключващ период на допустимост на разходите на 31 декември 2023 г., по изключение само за четвърто тримесечие на 2023 година се прилага индексът за трето тримесечие, публикуван на интернет страницата на НСИ - „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали“.

5. С писмо, вх. № 53-00-16168/18.12.2023 г., Консултантът по Договора „ПЛАН ИНВЕСТ Железница“ ДЗЗД е внесъл заверено Искане за плащане на Сертификат за индексация № 8 към Сертификат за междинно плащане № 19, за периода 01.01.2023 г. - 13.01.2023 г., като във връзка с взето от УС на АПИ решение, същият е бил разплатен както следва:

Сертификат за междинно плащане (СМП) № 19 е приет на 20.12.2023 г. и в него са отчетени изпълнени строително-монтажни работи на стойност 1 137 021,48 лв. без ДДС. Сертификат за индексация № 8 към сертификат за междинно плащане (СМП) № 19 е на

стойност 762 714,01 лв. без ДДС или 915 256,81 лв. с ДДС, одобрен е на 22.12.2023 г. и индексацията на изпълнените строително-монтажни работи в размер на 915 256,81 лв. с ДДС е платена по фактура № 29/22.12.2023 г.

Общата стойност на индексацията е в размер на 22 637 948,70 лв. без ДДС или 27 165 538,44 лв. с ДДС. Общо изменената цена на договорното споразумение с допълнително споразумение № 6 и платена на Изпълнителя индексация се равняват на 35 990 586,04 лв. с ДДС и съставляват 16,18 % от общата цена за изпълнение на договора т.е. при изменението на договорната цена е спазено ограничението по чл. 116, ал. 3 от ЗОП.

Във връзка с изложеното страните приемат, че са налице основания за изменение на цената на настоящия договор в резултат на инфлация. Размерът на изменението в резултат на инфлацията е определен, съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.; изм. бр. 104 от 2023 г.) и при спазване на ограниченията по чл. 116, ал. 3 от ЗОП

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 117а от ЗОП, въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, взето с Протокол № ~~РД-15-423~~ /2024 г. от заседание проведено на 16.02.2024 г., както и във връзка с § 6 от Постановление № 275 от 13.12.2023 г. за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г.; изм., бр. 19 от 2023 г.), страните се споразумяха за следното:

чл. 1. Изменя се договорената цена в чл. 7 от Договорно споразумение № 53-00-1323 от 11.02.2019 г. за Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери“, където цифрите и думите „214 599 811,39 (двеста и четиринадесет милиона петстотин деветдесет и девет хиляди осемстотин и единадесет лева и тридесет лв. и девет ст.) лв. без ДДС.“ се заменят с „215 362 525,40 (двеста и петнадесет милиона триста шестдесет и две хиляди петстотин двадесет лв. и пет и 40 ст.) лв. без ДДС“.

чл. 2. В срок до 15 (петнадесет) дни от подписването на настоящото допълнително споразумение, Изпълнителят се задължава да предостави и поддържа валидна и актуализирана Гаранция за изпълнение на договора в съответствие с новите стойности за СМР, съгласно условията на Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. В случай, че Изпълнителят не представи гаранцията за изпълнение в указания в настоящото споразумение срок, то Възложителят има право едностранно да прекрати договора без предизвестие.

чл. 3. Страните се съгласяват, че при последващо възникване на обстоятелства за увеличение на цената на договора в резултат на инфлация, изменението на цената ще бъде извършено, съгласно чл. 117а от ЗОП, Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г., обн., ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г., в сила от 30.09.2022 г., изм. и доп., бр. 19 от 28.02.2023 г., в сила от

28.02.2023 г., бр. 104 от 15.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г. и при спазване на ограниченията по чл. 116, ал. 3 от ЗОП.

чл. 4. Всички останали клаузи от Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. за Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери“ остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договорно споразумение № 53-00-1323/11.02.2019 г. за Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница", с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Регл. ЕС/2016/679

ИНЖ. ЯСЕН ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

Регл. ЕС/2016/679

.....
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АПИ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Регл. ЕС/2016/679

ИНЖ. СТЕФАН ТОТЕВ

Регл. ЕС/2016/679

ИНЖ. АТАНАС ХИНОВ

Регл. ЕС/2016/679