


**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

**ДО
ГОСПОЖА МИГЛЕНА ПАВЛОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ**



ОТНОСНО: *Сключване на допълнително споразумение към Договор № РД-33-3/17.02.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: "Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км 16+540".*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА,

С горепосочения договор в резултат на проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е възложено изпълнението на допълнителното проектиране и строителство на обект: „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“. Срокът на договора, съгласно чл. 5, ал. 1 от същия е 18 месеца, които включват и 3 месеца за преодоляване на рискове в тежест на възложителя. При подписване на договора за страните по него е било неизвестно дали при изпълнението му ще възникнат обстоятелства, които да доведат до обективна невъзможност строителните дейности да бъдат реализирани в първоначално предвидения срок, съответно да доведат до необходимостта възложителя да прибегне до хипотезата на чл. 6а, ал. 5 от договора и да използвани трите месеца, предвидените в риск на възложителя. Срокът за изпълнение на договора към момента на подписването му е изтичал на 26.12.2015 г. По време на изпълнението са разкрити нови археологически обекти по трасето и неприключили отчуждителни процедури, които представляват непредвидени обстоятелства по смисъла на § 1, т. 146 от ДР на ЗОП. Поради тази причина на основание чл. 6а, ал. 5 от договора с писмо Изх. № 93-01-1932/27.02.2015 г. възложителят е одобрил актуализиран график за изпълнение на СМР и нова технологично-строителна програма, съгласно които срокът за завършване на дейностите по договора е изместен на 24.03.2016 г. Въпреки това на обекта е въведен многосменен режим на работа с цел дейностите по договора да бъдат предсрочно изпълнени и проекта да бъде съществено завършен в рамките на настоящата календарна година.

Независимо от усилията на страните по договора обаче и предприетите действия за преодоляване на ефекта от настъпването на непредвидените обстоятелства остават известно количество СМР, които да бъдат изпълнени и сертифицирани в рамките на срока по договора след включването на предвидените дни в риск на възложителя, но след сроковете по Оперативната програма. Договорът се финансира със средства на Европейския съюз по Оперативна програма „Регионално развитие“. Това обстоятелство е определящо за осигуряване

на финансирането на обекта, тъй като съгласно правилата на Оперативната програма като краен срок на разплащане за бенефициентите е определена датата 30.12.2015 г. Невъзможността за финансиране по Оперативната програма през 2016 г. и вероятността да не бъде осигурен пълния и необходим за приключване на обекта финансов ресурс от държавния бюджет ще доведе, както до загуба на европейски средства от една страна, така и до нарушаване на режима на изпълнението му.

Към настоящия момент договорът е действащ и правнообвързващ за страните, но поради горепосочените непредвидени обстоятелства сме принудени да предприемем действия по сключването на допълнително споразумение към договора на основание чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а” от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 20а от Закона за задълженията и договорите и чл. 43, ал. 1, т. 2 от договора.

С допълнителното споразумение се променя и технологично-строителната програма (ТСП) на изпълнителя по договора, с която се цели да бъде преодоляно закъснението в изпълнението предвижда и промяна на етапите по договора с включените в тях дейности. Видно от приложения към настоящото договор, съгласно чл. 5, ал. 2 подробно са разписани всички етапи на договора, включващи изпълнение на различни по вид дейности, като стойностите на етапите са обективирани в чл. 7, ал. 1. Независимо, че разпределението по етапи на изпълнението на обекта обхваща различни видове дейности, считаме че няма правна пречка със сключването на предстоящото допълнително споразумение с промяната на чл. 5, ал. 2 от него да се предвиди изпълнението на етап, включващ единствено доставка на необходимите за изпълнението на всички дейности строителни продукти и материали. По този начин освен, че не се променя начина на плащане, ще се кумулира значителен резерв от време и ще се осигури безпрепятственото последващо изпълнение на дейностите, предмет на договора. Като допълнителна гаранция за възложителя в конкретния случай страните предвиждат и представянето на банкова гаранция от страна на изпълнителя за стойността на въпросния етап, с която се обезпечава стойността на финансовия ресурс, който ще бъде изплатен от възложителя след приключване на изпълнението на етапа.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 19, ал. 2, т. 2 от ЗОП, моля за Вашето становище по следното запитване:

1. Правилно ли е разбирането ни, че е законосъобразно и допустимо по смисъла на ЗОП извършването и съответно плащането на доставка на строителни материали и продукти, когато това не е предвидено в първоначално сключения договор за обществена поръчка за строителство.

Предвид важността на обекта, предмет на горепосочения договор поръчки, както и обстоятелството, че същият се финансира с европейски средства по Оперативна програма „Регионално развитие“, най-учтиво Ви молим за съдействие, като очакваме Вашето становище във възможно най-кратък срок.



ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“