

Изх. номер: 13-00-396

Дата: 28.12.2015г.

ДО

Г-Н ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА  
ИНФРАСТРУКТУРА“

На Ваш изх. № 24-00-3164/28.12.2015 г.

**Относно:** Допустимост на изменение във вътрешното разпределение на етапите от изпълнението на договор за обществена поръчка за проектиране и строителство на обект „Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км. 16+540“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,**

По поставените от Вас въпроси, Агенцията по обществени поръчки /АОП/ изразява следното становище:

Запитването се отнася до възможностите за промяна в клаузите на договор за обществена поръчка, по отношение етапите от изпълнението на договора с включените в тях дейности, респ. заплащането им

Специалната уредба в ЗОП относно изменението на договорите въвежда принципна забрана, с изключение на точно определени хипотези (основания), регламентирани в чл. 43, ал. 2 от ЗОП, в които то е допустимо. Извън тях са допустими само изменения, които не променят условията, при които е била възложена на поръчката, т. е. не засягат критерии за подбор и показатели за оценка, по начин, който може да промени крайното класиране, в резултат на което е бил избран изпълнителят.

Според изложеното в писмото, се налага изменение в клаузите, в които са описани етапите от изпълнението и включените в тях отделни дейности. Описани са обстоятелства, поради които обективно се налага обособяването като самостоятелен етап доставката на необходимите за изпълнение на всички дейности строителни продукти и материали. Твърди се, че по този начин се постига вътрешно оптимизиране с цел осигуряване значителен резерв от време за безпрепятствено последващо изпълнение на дейностите, предмет на договора. Заплащането за този новообособен вътрешен етап се предвижда да бъде извършено срещу представяне на банкова гаранция от страна на изпълнителя за обезпечаване изпълнението на всички дейности.

Необходимостта от описаното изменение произтича основно от изискванията и правилата за допустимост на разходите на оперативната програма.

Въз основа на представената в писмото информация, се налага извод, че исканата промяна в начина на плащане не засяга предварително обявени условия на обществената поръчка, критериите за подбор и показателите за оценка, по начин, който би могъл да промени крайното класиране и избора на изпълнител. Доколкото се налага от обстоятелства от обективен характер, външни за възложителя и изпълнителите, необходимостта от такава промяна би била налице при който и да е избран изпълнител, а същевременно без нейното извършване не би могло да се изпълни задължението за плащане, поради което може да се приеме за допустима.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

МИГЛЕНА ПАВЛОВА

