

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**КЪМ ДОГОВОР: № Д-92/27.08.2020 Г. ЗА „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ**  
**ПРОУЧВАНИЯ ПО ТРАСЕТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“ УЧАСТЪК I**  
**ОТ КМ 87+800 ДО КМ 103+150, ВКЛЮЧИТЕЛНО П.В. „БОАЗА“ И П. В. „ДЕРМАНЦИ“ И**  
**УЧАСТЪК II ОТ КМ 103+150 ДО КМ 122+260, ВКЛЮЧИТЕЛНО П.В. „КАЛЕНИК“**

Днес, .....2020 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от Георги Терзийски – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, в изпълнение на решение на УС, отразено в Протокол ...../20 от заседание проведено на .....2020 г., наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. Национален археологически институт с музей при БАН, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Съборна“ № 2, ЕИК 000670919, представляван от Христо Попов – директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Страните след като взеха предвид следното:

От една страна:

1. Между страните е сключен договор № Д-92/27.08.2020 г. за „Извършване на археологически проучвания по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“ участък I от км 87+800 до км 103+150, включително п.в. „Боаза“ и п. в. „Дерманци“ и участък II от км 103+150 до км 122+260, включително п.в. „Каленик“, включващ археологическо проучване на археологически обект, регистриран като Обект № 9. Съгласно чл. 4 от договор № Д-92/27.08.2020 г., срокът за изпълнение на Услугите за Обект 9 е 50 (петдесет) календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите.

2. Археологическото проучване на обект № 9 (надгробна могила) – землище на гр. Угърчин област Ловеч при км 113+070 по трасето на Автомагистрала „Хемус“, е със срок 50 (петдесет) календарни дни, който започва да тече от подписването на протокол за начало. Проучването е стартирало на 5 октомври 2020 г. До този момент са регистрирани четири дъждовни дни установени с констативни протоколи подписани от инж. Георги Грозданов – директор на ОПУ Ловеч., съгласно чл. 25 и чл. 26 от Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., с предмет: „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“, с което срокът за археологическото проучване на обект № 9 се удължава на 54 (петдесет и четири) календарни дни и следва да приключи на 27 ноември 2020 г.

От друга страна:

3. Съгласно чл. 161, ал. 1 от Закона за културното наследство е необходимо на археологическите обекти, разкрити при предварителни археологически проучвания, да се проведат спасителни разкопки преди началото на строителните работи. С писмо, вх. № 33-00-164/29.10.2020 г., Изпълнителят уведомява Възложителя, че археологическото проучване на обект № 9 (надгробна могила) – землище на гр. Угърчин, област Ловеч при км 113+070 по трасето на Автомагистрала „Хемус“, е затруднено поради факта, че е установено, че могилата е по-висока с 1,50-2,00 м и диаметърът ѝ е с около 10-12 м по-голям от предвидените по задание 5,00 м височина и диаметър 30 x 33 м. Изпълнителят отправя искане за сключване на допълнително споразумение

за удължаване срока на проучването с 13 (тринадесет) календарни дни, без това да повлияе на цената за изпълнение на договора.

4. Страните приемат, че необходима предпоставка за осъществяване на дейностите по археологическо проучване, възложени с договор № Д-92/27.08.2020 г., съгласно изискванията на Закона за културното наследство, е осигуряването на възможност на цялостно проучване, предвид освобождаването на трасето на автомагистралата за извършване на строително-монтажни работи. С оглед на това обстоятелство, предвиденият срок за археологическо проучване на обект № 9 (надгробна могила) – землище на гр. Угърчин, област Ловеч при км 113+070 по трасето на Автомагистрала „Хемус“, за спазване на изискванията на чл. 161, ал. 1 от Закона за културното наследство.

5. Основна причина за обстоятелствата описани в т. 5 от настоящото споразумение е констатирана след сключването на договора забава и се изразява в обстоятелствата, че цялата повърхност на обекта е покрита с дънери на отсечени дървета, което затруднява и забавя работата на екипа. Насипът се е оказал от много плътна глинеста почва, която е трудна за копаене. На много места и на различна дълбочина в насипа е регистриран пласт от въглини и единични фрагменти от керамични съдове. Това не позволява проучването на могилата да продължи със земекопна техника, което би ускорило значително работата. По този начин и въпреки положените усилия от възложителя, археологическото проучване следва да продължи до пълното проучване на надгробната могила. Тези обстоятелства са видни и се потвърждават от представения от Изпълнителя голям обем доказателствен снимков материал.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Удължава се срокът на археологическо проучване на обект № 9 по Договор № Д-92/27.08.2020 г., като в чл. 4, осмо тире от същия, думите „50 (петдесет) календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите“, се заменят с думите „63 (шестдесет и три) календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на протокол за начало на дейностите“.

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № Д-92/27.08.2020 г., остават непроменени.

Настоящото споразумение е изготвено в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № Д-92/27.08.2020 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АПИ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
ХРИСТО ПОПОВ  
ДИРЕКТОР НА НАИМ ПРИ БАН

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

★ ★  
Валентин Николов

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

★  
Михалинча Ванева

