

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № РД-37-6/01.04.2021 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на археологическо проучване на обекти от км 104+050 до км 104+350, от км 116+850 до км 116+900, от км 119+750 до км 119+925 и между км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус“

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"	
Док. №	33-00-81 30.06.2023 г.

Днес,.....2023 г., в гр. София, между:

1. **АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Македония“ № 3, ЕИК 000695089 по БУЛСТАТ, представлявана от инж. Ясен Йорданов – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. **НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ НА БАН**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. СЪБОРНА № 2, с ЕИК по БУЛСТАТ 000670919, представлявано от Христо Попов, в качеството му на Директор, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се подписа настоящото допълнително споразумение към Договор № РД-37-6/01.04.2021 г. за следното:

### I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № РД-37-6/01.04.2021 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на археологическо проучване на обекти от км 104+050 до км 104+350, от км 116+850 до км 116+900, от км 119+750 до км 119+925 и между км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус“, въз основа на сключено рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г. Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договора, цената за изпълнението му е в размер на 1 541 900 лв. без ДДС.

2. Към момента са проучени обекти от км 104+050 до км 104+350, от км 116+850 до км 116+900 и от км 119+750 до км 119+925 по трасето на АМ „Хемус“, явяващи се съответно обект № 12, 13 и 14. За новорегистрирания обект между км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус“ не са стартирали проучванията. С писмо с изх. № 33-00-169/22.11.2022 г., АПИ е информирала НАИМ-БАН, че отчуждителните процедури в участъка между км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус“ са приключили. С писмо с № 33-00-10/24.01.2023 г., НАИМ – БАН уведомява АПИ, че предвид забавата в завършване на отчуждителни процедури и изминалия голям период от време от сключване на договора, не може да изпълни дейностите на посочения обект, поради променената икономическа обстановка и предлага прекратяване на Договор № РД-37-6/01.04.2021 г. по взаимно съгласие, в случай че няма възможност за актуализиране на цената.

3. Съгласно чл. 16 от Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г. и чл. 7, ал. 2 от Договор № РД-37-6/01.04.2021 г., цената представлява цялостно и окончателно възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора и АПИ не дължи на НАИМ-БАН, каквито и да било други суми.

4. Съгласно чл. 43, т. 1 от Рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020 г., отделните конкретни договори могат да бъдат прекратени по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма. В чл. 47, ал. 2, т. 1 от Договор № РД-37-6/01.04.2021 г., също е предвидено, че същият може да бъде прекратен по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма.

5. По договор № РД-37-6/01.04.2021 г., на основание чл. 9, ал. 1, т. 1, Изпълнителят е получил авансово плащане в размер на 1 079 330,00 лв. без ДДС, като към момента е налице неусвоен аванс, в размер на 171 958,50 лв. без ДДС.

### II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 43, т. 1 от Рамково споразумение № 33-00-

50/28.04.2020 г. и чл. 47, ал. 2, т. 1 от Договор № РД-37-6/01.04.2021 г., както и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол № РД-15-1200/23 от 05.05.2023 г., страните се споразумяха за следното:

**Чл. 1.** С подписване на настоящото Допълнително споразумение, страните приемат, че Договор № РД-37-6/01.04.2021 г. се прекратява по взаимно съгласие, след възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на неусвоен аванс в размер на 171 958,50 лв. без ДДС, в 30-дневен срок, считано от датата на регистриране на настоящото споразумение в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл. 2.** В 30-дневен срок от извършване на плащането по чл. 1 от настоящото споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за обезпечаване на изпълнението на задълженията по Договор № РД-37-6/01.04.2021 г.

**Чл. 3.** С изпълнение на задълженията си по чл. 1 и чл. 2 от настоящото споразумение, страните приемат, че всички финансови и други отношения по договора се считат за уредени и заявяват изрично, че нямат и няма да имат за в бъдеще никакви претенции една към друга, във връзка с Договор № РД-37-6/01.04.2021 г.

Настоящото споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Регл. ЕС/2016/679

.....  
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

**ИНЖ. ЯСЕН ЙОРДАНОВ**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

Регл. ЕС/2016/679

и.д. **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ**  
*Евгения Профимова*

Регл. ЕС/2016/679

.....  
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**ХРИСТО ПОПОВ - ДИРЕКТОР  
НА НАИМ - БАН**

Регл. ЕС/2016/679

*И. Ватсва - и.с. счетоводи-  
тел НАИМ-БАН*

