

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ

ДОГОВОР № РД-33-24/21.10.2015г.

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ИЗХ. № 53-00-7507/27.09.16г. 20.....г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „ПЪТ П-18 „СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ЗАПАДНА ДЪГА“ В УЧАСТЪК ОТ КМ 0+780 ДО КМ 6+309“

Днес,2016 г., в гр. София, между:

1. Агенция „Пътна инфраструктура“, със седалище и адрес гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от инж. Лазар Лазаров – Председател на Управителния съвет, в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, отразено в Протокол №, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2. ДЗЗД „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А, с ЕИК 176918407, представлявано от Стефан Тотев – управител, с участници в обединението:

„Джи Пи Груп“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 59А, с ЕИК 131124561, представлявано от Стефан Тотев – управител;

„Автомагистрали-Черно море“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, ул. „Алеко Константинов“ № 8, с ЕИК 127001597, представлявано от Димо Димов – изпълнителен директор;

„Пътстройинженеринг“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали 6600, бул. „Беломорски“ № 79, с ЕИК 108001767, представлявано от Николина Туечка – изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Страните след като взеха предвид следното:

1. Съгласно чл. 1, т. 29 от Раздел I Дефиниции от договор № РД-33-24/21.10.2015 г. с горещитирания предмет, за начало на строителните дейности на обект: „Път П-18 „Софийски околоръстен път - Западна дъга“ в участък от км 0+780 до км 6+309“ се счита датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за определяне на строителна линия и ниво по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. На 04.11.2015г. е подписан Протокол образец 2а в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът за изпълнение на строежа е 10 (десет) месеца, които включват 2 (два) месеца за преодоляване на рисковете в тежест на Възложителя и започва да тече считано от датата на подписване на Протокол образец 2а.

2. С Решение № 13958/16 от проведено на 14.06.2016г. заседание на УС на АПИ е одобрено:

2.1. Използването на предвидения в чл. 5, ал. 2 от Договор № РД-33-24/21.10.2015 г. срок от два месеца, за преодоляване на рискове в тежест на Възложителя, с цел преодоляване на констатираните рискове, свързани с неприключили отчуждителни процедури и липса на разрешение за строеж за голяма част от обекта.

2.2. Актуализирана технологично-строителна програма и график за изпълнение на обект „Път П-18 „Софийски околоръстен път - Западна дъга“ в участък от км 0+780 до км 6+309“, които отразяват времевото изражение за изпълнение на набелязаните

мерки за преодоляване на последствията от констатираното форсмажорно обстоятелство, периода на времетраене на Акт обр. 10 и предвидения по договор срок от два месеца за преодоляване на рисковете в тежест на Възложителя, като крайния срок за изпълнение на СМР по договора е 27.09.2016г.

3. С писмо вх. № 53-00-7307 от 17.09.2016 г., Изпълнителят – ДЗЗД „Европейски пътища“ е отправил искане за удължаване на срока на същия поради неприключилите процедури по учредяване на сервитут за изпълнение на инженерни мрежи и съоръжения, което прави невъзможно цялостното завършване на строежа в срока по Договора. Като приложение към същото писмо, Изпълнителят е представил линеен график за изпълнение на видовете СМР, засегнати от липсата на учреден сервитут, от който е видно, че обектът ще бъде завършен в цялост 41 дни след съставянето на Протокол обр. 2а за неизпълнените инженерни мрежи.

4. С писмо изх. № 07-00-240 от 09.09.2016г., във връзка със своевременната реализация на Път II-18 „Софийски околновръстен път - Западна дъга“ в участък от км 0+780 до км 6+308,17, Агенция „Пътна инфраструктура“ е отправила запитване до Столична община за срока на приключване на провежданата процедура по учредяване на сервитути, възникващи от реконструирани инженерни мрежи при строителството на обекта.

5. С писмо вх. № 07-00-244 от 13.09.2016г., Столична община (СО) уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“, че докладът, касаещ учредяването от страна на СО на ограничено вещно право в обществена полза за преминаване на водопроводна мрежа, публична общинска собственост, е включен в дневния ред за разглеждане от Столичен общински съвет на заседанието му на 16.09.2016 г. След произнасяне на Столичен общински съвет с решение по доклада, ще се пристъпи към подготовката и сключване на договори за учредяване на сервитут, като в случай, че от страна на собствениците няма възражения срещу учредяването на сервитута и размера на обезщетенията, процедурите биха могли да приключат в тримесечен срок след решението на Столичен общински съвет, което означава 16.12.2016 год. След тази дата ще започне процедурата по изготвяне на доклад за оценка на съответствието, одобряване на проектите и издаване на разрешение за строеж, която заедно с влизането в сила на издаденото разрешение за строеж и съставянето на Протокол обр. 2а при липса на обжалване ще продължи около 30 дни, което означава 16.01.2017 г. Това са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди и в резултат на които възниква необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

6. С писмо с вх. № 53-00-7387 от 20.09.2016 г., Консултантът на обекта ДЗЗД „София-Запад 2013“ уведомява Агенция „Пътна инфраструктура“, че във връзка с писмото на Столична община, цитирано по-горе, срокът за изпълнение на договора следва да се удължи с времето за изпълнение на строително-монтажните работи, включени в представения линеен график на Изпълнителя след съставянето на Протокол обр. 2а.

7. От изложеното следва, че при необходимо време за изпълнение на оставащите СМР, съгласно приложения линеен график за изпълнение на Изпълнителя от 41 дни след съставянето на Протокол обр. 2а, срокът за изпълнение на Договор № РД-33-24/21.10.2015г. следва да се удължи до 26.02.2017 г.

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 във връзка с § 23 ПЗР от Закона за обществените поръчки, страните приемат и се споразумяха за следното:

чл. 1. Срокът за изпълнение на дейностите Договор № РД 33-24/21.10.2015 г. се удължава до 26.02.2017 г.

чл. 2. С подписването на настоящото споразумение страните приемат График за изпълнение на СМР, неразделна част от настоящото споразумение, изготвени при отчитане на продължителността на процедурата по издаване на разрешение за строеж и предвид срока, указан от Столична община.

чл. 3. С подписването на настоящото споразумение, страните се съгласяват, че общата цената за изпълнение на Договор № РД-33-24/21.10.2015 г., както и всички останали клаузи от него, се запазват и остава непроменени.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра и е неразделна част от Договор № РД-33-24/21.10.2015

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Стефан Тотев

главен СЧЕТОВОДИТЕЛ:

НАТАЛИЯ СТОЯНОВА